

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1	2016-17	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	छोटा ईटहरी में पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति।	₹ 18,53,150.00	12-05-2016	05-12-2017	₹ 13,89,863.00	Completed
2	2016-17	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	बड़ाचूरी में पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति।	₹ 11,19,800.00	12-05-2016	5/15/2017	₹ 8,39,850.00	Completed
3	2016-17	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	तिलयबेड़ा में पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति।	₹ 19,17,700.00	12-05-2016	5/14/2017	₹ 14,38,275.00	Completed
4	2016-17	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	मुचैरा दलदली में पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति।	₹ 21,96,150.00	12-05-2016	5/19/2017	₹ 16,47,113.00	Completed
5	2016-17	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	मेराडेडे में पाइप लाईन के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति।	₹ 12,91,500.00	12-05-2016	05-12-2017	₹ 3,32,991.00	Completed
6	2017-18	all block	all Panchayat	PHED	Sanitation	शौचालय निर्माण हेतु (ODF) 43758 Beneficiaries	₹ 52,51,00,148.00	07-06-2017		₹ 52,51,00,148.00	Completed
7	2017-18	all block	all Panchayat	PHED	Drinking Water	जिले के सभी प्रखण्ड अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था सुदृढीकरण संबंधी कार्य 8111	₹ 4,30,00,000.00	07-06-2017	7/28/2018	₹ 4,30,00,000.00	Completed
8	2018-19	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बसखोरिया में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
9	2018-19	Basantrai	Bodra	PHED	Drinking Water	ऊ वि. तोफिल में पेयजल हेत GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
10	2018-19	Pathargama	Machhitanr	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. लसोतिया में पेयजल हेत GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
11	2018-19	Pathargama	Machhitanr	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. खेतोरी टोला गंधवपुर में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
12	2018-19	Pathargama	Boha	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. पाण्डु टोला तेलोलिया में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
13	2018-19	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. सोनबरसा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
14	2018-19	Mahagama	Ramkol	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. छोटी रामकोल में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
15	2018-19	Mahagama	Nayanagar	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. ठाकुर टोला नया नगर में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
16	2018-19	Mahagama	Dighi	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. दिग्घी में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
17	2018-19	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बारीडीह में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
18	2018-19	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बारीडीह में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
19	2018-19	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. गोरंटिया में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
20	2018-19	Mahagama	Hanwara	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. दुर्बईचक में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
21	2018-19	Meharma	Balbadda	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. साहीचक में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
22	2018-19	Meharma	Singhadhi	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बोरमा बासा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
23	2018-19	Meharma	Kaswa	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. दक्षिण टोला कसवा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
24	2018-19	Meharma	Sukhari	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. मेघचातर में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
25	2018-19	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. फुलबड़िया में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
26	2018-19	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. गमहारा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
27	2018-19	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. सोनपुर में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
28	2018-19	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. यदूकित्ता में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
29	2018-19	Thakurgangti	Chapri	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. मुन्नीकिता में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
30	2018-19	Thakurgangti	Malmandro	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. इन्द्रचक में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
31	2018-19	Thakurgangti	Mordiha	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. ईटा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
32	2018-19	Thakurgangti	Amarpur	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. धुनिया बाँध में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
33	2018-19	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. हिन्दु टोला छजोरा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
34	2018-19	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. रंगिला में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
35	2018-19	Thakurgangti	Budhuachak	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. सिरसा बगिचा में पेयजल हेतु GPT Well का निर्माण।	₹ 53,783.56	12/20/2018	10-05-2018	₹ 53,783.56	Completed
36	2018-19	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. सवापोखर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
37	2018-19	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. चीरबोना ग्राम तुलसीपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
38	2018-19	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. चीरबोना ग्राम चीरबोना में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
39	2018-19	Boarjor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बेलाईचक में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
40	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. बैजल में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
41	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	बी.एम.सी. मकताब श्रीपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
42	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. लोहसिघाना में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
43	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बड़ा श्रीपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
44	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. संथाली टोला छोटा श्रीपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
45	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बड़ा टोला छोटा श्रीपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
46	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. कंधानिया पहार में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
47	2018-19	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. कासी टोला बाबुपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
48	2018-19	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. डुमरिया में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
49	2018-19	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. कहनवा टोला में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
50	2018-19	Boarjor	Jamujharna	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बेलडीहा में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
51	2018-19	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. महुआकोल में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
52	2018-19	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बादूर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
53	2018-19	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. मेरेडे में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
54	2018-19	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. जोलो में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
55	2018-19	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. तेलदुनी में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
56	2018-19	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. चकरा में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
57	2018-19	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. चकरा हररा में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
58	2018-19	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. महुआ बथान में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
59	2018-19	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. गुरुगुरा में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
60	2018-19	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. दिग्घी में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
61	2018-19	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. गोपाली में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
62	2018-19	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. गरिमामय में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
63	2018-19	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. घडियाल में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
64	2018-19	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. मुखिया टोला दुलु में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
65	2018-19	Godda	Pairdih	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. लीलाटीकर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
66	2018-19	Godda	Sundmara	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बराटाँड़ में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
67	2018-19	Godda	Sundmara	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. लुङ्डीह में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
68	2018-19	Godda	Jamnipharpur	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. नीचे टोला में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
69	2018-19	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. सुस्नी में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
70	2018-19	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. डहरलंगी में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
71	2018-19	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. लकदाहा में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
72	2018-19	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. अमडीहा में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
73	2018-19	Mahagama	Basua	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. रबियाडीह में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
74	2018-19	Mahagama	Khadharamal	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. गुलजार टोला में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
75	2018-19	Mahagama	Khadharamal	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. टिका टोला में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
76	2018-19	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. पलहारपुर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
77	2018-19	Mahagama	Simarkitta Ghat Bhandari	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. जानकीकिता में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
78	2018-19	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. खासपथार में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
79	2018-19	Meharma	Madhura	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. मधुपर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
80	2018-19	Meharma	Marpa	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बेलनीगढ़ में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
81	2018-19	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	प्रा. वि. तलबड़िया में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
82	2018-19	Thakurgangti	Budhuachak	PHED	Drinking Water	उ. प्रा. वि. बेलाटीकर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
83	2018-19	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	उ. म. वि. आसाखपर में पेयजल हेतु DT Well का निर्माण।	₹ 55,591.38	12/20/2018	10-05-2018	₹ 55,591.38	Completed
84	2018-19	all block		District Horticulure	Enhancing environmental quality	बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती (150 एकड़)	₹ 40,50,000.00	12/20/2018		₹ 40,50,000.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
85	2018-19	all block		Civil Surgeon	Health	जिलान्तर्गत सरकारी अस्पतालों में आवश्यकतानुसार उपकरणों का क्रय (123 Unit)	₹ 64,26,697.00	2/15/2019		₹ 64,26,697.00	Completed
86	2018-19	Godda	Nagarpalika	Building Division	Education	Renovation of S.T. Hostel at 10+2 High School Godda	₹ 24,41,200.00	2/18/2019	05-07-2019	₹ 19,31,220.00	Completed
87	2018-19	Godda	Nagarpalika	Building Division	Education	Renovation of S.C. Hostel at 10+2 High School Godda	₹ 24,59,750.00	2/18/2019	06-07-2019	₹ 19,86,455.00	Completed
88	2018-19	Boarjor	Lilatari 2	Minor Irrigation	Irrigation	हेटबंदा तालाब का निर्णोद्धार	₹ 82,19,500.00	2/18/2019	2/28/2021	₹ 73,24,009.00	Completed
89	2018-19	Boarjor	Lohandiya Bazar	Minor Irrigation	Irrigation	लोहडिया बाजार का तालाब का निर्णोद्धार	₹ 87,95,000.00	2/18/2019	11-06-2019	₹ 75,78,667.00	Completed
90	2018-19	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Irrigation	कालीबाँध का निर्णोद्धार	₹ 33,45,100.00	2/18/2019	06-07-2020	₹ 29,35,211.00	Completed
91	2018-19	Basantrai	Derma	Minor Irrigation	Irrigation	डेरमा सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 52,19,500.00	2/18/2019	12-05-2020	₹ 45,33,117.00	Completed
92	2018-19	Basantrai	Jamnikola	Minor Irrigation	Irrigation	नोवाजोर नाला में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण	₹ 2,06,48,900.00	2/18/2019	10/14/2020	₹ 1,82,79,031.00	Completed
93	2018-19	Basantrai	Raha	Minor Irrigation	Irrigation	कोरिया (खट्टी) नदी में वीयर निर्माण	₹ 1,21,79,200.00	2/18/2019	12-05-2020	₹ 1,08,18,139.00	Completed
94	2018-19	Basantrai	Susti	Minor Irrigation	Irrigation	सिमरा नाला में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण	₹ 1,66,76,400.00	2/18/2019	08-02-2020	₹ 1,47,55,257.00	Completed
95	2018-19	Godda	Machhiya Simada	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम-चिलोना में सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 99,22,900.00	2/18/2019	06-02-2020	₹ 88,14,777.00	Completed
96	2018-19	Godda	Dhorhi	Minor Irrigation	Irrigation	नौखील डलपतपुर बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 86,96,500.00	2/18/2019	06-10-2020	₹ 77,35,003.00	Completed
97	2018-19	Godda	Pandaha	Minor Irrigation	Irrigation	पथरा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 98,77,700.00	2/18/2019	06-01-2020	₹ 87,75,018.00	Completed
98	2018-19	Godda	Gorsanda	Minor Irrigation	Irrigation	बड़का पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 70,04,200.00	2/18/2019	06-02-2020	₹ 61,87,107.00	Completed
99	2018-19	Godda	Khatnai	Minor Irrigation	Irrigation	बड़ी सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 81,26,500.00	2/18/2019	08-02-2020	₹ 71,95,771.00	Completed
100	2018-19	Godda	Gaychhand	Minor Irrigation	Irrigation	बुलन्द डाड में चेकडैम का निर्माण	₹ 84,73,100.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 74,27,228.00	Completed
101	2018-19	Godda	Pairedih	Minor Irrigation	Irrigation	कोवा जोरिया में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	₹ 1,52,62,600.00	2/18/2019	06-10-2020	₹ 1,34,49,259.00	Completed
102	2018-19	Godda	Khatnai	Minor Irrigation	Irrigation	सिमरिया डाड में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	₹ 2,04,29,500.00	2/18/2019	06-12-2020	₹ 1,79,12,686.00	Completed
103	2018-19	Godda	Markhan	Minor Irrigation	Irrigation	मारखन सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 1,17,29,100.00	2/18/2019	06-05-2020	₹ 1,04,01,256.00	Completed
104	2018-19	Godda	Dhorhi	Minor Irrigation	Irrigation	रेरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	₹ 1,23,97,000.00	2/18/2019	06-12-2020	₹ 1,09,77,116.00	Completed
105	2018-19	Pathargama	Gangtakla	Minor Irrigation	Irrigation	हरदिया जोरिया में चेक डैम का निर्माण	₹ 92,36,500.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 81,08,224.00	Completed
106	2018-19	Pathargama	Ranipur	Minor Irrigation	Irrigation	रानीपुर सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 45,79,000.00	2/18/2019	06-04-2020	₹ 39,92,258.00	Completed
107	2018-19	Pathargama	Korkaghat	Minor Irrigation	Irrigation	सरवोदाह सरकारी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 53,39,800.00	2/18/2019	06-05-2020	₹ 47,20,241.00	Completed
108	2018-19	Mahagama	Nayanagar	Minor Irrigation	Irrigation	दिग्धी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 62,01,600.00	2/18/2019	06-12-2020	₹ 52,27,063.00	Completed
109	2018-19	Meharma	Dhorhi	Minor Irrigation	Irrigation	समुद्रा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 59,45,300.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 52,60,768.00	Completed
110	2018-19	Mahagama	Jamaidih	Minor Irrigation	Irrigation	इमली पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 55,72,400.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 48,94,627.00	Completed
111	2018-19	Mahagama	Nayanagar	Minor Irrigation	Irrigation	चम्पा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 52,92,200.00	2/18/2019	06-04-2020	₹ 44,19,339.00	Completed
112	2018-19	Poraiyahat	Birniya	Minor Irrigation	Irrigation	बिरनीया तलाब का जीर्णोद्धार	₹ 89,48,000.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 87,71,078.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
113	2018-19	Poraiyahat	Asari madhuri	Minor Irrigation	Irrigation	पनपीया पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 49,30,700.00	2/18/2019	06-02-2020	₹ 42,96,115.00	Completed
114	2018-19	Poraiyahat	Asari madhuri	Minor Irrigation	Irrigation	ओझा तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 42,64,100.00	2/18/2019	5/29/2020	₹ 37,60,775.00	Completed
115	2018-19	Poraiyahat	Sondiha	Minor Irrigation	Irrigation	गढ़वा सरकारी बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 78,88,900.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 77,10,487.00	Completed
116	2018-19	Meharma	Amour	Minor Irrigation	Irrigation	शिवगंगा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	₹ 42,24,900.00	2/18/2019	01-01-2021	₹ 36,74,788.00	Completed
117	2018-19	Meharma	Shankarpur	Minor Irrigation	Irrigation	चम्पा दिग्घी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 73,70,600.00	2/18/2019	08-02-2020	₹ 65,08,895.00	Completed
118	2018-19	Meharma	Amour	Minor Irrigation	Irrigation	गढ़िया मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	₹ 17,94,500.00	2/18/2019	12-12-2020	₹ 14,40,970.00	Completed
119	2018-19	Thakurgangti	Malmandro	Minor Irrigation	Irrigation	राजा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 67,22,000.00	2/18/2019	08-02-2020	₹ 59,83,940.00	Completed
120	2018-19	Thakurgangti	Chanda	Minor Irrigation	Irrigation	सहौली पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 47,47,300.00	2/18/2019	03-06-2020	₹ 41,64,785.00	Completed
121	2018-19	Thakurgangti	Tetariya Mal	Minor Irrigation	Irrigation	पितांबरकित्ता सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	₹ 27,36,900.00	2/18/2019	06-06-2020	₹ 21,76,637.00	Completed
122	2018-19	Thakurgangti	Mordiha	Minor Irrigation	Irrigation	शिवमंदिर पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 30,07,000.00	2/18/2019	06-02-2020	₹ 24,15,272.00	Completed
123	2018-19	Pathargama	Paraspani	PHED	Drinking Water	राजकीय हेमोपेथिक चिकित्सा माहाविद्यालय पारसपानी Godda में 05 बोरिंग सहित चापानल एवं सोलर पम्प का अधिष्ठापन	₹ 17,08,000.00	2/18/2019	12-08-2019	₹ 14,04,000.00	Completed
124	2018-19	Poraiyahat	Amor Santhali	NREP	Infrastructure	ग्राम NH 133 मुख्य सड़क से गुनधासा नदी तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	₹ 24,98,800.00	2/18/2019	11-08-2019	₹ 22,23,900.00	Completed
125	2018-19	Poraiyahat	Amor Santhali	NREP	Infrastructure	गुनधासा में जाहेरस्थान का घेराबन्दी/चहारदीवारी निर्माण।	₹ 4,99,900.00	2/18/2019	10-05-2019	₹ 4,94,245.00	Completed
126	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	अलकाश मिता दोस्त मोहमद धर के सामने कुप निर्माण	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
127	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम घाट नीमा में पंकज ब्रहम के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
128	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम घाट नीमा में जान ब्रहम के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
129	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम नीमा कला सुरेन्द्र मुर्मू के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
130	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	नितेश ठाकर के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
131	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम नीमा कला सुराई हाँसदा के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
132	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	अब्दुल हकीम अंसारी के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
133	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	संवरमारी अशोक सिंह के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
134	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	संवरमारी श्री मोहन सिंह के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
135	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम हिजुकिता अमित महतो के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
136	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	दिवीराम हाँसदा के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
137	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम द्वारिका घाट तेलगामा में मरोग सौरिन के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
138	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम जाताकाठी में हेमन्त लोहार के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
139	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम चितर कोठी में नुनाराम महतो के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
140	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम बागजोरी में भागीरथ हाँसदा के जमीन पर पार्ट कुप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
141	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम घटियारी में जोगेन्द्र राय के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
142	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	जर्नाधन पंडित के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
143	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	जितेन्द्र रविदास के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
144	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	विनोद मिर्धा के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
145	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	रफीक अंसारी के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
146	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	दयानन्द ठाकुर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
147	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम हरखा में संझला मरण्डी के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
148	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम हरखा में मंजू किस्कु के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
149	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	बाबुपुर प्रधान टोला में जयप्रकाश मुर्मू के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
150	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	बाबुपुर प्रधान टोला में सामू हेम्ब्रम के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
151	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम भरेण्डा में रविलाल हेम्ब्रम के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
152	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम इमरकोल में एतवारी मुर्मू के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
153	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	गोराडीह पोलस टूडू के घर के सामने पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
154	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	मानीकमडैया राम बाबू के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
155	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	जिरली गाण्डी टोला बरजगंन अंसारी के घर के सामने पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
156	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	जिरली जोबो टोला गोपाल मुर्मू के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
157	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	मूकेश हेम्ब्रम के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
158	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	जिरली गाण्डी टोला में जर्नाधन ठाकुर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
159	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	रामकोल शिवलाल बेसरा के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
160	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	रामकोल प्रमोद सौरन के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
161	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	श्रीकान्त राय के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
162	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम गोरंटिया में श्यामलाल हेम्ब्रम के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
163	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	मो0 आशा देवी के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
164	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	महूआ टोला पर चंदा ठाकुर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
165	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम ईश्वर चक मनोज सौरन के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
166	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम केन्दुआ में हरी मरण्डी के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
167	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	बंटवा मुर्मू के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
168	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	वरुण राय के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
169	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम हरीखा में मंजू किस्कु के बाड़ी पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
170	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम हरीखा में छंजा मराण्डी के बाड़ी पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
171	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम बाबूप्र मे ंजयप्रकाश मुर्मू के बाड़ी पर पेयजल कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
172	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम इमरकोल में एतवारी मुर्मू के घर के सामने पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
173	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम पहाड़पुर में बरण मुर्मू के जमीन पर पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
174	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम हरीखा में राजेन्द्र मिर्धा के जमीन पर पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
175	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम करूवा में प्रमोद क्वर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
176	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	दिलीप क्वर के जमीन पर पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
177	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	अम्बा कपील क्वर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
178	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम लीलातरी कोडासी टोला मनेजर घर के बगल के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
179	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	मनोज यादव के घर के बगल में जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
180	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	सोनाली मोदी के जमीन पर पाट कूप का निर्माण	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
181	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	बलराम साह के जमीन पर पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
182	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	दिनेश साह के जमीन पर पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
183	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	पंकज चौधरी के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
184	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	मकेश साह के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
185	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	मनोज मुर्मू के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
186	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम गोडिया गणेश पंडित के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
187	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम सावापोखर जितनराम किस्कु के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
188	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम तूलसीपर मनीष सिंह के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
189	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम करूवा चन्द्र दयाल के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
190	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	नागो क्वर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
191	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	डेट बेटा सौरिन के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
192	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	रघू मरण्डी के जमीन पर पाट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
193	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम अम्बा राजू क्वर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
194	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम बभनीया शंभू क्वर के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
195	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	ग्राम बेलडिहा राजेश मरण्डी के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
196	2018-19	Boarjor		BDO Boarjor	Drinking Water	अमित कुमार के जमीन पर पार्ट कूप का निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
197	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम भेड़ा भंडार कोली दिवाकर मांझी के गड़का बहियार में नदी किनारे कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
198	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ऐतवारी जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
199	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	दाउत अंसारी के जमीन पर पेयजल कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
200	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	जगदीश मंडल का पेयजल कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
201	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	सजाद आंसारी का कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
202	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	रामेश्वर यादव का नव कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
203	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	लक्ष्मण देहरी का कूप निर्माण	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
204	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	भोटा देहरी का कूप निर्माण	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
205	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	रखाल दत्त का सिंचाई कूप का निर्माण ।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
206	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	कावेन मुर्मू का सिंचाई कूप का निर्माण ।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
207	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	उत्पल मंडल का पेयजल कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
208	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	सुनिल हेम्ब्रम का पेयजल कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
209	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	सहदेव सिंह का पेयजल कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
210	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	शिवपूजन दास का पेयजल कूप निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
211	2018-19	Boarijor		BDO Boarijor	Drinking Water	ग्राम -बनौधा पेयजल हेतु कूप एवं पानी टंकी निर्माण।	₹ 1,00,000.00	02/25/2019			Cancelled
212	2018-19	Boarijor	Bara Boarijor	Minor Irrigation	Irrigation	कस्तुरबा विद्यालय बोआरीजोर में भू-गर्भ जलसंचयन का कार्य ।	₹ 17,06,544.00	03-07-2019	07-05-2020	₹ 17,06,544.00	Completed
213	2018-19	Thakurgangti	Runji	Minor Irrigation	Irrigation	कस्तुरबा विद्यालय ठाकुरगंगटी में भू-गर्भ जलसंचयन का कार्य ।	₹ 17,06,544.00	03-07-2019	07-05-2020	₹ 17,06,544.00	Completed
214	2018-19	Meharma	Bajitpur	Minor Irrigation	Irrigation	कस्तुरबा विद्यालय मेहरमा में भू-गर्भ जलसंचयन का कार्य ।	₹ 17,06,544.00	03-07-2019	07-05-2020	₹ 17,06,544.00	Completed
215	2018-19	Mahagama	Mahagama utri	Minor Irrigation	Irrigation	कस्तुरबा विद्यालय माहागामा में भू-गर्भ जलसंचयन का कार्य	₹ 17,06,544.00	03-07-2019	07-09-2019	₹ 17,06,544.00	Completed
216	2018-19	Poraiyahat	Raghunathpur	Minor Irrigation	Irrigation	कस्तुरबा विद्यालय Poraiyahat में भू-गर्भ जलसंचयन का कार्य ।	₹ 17,06,544.00	03-07-2019	07-09-2019	₹ 17,06,544.00	Completed
217	2018-19	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय सुन्दरपहाड़ी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
218	2018-19	Sunderpahari	Bara Dhamni	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय धमनी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
219	2018-19	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
220	2018-19	Boarijor	Bara Boarijor	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय बोआरीजोर में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
221	2018-19	Boarijor	Nimakla	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय ललमटिया में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
222	2018-19	Boarijor	Bara Boarijor	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय बोआरीजोर में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
223	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय Godda में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
224	2018-19	Godda	Kurmichak	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय कुर्मीचक में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
225	2018-19	Godda	Dhorhi	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय रमला में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-04-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
226	2018-19	Godda	Sundmara	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय शुण्डमारा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
227	2018-19	Godda	Budhikura	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय बुढीकुरा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
228	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Education	Bio Diversity Park Godda में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
229	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Education	महिला कालेज Godda में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
230	2018-19	Godda	Pandubathan	NREP	Education	कृषि कालेज Godda में ओपेन जिम का अधिष्ठापन (2 सेट)।	₹ 9,18,288.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 9,18,288.00	Completed
231	2018-19	Godda	Pandubathan	NREP	Education	Godda कालेज Godda में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
232	2018-19	Godda	Ghat Banka	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
233	2018-19	Poraiyahat	Poraiyahat	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय पोड़ैयाहाट में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
234	2018-19	Poraiyahat	Danre	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय डाँडे में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
235	2018-19	Poraiyahat	Baksara	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय बकसरा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
236	2018-19	Poraiyahat	Lathibari	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय रघुनाथपुर में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
237	2018-19	Poraiyahat	Devdanr	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय देवडाड में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
238	2018-19	Poraiyahat	Lathibari	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
239	2018-19	Pathargama	Pathargama	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय पथरगामा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
240	2018-19	Pathargama	Korkaghat	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय कोरका में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
241	2018-19	Pathargama	Lakhanpahari	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय पथरगामा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
242	2018-19	Pathargama	Paraspani	NREP	Education	होमियोपैथिक काॅलेज परसपानी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
243	2018-19	Pathargama	Lakhanpahari	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
244	2018-19	Meharma	Balbadda	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय बलबड्डा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
245	2018-19	Meharma	Bajitpur	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय बुधासन में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
246	2018-19	Mahagama	Basua	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय महागामा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
247	2018-19	Mahagama	Hanwara	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय हनवारा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
248	2018-19	Mahagama	Parsa	NREP	Education	महाविद्यालय परसा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
249	2018-19	Mahagama	Basua	NREP	Education	इन्टर काॅलेज महागामा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
250	2018-19	Basantrai	Susti	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 त्रिवेणी स्मारक उच्च विद्यालय महेशपुर में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
251	2018-19	Basantrai	Dhapra	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय धपरा में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
252	2018-19	Basantrai	Kaithiya	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय कैथिया हिन्दी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन ।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
253	2018-19	Basantrai	Baghakol	NREP	Education	उत्क्रमित 10+2 उच्च विद्यालय बसंतराय में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
254	2018-19	Basantrai	Susti	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
255	2018-19	Thakurgangti	Kharkhodiya	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय खरखोदिया में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
256	2018-19	Thakurgangti	Dighi	NREP	Education	उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय पहाड़पुर दिग्धी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
257	2018-19	Thakurgangti	Runji	NREP	Education	कस्तुरबा विद्यालय ठाकुरगंगटी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
258	2018-19	Meharma	Dhamri	NREP	Education	धमड़ी इन्टर कालेज ठाकुरगंगटी में ओपेन जिम का अधिष्ठापन।	₹ 4,59,144.00	03-07-2019	08-05-2019	₹ 4,59,144.00	Completed
259	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	30 म0 वि. बाबुपुर कासी टोला में चपाकल निर्माण आंगन पी. सी.सी. एवं चहारदीवारी निर्माण।	₹ 12,50,900.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 11,09,192.00	Completed
260	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	30 म0 वि0 पहाड़पुर का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 14,02,400.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 12,49,811.00	Completed
261	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरंखा चहारदीवारी निर्माण।	₹ 13,36,300.00	03-08-2019	1/29/2020	₹ 12,02,023.00	Completed
262	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	आंगनबाड़ी केंद्र सं 02 हरंखा का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 7,44,200.00	03-08-2019	5/19/2020	₹ 5,30,557.00	Completed
263	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	30 म0 वि0 डुमरिया का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 9,45,200.00	03-08-2019	1/14/2020	₹ 9,34,893.00	Completed
264	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	30 प्रा0 वि0 डुमरकोल का घेराबंदी निर्माण।	₹ 9,45,200.00	03-08-2019	11/23/2020	₹ 9,36,606.00	Completed
265	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	मदरसा डुमरिया में घेराबंदी निर्माण।	₹ 10,05,700.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 7,26,916.00	Completed
266	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Education	ग्राम बड़ा सिमड़ा में स्कूल का घेराबंदी	₹ 10,05,700.00	03-08-2019	1/29/2020	₹ 9,93,345.00	Completed
267	2018-19	Boarjor	Kendua	NREP	Education	ग्राम केन्दुआ में स्कूल का घेराबंदी निर्माण	₹ 4,60,500.00	03-08-2019	12/24/2019	₹ 4,42,887.00	Completed
268	2018-19	Boarjor	Nimakla	NREP	Education	नीमाकला मदरसा का घेराबंदी निर्माण	₹ 12,28,800.00	03-08-2019	01-03-2020	₹ 10,97,986.00	Completed
269	2018-19	Boarjor	Dkaita	NREP	Education	सरकारी स्कूल का चारदीवारी निर्माण	₹ 11,18,800.00	03-08-2019	10/29/2020	₹ 11,05,045.00	Completed
270	2018-19	Boarjor	Dkaita	NREP	Education	सावैजोर विद्यालय का घेराबंदी का निर्माण	₹ 9,01,200.00	03-08-2019	1/29/2020	₹ 8,90,014.00	Completed
271	2018-19	Boarjor	Dkaita	NREP	Education	30 म0 वि0 जोजो सिमड़ा का चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 11,18,800.00	03-08-2019	5/19/2020	₹ 9,54,355.00	Completed
272	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	प्रा0 वि0 लोहातंबा का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 11,18,800.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 9,97,304.00	Completed
273	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	आंगनबाड़ी केंद्र बड़ा तेलो का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 5,95,500.00	03-08-2019	1/26/2020	₹ 5,87,882.00	Completed
274	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	आंगनबाड़ी केंद्र तुलसीपुर का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 4,52,300.00	03-08-2019	1/26/2020	₹ 4,52,300.00	Completed
275	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	तुलसीपुर स्कूल में चहारदीवारी निर्माण।	₹ 10,49,800.00	03-08-2019	04-02-2020	₹ 10,49,800.00	Completed
276	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	आंगनबाड़ी केंद्र भलगोड़ा का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 5,04,500.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 4,99,570.00	Completed
277	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	बड़ा अमड़ा स्कूल के पास के सामने चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 9,23,200.00	03-08-2019	1/14/2020	₹ 9,14,130.00	Completed
278	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	बड़ा अमड़ा आंगनबाड़ी केंद्र का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 5,48,600.00	03-08-2019	1/14/2020	₹ 5,43,252.00	Completed
279	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	कजरीभीठा स्कूल का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 9,23,200.00	03-08-2019	1/26/2020	₹ 9,13,247.00	Completed
280	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Education	आंगनबाड़ी केंद्र आद्रो का घेराबंदी।	₹ 7,44,200.00	03-08-2019	1/26/2020	₹ 7,34,903.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
281	2018-19	all block	all Panchayat	Civil Surgeon	Health	450 एन एम के लिए आरोग्य कुंजी किट का वितरण। (450 unit)	₹ 6,98,000.00	03-08-2019		₹ 6,98,000.00	Completed
282	2018-19	Boarjor	Ratanpur	NREP	Welfare of Women with Childen	अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य वि. रतनपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
283	2018-19	Sunderpahari	Bara Dhamni	NREP	Welfare of Women with Childen	अनुसूचित जन जाति आवासीय मध्य वि. धमनी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
284	2018-19	Sunderpahari	Goradih	NREP	Welfare of Women with Childen	अनुसूचित जन जाति आवासीय मध्य वि. कोटिका में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
285	2018-19	Sunderpahari	Goradih	NREP	Welfare of Women with Childen	अनुसूचित जन जाति आवासीय मध्य वि. गम्हारो में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
286	2018-19	Boarjor	Rajabhitta	NREP	Welfare of Women with Childen	Basic School Rajabhitta में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
287	2018-19	Boarjor	Kendua	NREP	Welfare of Women with Childen	Basic School Simra में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
288	2018-19	Boarjor	Bara Boarjor	NREP	Welfare of Women with Childen	Kastuba School Boarjor में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
289	2018-19	Boarjor	Lohandiya Bazar	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Bansdiha में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
290	2018-19	Boarjor	Bara Dumarhil	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Bhadiya में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
291	2018-19	Boarjor	Bara Boarjor	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School (Girl) Boarjor में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
292	2018-19	Boarjor	Bara Boarjor	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School (Boys) Boarjor में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
293	2018-19	Boarjor	Kusumghati	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Kushumghati में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
294	2018-19	Boarjor	Lohandiya Bazar	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Lahandiya Bazar में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
295	2018-19	Boarjor	Nimakla	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Nimakala में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
296	2018-19	Boarjor	Bara Bhorai	NREP	Welfare of Women with Childen	PS School Chhota Simra में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
297	2018-19	Boarjor	Kendua	NREP	Welfare of Women with Childen	PS School Kendua में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
298	2018-19	Boarjor	Lohandiya Bazar	NREP	Welfare of Women with Childen	PS School (Girl) Lohandiya Bazar में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
299	2018-19	Boarjor	Bara Boarjor	NREP	Welfare of Women with Childen	MS Boarjor में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
300	2018-19	Boarjor	Lilatar 2	NREP	Welfare of Women with Childen	HS School Gopalpur में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
301	2018-19	Boarjor	Baghmara	NREP	Welfare of Women with Childen	HS School Ithari में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
302	2018-19	Boarjor	Kushbilla	NREP	Welfare of Women with Childen	HS School Kero Bazar में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
303	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	NREP	Welfare of Women with Childen	HS School Sripur Bazar में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
304	2018-19	Boarjor	Devipur	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Devipur में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
305	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Dumariya में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
306	2018-19	Boarjor	Dkaita	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Gorakhpur में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
307	2018-19	Boarjor	Babupur	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Harrakha में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
308	2018-19	Boarjor	Kendua	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Jatakothi में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
309	2018-19	Boarjor	Kushbilla	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Kusbilla (Hindi) में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
310	2018-19	Boarjor	Kendua	NREP	Welfare of Women with Childen	MS School Telgama में खेल सामग्री एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
311	2018-19	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय सुन्दरपहाड़ी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
312	2018-19	Sunderpahari	Chandna	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय चन्दना में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
313	2018-19	Sunderpahari	Ghatiyari	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० प्रा० विद्यालय नाराणपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
314	2018-19	Sunderpahari	Ghatiyari	NREP	Welfare of Women with Childen	एकलव्य विद्यालय तसरिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
315	2018-19	Sunderpahari	Ghatiyari	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० वि० तसरिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
316	2018-19	Boarjor	Dkaita	NREP	Welfare of Women with Childen	गोरखपुर आँगनबाड़ी 02 भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
317	2018-19	Boarjor	Meghi	NREP	Welfare of Women with Childen	खिजुरिया आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
318	2018-19	Boarjor	Lilatar 2	NREP	Welfare of Women with Childen	तुलसीपुर सड़क टोला आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
319	2018-19	Boarjor	Jamujharna	NREP	Welfare of Women with Childen	डबरा आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
320	2018-19	Boarjor	Lilatar 1	NREP	Welfare of Women with Childen	हरकट्टा आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
321	2018-19	Boarjor	Dumariya	NREP	Welfare of Women with Childen	छोटा सिम्मी आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
322	2018-19	Boarjor	Bara Sripur	NREP	Welfare of Women with Childen	बड़ा श्रीपुर आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
323	2018-19	Godda	Pandaha	NREP	Infrastructure	मुख्य सड़क Godda-सुन्दरपहाड़ी में मुख्य सड़क पंदाहा तक सड़क -सह- गाड़वाल पुलिया मिट्टी मोरम निर्माण कार्य।	₹ 24,98,400.00	03-08-2019	09-12-2020	₹ 22,26,297.00	Completed
324	2018-19	Meharma	Simanpur	NREP	Education	उ० म० वि० खट्टी का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 1,62,800.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 1,55,525.00	Completed
325	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Education	उ० म० वि० निमा में घेराबंदी कार्य।	₹ 14,59,700.00	03-08-2019	6/30/2020	₹ 13,00,884.00	Completed
326	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र 1 अमौर के चहारदीवारी निर्माण।	₹ 4,94,500.00	03-08-2019	12-05-2019	₹ 4,89,307.00	Completed
327	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र 3 अमौर के चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 3,46,100.00	03-08-2019	10-06-2020	₹ 1,77,856.00	Completed
328	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र सं० 01 खिरौन्धा घेराबन्दी कार्य।	₹ 4,13,600.00	03-08-2019	6/30/2020	₹ 4,08,583.00	Completed
329	2018-19	Meharma	Meharma	NREP	Education	प्रा० वि० संथाली टोला म चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 7,72,200.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 7,65,007.00	Completed
330	2018-19	Meharma	Bajitpur	NREP	Education	उ० प्रा० वि० हेतिमपुर बाजितपुर में चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 6,77,900.00	03-08-2019	1/29/2020	₹ 3,38,950.00	Completed
331	2018-19	Meharma	Lakarmara	NREP	Education	माझागैय में स्कूल का घेराबंदी कार्य।	₹ 6,77,900.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 6,64,521.00	Completed
332	2018-19	Meharma	Lakarmara	NREP	Education	प्राथमिक विधायलय जितचक का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 2,38,400.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 2,29,867.00	Completed
333	2018-19	Meharma	Meharma	NREP	Education	प्रा वि० बनोधा में चहारदीवारी निर्माण।	₹ 10,06,800.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 8,88,800.00	Completed
334	2018-19	Meharma	Bajitpur	NREP	Education	म० वि० बुधासन मे चहारदीवारीका निर्माण।	₹ 4,86,400.00	03-08-2019	1/29/2020	₹ 4,81,600.00	Completed
335	2018-19	Meharma	Meharma	NREP	Education	मध्य वि० मेहरमा में चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 11,17,400.00	03-08-2019	04-06-2020	₹ 8,50,473.00	Completed
336	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Education	खिरौन्धा आंगनबाड़ी केन्द्र सं० 03 घेराबन्दी कार्य	₹ 5,37,600.00	03-08-2019	12-07-2019	₹ 5,32,400.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
337	2018-19	Meharma	Simanpur	NREP	Education	परसा स्कूल में चहारदीवारी का निर्माण।	₹ 7,21,000.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 6,97,604.00	Completed
338	2018-19	Meharma	Simanpur	NREP	Education	उ० उच्च विद्यालय खिरौधी का घेराबंदी कार्य।	₹ 9,69,000.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 9,56,248.00	Completed
339	2018-19	Meharma	Meharma	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र बनौधा में चहारदीवारी निर्माण।	₹ 6,69,800.00	03-08-2019	1/26/2020	₹ 6,41,337.00	Completed
340	2018-19	Meharma	Simanpur	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र 3 खट्टी का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 2,60,000.00	03-08-2019	10/14/2020	₹ 2,51,323.00	Completed
341	2018-19	Meharma	Kaswa	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० कसवा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
342	2018-19	Meharma	Sukhari	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० वि० शोभापुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
343	2018-19	Meharma	Chhota Bara Mangarh	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० वि० बगात खुटहरी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
344	2018-19	Meharma	Bajitpur	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० वि० बाजितपुर खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
345	2018-19	Meharma	Lakarmara	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० लकड़मारा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
346	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० वि० अमौर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
347	2018-19	Meharma	Tularam Bhuska	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० उच्च वि० भुस्का में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
348	2018-19	Meharma	Madpa	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० मडपा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
349	2018-19	Meharma	Balbadda	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० बलबड्डा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
350	2018-19	Meharma	Madpa	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० कोकराखास में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
351	2018-19	Meharma	Balbadda	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य वि० छगराहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
352	2018-19	Meharma	Ithari	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० इटहरी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
353	2018-19	Meharma	Gajhanda	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० विरनियाँ में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
354	2018-19	Meharma	Susni	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० सुरनी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
355	2018-19	Meharma	Ithari	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० कुमरोडय में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
356	2018-19	Meharma	Meharma	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय मेहरमा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
357	2018-19	Meharma	Sukhari	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० म० सुखाड़ी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
358	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय गोड़ेडा बालक में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
359	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Welfare of Women with Childen	कन्या मध्य विद्यालय Godda में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
360	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय गोढ़ीघाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
361	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Welfare of Women with Childen	अनुसूचित जन जाति आवासीय मध्य वि. डोंगापाड़ा	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
362	2018-19	Godda	Rupiyama	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय पकडिया घाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
363	2018-19	Godda	Rupiyama	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य वि० बेलडीहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
364	2018-19	Godda	Kanhwara	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० विद्यालय हरिपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
365	2018-19	Godda	Dumariya	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य वि० दरघट्टा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
366	2018-19	Godda	Banka Ghat	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय गोड्डा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
367	2018-19	Godda	Dumariya	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय डुमरिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
368	2018-19	Godda	Dumariya	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० भारतीकिता में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
369	2018-19	Godda	Khatnai	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० खटनई (बालक) में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
370	2018-19	Godda	Amlo	NREP	Welfare of Women with Childen	प्ररा० वि० अमलो कन्या में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
371	2018-19	Godda	Kanhwara	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० विद्यालय गैरवन्ना में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
372	2018-19	Godda	Amlo	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य विद्यालय माली पलंगजिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
373	2018-19	Godda	Nagarpalika	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य विद्यालय रौतारा बढौना में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
374	2018-19	Godda	Dhorhi	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय रमला में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
375	2018-19	Godda	Dhorhi	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय ढोढरी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
376	2018-19	Godda	Saidapur	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय सैदापुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
377	2018-19	Godda	Nepura	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय ककना में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
378	2018-19	Godda	Kurmichak	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय कुर्मीचक में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
379	2018-19	Godda	Panchrukhi	NREP	Welfare of Women with Childen	कन्यर मध्य विद्यालय लुकलुकी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
380	2018-19	Godda	Gaychhand	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय चीनाढाव में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
381	2018-19	Godda	Saroni	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय सरौनी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
382	2018-19	Godda	Ranidih	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य विद्यालय रानीडीह उर्दु में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
383	2018-19	Godda	Jamnipharpur	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य विद्यालय नेमोतरी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
384	2018-19	Godda	Pandubathan	NREP	Welfare of Women with Childen	उ० मध्य विद्यालय जमुआ में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
385	2018-19	Godda	Amarpur	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय सरकण्डा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
386	2018-19	Godda	Amarpur	NREP	Welfare of Women with Childen	प्ररा० विद्यालय सरकण्डा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
387	2018-19	Poraiyahat	Pindrahat	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय पिण्डराहाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
388	2018-19	Poraiyahat	Lathibari	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय पोडैयाहाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
389	2018-19	Poraiyahat	Devdanr	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय देवडाड़ में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
390	2018-19	Poraiyahat	Poraiyahat	NREP	Welfare of Women with Childen	कन्या मध्या विद्यालय पोडैयाहाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
391	2018-19	Poraiyahat	Pasai	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० पसई में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
392	2018-19	Poraiyahat	Navdiha	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० नवहीहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
393	2018-19	Poraiyahat	Birniya	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० माणिकपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
394	2018-19	Poraiyahat	Asari madhuri	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० माधुरी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
395	2018-19	Poraiyahat	Debandha	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० गुम्मा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
396	2018-19	Poraiyahat	Baksara	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० बसंतपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
397	2018-19	Poraiyahat	Navdiha	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य विद्यालय कठौन (हिन्दी) में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
398	2018-19	Poraiyahat	Danre	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० विद्यालय डाड़ै (बालक) में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
399	2018-19	Poraiyahat	Lata Dikwani	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० विद्यालय बलाथर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
400	2018-19	Poraiyahat	Thakurnahan	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० विद्यालय धमसुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
401	2018-19	Poraiyahat	Debandha	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० विद्यालय धोबिया गुम्मा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
402	2018-19	Poraiyahat	Poraiyahat	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय पोडैयाहाट (बालक) में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
403	2018-19	Poraiyahat	Baksara	NREP	Welfare of Women with Childen	बुनयादी विद्यालय, बकसरा में खेल सामग्री का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
404	2018-19	Poraiyahat	Sondiha	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय अमड़ा कनौली में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
405	2018-19	Poraiyahat	Sondiha	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय सोनडीहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
406	2018-19	Poraiyahat	Tarkhutta	NREP	Welfare of Women with Childen	३० उच्च विद्यालय तरखुट्टा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
407	2018-19	Thakurgangti	Kharkhodiya	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय खरखेदिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
408	2018-19	Thakurgangti	Runji	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय ठाकुरगंगटी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
409	2018-19	Thakurgangti	Mishargangti	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय ठाकुरगंगटी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
410	2018-19	Thakurgangti	Runji	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय भतखोरिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
411	2018-19	Thakurgangti	Tetariya Mal	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० वि० जीवन खुटहरी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
412	2018-19	Thakurgangti	Dighi	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० दिग्धी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
413	2018-19	Thakurgangti	Kharkhodiya	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० डुमरिया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
414	2018-19	Thakurgangti	Budhuachak	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० बुधवाचक में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
415	2018-19	Thakurgangti	Mordiha	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० मोरडीहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
416	2018-19	Thakurgangti	Chapri	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० कुरपट्टी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
417	2018-19	Pathargama	Korkaghat	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय कोरका में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
418	2018-19	Pathargama	Pathargama	NREP	Welfare of Women with Childen	कन्या मध्य विद्यालय पथरगामा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
419	2018-19	Pathargama	Pathargama	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय पथरगामा बालक में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
420	2018-19	Pathargama	Lakhanpahari	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय पथरगामा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
421	2018-19	Pathargama	Sonarchak	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० वि० सिमरिया (पश्चिमी) में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
422	2018-19	Pathargama	Wishaha	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० चरकाघाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
423	2018-19	Pathargama	Machhitanr	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० दाढ़ीघाट में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
424	2018-19	Pathargama	Lakhanpahari	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० बारकोप में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
425	2018-19	Pathargama	Kasturiya	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० केन्दुआ में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
426	2018-19	Mahagama	Garhi	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० नरैनी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
427	2018-19	Mahagama	Wishwaskhani	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० विश्वासखानी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
428	2018-19	Mahagama	Hanwara	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० हनवारा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
429	2018-19	Mahagama	Parsa	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० परसा बालक में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
430	2018-19	Mahagama	Bhanjpur	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० भांजपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
431	2018-19	Mahagama	Ramkol	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० डुमरिया खुर्द में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
432	2018-19	Mahagama	Wishwaskhani	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० संग्रामपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
433	2018-19	Mahagama	Logain	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० कसवा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
434	2018-19	Mahagama	Mahagama utri	NREP	Welfare of Women with Childen	कस्तुरबा विद्यालय महागामा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
435	2018-19	Mahagama	Logain	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० लोगंग (उर्दू) में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
436	2018-19	Mahagama	Kushmahra	NREP	Welfare of Women with Childen	म० वि० कुशमाहरा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
437	2018-19	Basantrai	Baghakol	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय बंसतराय में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
438	2018-19	Basantrai	Baghakol	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य विद्यालय बिसनपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
439	2018-19	Basantrai	Susti	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० वि० महेशपुर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
440	2018-19	Basantrai	Hilawe	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० हिलावै में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
441	2018-19	Basantrai	Hilawe	NREP	Welfare of Women with Childen	३० म० वि० चनाईचक में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
442	2018-19	Basantrai	Derma	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि. सनौर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
443	2018-19	Basantrai	Jamnikola	NREP	Welfare of Women with Childen	बुनयादि मध्य वि० पकड़िया में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
444	2018-19	Basantrai	Beldiha	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० बेलडीहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
445	2018-19	Basantrai	Kaithpura	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० कैथपुरा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
446	2018-19	Basantrai	Dhapra	NREP	Welfare of Women with Childen	३० मध्य वि० महेशटिकरी में खेलसामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
447	2018-19	Basantrai	Raha	NREP	Welfare of Women with Childen	मध्य वि० राहा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed
448	2018-19	Basantrai	Kewan	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रा० वि० केवा में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 3,51,050.00	03-08-2019	08-05-2019	₹ 3,51,050.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
449	2018-19	Meharma	Tularam Bhuska	NREP	Welfare of Women with Childen	प्रतापपुर आँगनबाड़ी 02 भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
450	2018-19	Meharma	Tularam Bhuska	NREP	Welfare of Women with Childen	बेनीदास भुस्का आँगनबाड़ी 01 भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
451	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Welfare of Women with Childen	आँगनबाड़ी केन्द्र घाट बलिया भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
452	2018-19	Meharma	Dhorra	NREP	Welfare of Women with Childen	डुमरिया आँगनबाड़ी भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
453	2018-19	Meharma	Gajhanda	NREP	Welfare of Women with Childen	तेतरिया आँगनबाड़ी भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
454	2018-19	Meharma	Gajhanda	NREP	Welfare of Women with Childen	गजंडा 02आँगनबाड़ी भवन के बगल में में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
455	2018-19	Meharma	Marpa	NREP	Welfare of Women with Childen	कोकरा खास 02 स्कूल के बगल में में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
456	2018-19	Meharma	Sukhari	NREP	Welfare of Women with Childen	सुखाड़ी आँगनबाड़ी 02 भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
457	2018-19	Meharma	Bajitpur	NREP	Welfare of Women with Childen	बाजितपुर 03 आँगनबाड़ी भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
458	2018-19	Meharma	Meharma	NREP	Welfare of Women with Childen	बनोधा आँगनबाड़ी 01 भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
459	2018-19	Meharma	Sorichhakla	NREP	Welfare of Women with Childen	दासुचकला 01 आँगनबाड़ी भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
460	2018-19	Meharma	Amour	NREP	Welfare of Women with Childen	खिरौंघा आँगनबाड़ी 01 भवन के बगल में में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
461	2018-19	Mahagama	Wishwaskhani	NREP	Welfare of Women with Childen	संग्रामपुर आँगनबाड़ी 02 भवन के बगल में में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
462	2018-19	Mahagama	Dharmodih	NREP	Welfare of Women with Childen	धर्मोडीह आँगनबाड़ी 01 बाउण्डी के अन्दर में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
463	2018-19	Mahagama	Murlitok	NREP	Welfare of Women with Childen	मनियामोर आँगनबाड़ी भवन के पीछे में खेल सामग्री का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
464	2018-19	Mahagama	Jamaidih	NREP	Welfare of Women with Childen	जमायडीह भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
465	2018-19	Mahagama	Lahtih	NREP	Welfare of Women with Childen	बैजनाथपुर भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
466	2018-19	Mahagama	Nayanagar	NREP	Welfare of Women with Childen	नया नगर आँगनबाड़ी 02 भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
467	2018-19	Mahagama	Bhanjpur	NREP	Welfare of Women with Childen	भाँजपुर आँगनबाड़ी 01 भवन के बगल खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
468	2018-19	Mahagama	Kushmahra	NREP	Welfare of Women with Childen	मलियाचक आँगनबाड़ी 01 स्कूल और भवन के बीच खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
469	2018-19	Mahagama	Khorad	NREP	Welfare of Women with Childen	घुट्टी आँगनबाड़ी 01 भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
470	2018-19	Mahagama	Khorad	NREP	Welfare of Women with Childen	बैरियाकिता आँगनबाड़ी 2 भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
471	2018-19	Pathargama	Wishaha	NREP	Welfare of Women with Childen	बिसाहा आँगनबाड़ी 1भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
472	2018-19	Pathargama	Paraspani	NREP	Welfare of Women with Childen	डहरलंगी आँगनबाड़ी के बाउण्डी में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
473	2018-19	Pathargama	Pipra	NREP	Welfare of Women with Childen	पीपरा आँगनबाड़ी 03 भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
474	2018-19	Pathargama	Gangtakla	NREP	Welfare of Women with Childen	गंगटाकला आँगनबाड़ी 02 भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
475	2018-19	Pathargama	Machhitanr	NREP	Welfare of Women with Childen	तेलनी आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
476	2018-19	Pathargama	Lakhanpahari	NREP	Welfare of Women with Childen	भाँजपुर आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
477	2018-19	Pathargama	Ghat Kurawa	NREP	Welfare of Women with Childen	सरैया आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
478	2018-19	Pathargama	Malnistara	NREP	Welfare of Women with Childen	महुआसोल आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
479	2018-19	Pathargama	Kasturiya	NREP	Welfare of Women with Childen	बारेडीह आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
480	2018-19	Pathargama	Padua	NREP	Welfare of Women with Childen	दीबाबाँध आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
481	2018-19	Pathargama	Amdiha	NREP	Welfare of Women with Childen	आँगनबाड़ी केन्द्रम आंमडीहा के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
482	2018-19	Pathargama	Latona	NREP	Welfare of Women with Childen	रजौनकला आँगनबाड़ी के बाउण्ट्री में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
483	2018-19	Godda	Motia	NREP	Welfare of Women with Childen	गंगटा गोविन्दपुर आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
484	2018-19	Godda	Motia	NREP	Welfare of Women with Childen	पटवा आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
485	2018-19	Godda	Amlo	NREP	Welfare of Women with Childen	बहुरिया आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
486	2018-19	Godda	Gorsanda	NREP	Welfare of Women with Childen	चपरी आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
487	2018-19	Godda	Ghatpharpur	NREP	Welfare of Women with Childen	भेड़ा भंडार कोली आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
488	2018-19	Godda	Budhikura	NREP	Welfare of Women with Childen	बुढीकुरा आँगनबाड़ी 02 भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
489	2018-19	Godda	Rupiyama	NREP	Welfare of Women with Childen	माल पकड़िया आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
490	2018-19	Godda	Dhorhi	NREP	Welfare of Women with Childen	दोदरी आँगनबाड़ी 01 भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
491	2018-19	Godda	Machhiya Simada	NREP	Welfare of Women with Childen	मछिया सिमरडा पूर्वी आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
492	2018-19	Godda	Budhikura	NREP	Welfare of Women with Childen	सियारकटिया 1 आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
493	2018-19	Godda	Jamnipharpur	NREP	Welfare of Women with Childen	जमनी केवट टोला आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
494	2018-19	Godda	Nunbatta	NREP	Welfare of Women with Childen	नूनबट्टा 2 आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
495	2018-19	Godda	Markhan	NREP	Welfare of Women with Childen	मारखन विरम टोला आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
496	2018-19	Godda	Budhikura	NREP	Welfare of Women with Childen	भवानी आँगनबाड़ी भवन के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
497	2018-19	Poraiyahat	Sondiha	NREP	Welfare of Women with Childen	पूर्वडीह केन्द्र के सामने जगह में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
498	2018-19	Poraiyahat	Sakrifulwar	NREP	Welfare of Women with Childen	कारुडीह आंगनबाड़ी 02 केन्द्र के सामने जगह में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
499	2018-19	Poraiyahat	Tarkhutta	NREP	Welfare of Women with Childen	धोबय स्कूल केम्पस में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
500	2018-19	Poraiyahat	Lata Dikwani	NREP	Welfare of Women with Childen	बड़गाँव केन्द्र के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
501	2018-19	Poraiyahat	Bhatonda	NREP	Welfare of Women with Childen	भटौंठा सड़क टोला आंगनबाड़ी केन्द्र के पीछे खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
502	2018-19	Poraiyahat	Lathibari	NREP	Welfare of Women with Childen	रधुनाथपुर आंगनबाड़ी 02 केन्द्र के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
503	2018-19	Poraiyahat	Dhenukutta	NREP	Welfare of Women with Childen	घाघरा बाँध केन्द्र के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
504	2018-19	Poraiyahat	Birniya	NREP	Welfare of Women with Childen	मालिकपुर आंगवाड़ी केन्द्र 2 के सामने खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
505	2018-19	Poraiyahat	Baghmara	NREP	Welfare of Women with Childen	जामबाद केन्द्र के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
506	2018-19	Poraiyahat	Chatra	NREP	Welfare of Women with Childen	कमराबाँध आँगनबाड़ी केन्द्र के सामने जगह में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
507	2018-19	Poraiyahat	Sidhbank	NREP	Welfare of Women with Childen	सिद्धबाँक केन्द्र के सामने जगह में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
508	2018-19	Poraiyahat	Akasi	NREP	Welfare of Women with Childen	आमगाछी 02 स्कूल के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
509	2018-19	Poraiyahat	Banjhi	NREP	Welfare of Women with Childen	बाँड़ी संधाली केन्द्र के पीछे में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
510	2018-19	Thakurgangti	Bhagaiya	NREP	Welfare of Women with Childen	खंधार आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
511	2018-19	Thakurgangti	Manikpur	NREP	Welfare of Women with Childen	छोटी तलबडिया आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
512	2018-19	Thakurgangti	Malmandro	NREP	Welfare of Women with Childen	मंडरो 02 आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
513	2018-19	Thakurgangti	Malmandro	NREP	Welfare of Women with Childen	रहडबडिया आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
514	2018-19	Thakurgangti	Budhuachak	NREP	Welfare of Women with Childen	चाँदचक आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
515	2018-19	Thakurgangti	Fulbariya	NREP	Welfare of Women with Childen	गम्हारा आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
516	2018-19	Thakurgangti	Runji	NREP	Welfare of Women with Childen	चमुआकोल आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
517	2018-19	Thakurgangti	Runji	NREP	Welfare of Women with Childen	कदमा आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
518	2018-19	Thakurgangti	Kharkhodiya	NREP	Welfare of Women with Childen	सिलाक आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
519	2018-19	Thakurgangti	Mordiha	NREP	Welfare of Women with Childen	इटवामिलिक आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
520	2018-19	Thakurgangti	Chapri	NREP	Welfare of Women with Childen	धनकोल आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
521	2018-19	Thakurgangti	Chapri	NREP	Welfare of Women with Childen	डाहूपकडिया आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
522	2018-19	Basantrai	Baghakol	NREP	Welfare of Women with Childen	बाघाकोल 02 आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
523	2018-19	Basantrai	Jamnikola	NREP	Welfare of Women with Childen	जमनीकोला 02 आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
524	2018-19	Basantrai	Sanchpur Sankhi	NREP	Welfare of Women with Childen	साँखी खूर्द आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
525	2018-19	Basantrai	Kaithiya	NREP	Welfare of Women with Childen	घाट लक्ष्मीपुर आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
526	2018-19	Basantrai	Derma	NREP	Welfare of Women with Childen	लोचनी 01 आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
527	2018-19	Basantrai	Kaithpura	NREP	Welfare of Women with Childen	माँजर खूर्द आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
528	2018-19	Basantrai	Bodra	NREP	Welfare of Women with Childen	देवधराजागीर आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
529	2018-19	Basantrai	Derma	NREP	Welfare of Women with Childen	रेशम्बा 01 आँगनबाड़ी भवन के बगल में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
530	2018-19	Basantrai	Hilawe	NREP	Welfare of Women with Childen	वरण हिलावै आँगनबाड़ी भवन के सामने में खेल सामग्री का क्रय एवं अधिष्ठापन।	₹ 97,552.00	03-08-2019	03-11-2020	₹ 97,552.00	Completed
531	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरंटिया स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
532	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- दलदली गोपालपुर ठाकुर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
533	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- दलदली गोपालपुर माल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
534	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईश्वरचक संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
535	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईश्वरचक सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
536	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईश्वरचक संथाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
537	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- राहबांध प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
538	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- राहबांध स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
539	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- राहबांध सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
540	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामकोल मुमिन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
541	2019-20	Boarijor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामकोल पहाड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
542	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- गुन्डीचक संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
543	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- कमरडीहा संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
544	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- तुलसीपुर निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
545	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- तुलसीपुर ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
546	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- सवापोखर निच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,64,047.00	Completed
547	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	पंचायत- लीलातर 2 ग्राम- हेटबंदा बड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
548	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेलथू खाच में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
549	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- लावाभूजोरनी संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
550	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- करमाटाड खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,60,919.00	Completed
551	2019-20	Boarijor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम-बेलडीहा संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
552	2019-20	Boarijor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुसमा में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
553	2019-20	Boarijor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम- डूमरा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
554	2019-20	Boarijor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम- डूमरा गांधी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
555	2019-20	Boarijor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम- सबैजोरा संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
556	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा सिमरा संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
557	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलगामा प्रधान टोला -1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
558	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलगामा निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
559	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम-दवारीघाट नीचे टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
560	2019-20	Boarijor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-धामिन सिमरिया में सड़क टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
561	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-धामिन सिमरिया में खास संथाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
562	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-हिजरी में संथाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
563	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-धानकुड़ा में उपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,66,519.00	Completed
564	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-धानकुड़ा में निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,53,798.00	Completed
565	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-जिरली मुमिन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,53,374.00	Completed
566	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-जिरली मांड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,53,374.00	Completed
567	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-जिरली जोबो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,53,374.00	Completed
568	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-जिरली निमा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,53,374.00	Completed
569	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा अमरपुर ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
570	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- देवीपुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
571	2019-20	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- चांदसर खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,60,919.00	Completed
572	2019-20	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईटहरी भादो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,60,919.00	Completed
573	2019-20	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईटहरी मुर्मू टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,60,919.00	Completed
574	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा अमरपुर निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
575	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- भगवानपुर खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
576	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा श्रीपुर चरण टोला-1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
577	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा श्रीपुर बरसा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
578	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम-लोहोसिगना दानीयाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
579	2019-20	Boarjor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम-रानीडीह संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
580	2019-20	Boarjor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम-रानीडीह स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
581	2019-20	Boarjor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम-रानीडीह ऊपर/प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
582	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-कमलजोरी संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
583	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम-लोहोसिगना ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
584	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम- तालबरिया खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
585	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम- बासबीटा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
586	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम- हसनाबोना सड़क/संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
587	2019-20	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- तालबरिया खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
588	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम- बादोर लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
589	2019-20	Boarijor	Bara Boarijor	PHED	Drinking Water	ग्राम- जुरगुरा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
590	2019-20	Boarijor	Bara Sindari	PHED	Drinking Water	ग्राम-कान्दानिया लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
591	2019-20	Boarijor	Bara Sindari	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा श्रीपुर चरण टोला-2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
592	2019-20	Boarijor	Bara Sindari	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा श्रीपुर बाजिल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,65,324.00	Completed
593	2019-20	Boarijor	Bara Boarijor	PHED	Drinking Water	ग्राम- मानगढ़ मिशन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
594	2019-20	Boarijor	Bara Boarijor	PHED	Drinking Water	ग्राम- मानगढ़ प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
595	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- कोलुवाह पिपल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
596	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- कोलुवाह प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
597	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- कोलुवाह जादगो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
598	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- खजुरिया गढ़ा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
599	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- खजुरिया कराम्बा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
600	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- खजुरिया जाहेर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
601	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- खजुरिया प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,68,417.00	Completed
602	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा दोरमा बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
603	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- माहुला ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
604	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- माहुला निच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
605	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- माहुला मोहली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
606	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- मेघी मोहली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
607	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- मेघी नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
608	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा कहनवा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
609	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- भलाजोरे ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
610	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
611	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर प्रधान टोला -1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
612	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा तेली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,60,919.00	Completed
613	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा दुमरी हटिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
614	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-डुमरकोल ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
615	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-डुमरकोल निच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
616	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-हराखा नया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
617	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-तालझारी प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
618	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-तालझारी जाहेर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
619	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-तालझारी दुगा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
620	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-डुमरिया गांजी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
621	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-डुमरिया कादु टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
622	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-डुमरिया हटिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
623	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-छोटा सिमरा माल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
624	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-छोटा सिमरा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
625	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-हरकट्टा ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
626	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-हरकट्टा निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
627	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-किसगारिया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
628	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-पियाराम खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
629	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-फुलबड़िया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
630	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-रोहरी नरायणपुर खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
631	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-दबरा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
632	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-लीलातरी खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
633	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-खैरबन्नी खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
634	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-बिसाहाबरन खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
635	2019-20	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-लोहतंबा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
636	2019-20	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-बनगामा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
637	2019-20	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा तेलो खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
638	2019-20	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	ग्राम-छोटा धानाबिन्दी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
639	2019-20	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	ग्राम-महुआबथान संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
640	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	ग्राम-नरायणपुर बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
641	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	ग्राम-नरायणपुर सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
642	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजाभिट्टा संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
643	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजाभिट्टा पहाड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
644	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजाभिटा बाड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
645	2019-20	Boarjor	Bara Dumarhil	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा डुमरहिल खास में संथाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
646	2019-20	Boarjor	Kushbilla	PHED	Drinking Water	ग्राम-अम्बाडीह खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
647	2019-20	Boarjor	Kushbilla	PHED	Drinking Water	ग्राम-कुसुमघाटी प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,56,506.00	Completed
648	2019-20	Boarjor	Kushbilla	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलोदुनी खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
649	2019-20	Boarjor	Kushbilla	PHED	Drinking Water	ग्राम-चन्दना खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
650	2019-20	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिद्धुआ जंगल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
651	2019-20	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिद्धुआ रसिक टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
652	2019-20	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिद्धुआ सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
653	2019-20	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेतरिया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
654	2019-20	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजापोखर खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
655	2019-20	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम- देवीपुर स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,56,506.00	Completed
656	2019-20	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-भेरंडा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
657	2019-20	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बाबुपुर कासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
658	2019-20	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बाबुपुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
659	2019-20	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बाबुपुर हेसेल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,61,296.00	Completed
660	2019-20	Boarjor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम- घटियारी हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,83,129.00	Completed
661	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- कौआढाव प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
662	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- सबलपुरजागीर संथाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
663	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- रकसो झूटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
664	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- रकसो प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
665	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर सड़क टोला -1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
666	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर सड़क टोला -2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
667	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- जामडीहा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
668	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिमलढाब पूरब टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
669	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिमलढाब पश्चिम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
670	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- तसरिया प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
671	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- भालुका प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,37,255.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
672	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- भालुका तेली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
673	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- दिधी बथान प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
674	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- दिधी बथान छोटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
675	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुन्दरमोर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
676	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुन्दरमोर बारू टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
677	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- तेतरिया प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
678	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- टेसोबथान सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
679	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- अमजोरा ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
680	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलाबाद प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,776.00	Completed
681	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलाबाद कासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,32,887.00	Completed
682	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलाबाद मान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
683	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलाबाद जामरो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
684	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा कलाजोर बाजल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
685	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा कलाजोर तेरिल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
686	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा कलाजोर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
687	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा कलाजोर चारंज टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
688	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा कलाजोर ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
689	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलपतरा ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
690	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलपतरा दक्षिण टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
691	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- सोलडीहा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
692	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जियाजोरी मुरुण टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
693	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जियाजोरी सिमल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
694	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- धोपहरी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
695	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामपुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
696	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
697	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर बड़ा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
698	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा कैराजोर होपन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
699	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जीतपुर जेटक टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
700	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जीतपुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,32,887.00	Completed
701	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जीतपुर बड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,37,060.00	Completed
702	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जीतपुर मुखिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,37,060.00	Completed
703	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैरासोल डेमो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
704	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैरासोल गगहंग टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
705	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- पोखरिया करवा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
706	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- पोखरिया सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
707	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- पोखरिया प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
708	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- मिर्जातरी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
709	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- गारीडीह प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
710	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- गारीडीह खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
711	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- पीपरजोरिया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
712	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा पूरो प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
713	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा पूरो महुआ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
714	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम- धाव दंगल नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
715	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम- जाबरधा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
716	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ापुरो प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
717	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ापुरो खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
718	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा सिंदरी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
719	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा जोलो खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
720	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- चंदना सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
721	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- चंदना प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
722	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- चंदना ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
723	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- चंदना पुरन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
724	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- कदमापुर सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
725	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- कदमापुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
726	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- सागर सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
727	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- सागर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
728	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- सागर ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
729	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- सागर बांदिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
730	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- मोनडीहा जाहेर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
731	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- मोनडीहा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
732	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरबली खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
733	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा सिंदरी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
734	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- लागोडीह संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
735	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- करमा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
736	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा हरिपुर खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
737	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा हरिपुर सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
738	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
739	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा बारू टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
740	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा लौआ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
741	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा सिमल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
742	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा सुड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
743	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा शहर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
744	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- खैराबन्नी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
745	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुशमहा मुखिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-08-2019	₹ 3,44,214.00	Completed
746	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुशमहा ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
747	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुशमहा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
748	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- गारडीहा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
749	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- चन्द्राडीह खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
750	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- खपाडीहा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
751	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरियारपुर खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
752	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- तेतरिया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
753	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
754	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
755	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- दुमकी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
756	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरडीह सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
757	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरडीह ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
758	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरडीह प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
759	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- फोटोमडीह जोजो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
760	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- फोटोमडीह प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
761	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरमसिया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
762	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोकराबांध दाहर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
763	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोकराबांध प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
764	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- हरदीसोल सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
765	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- हरदीसोल दुगरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
766	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलयापारा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
767	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलयापारा ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
768	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिलयापारा दुगरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	1/28/2020	₹ 3,27,532.00	Completed
769	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- धमाकोल खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
770	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- बारी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
771	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुसनी छत्री टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
772	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुसनी बारी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
773	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुसनी ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
774	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुसनी दुगरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
775	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुसनी सुड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
776	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- बनकाटी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
777	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- जमरोपहाड़ी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
778	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा दंगापारा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
779	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- भलुका बड़ा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
780	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- लावाडीह खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
781	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा कलाहजोर कोरम्बा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
782	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा कलाहजोर घुटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
783	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा कलाहजोर बहियार घुटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
784	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरवा यात्रा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
785	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- भोकराबांध संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
786	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जीतपुर हेसल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
787	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुशमाहा हादगा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
788	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम- चन्द्राडीह कुछ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/29/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
789	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,41,211.00	Completed
790	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़पुर संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
791	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम- पिपरा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
792	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा पुरो जाटक/लोहार टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
793	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैरासोल उत्तरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
794	2019-20	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैरासोल बारू टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
795	2019-20	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	ग्राम छोटना खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
796	2019-20	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	ग्राम- रखा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
797	2019-20	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	ग्राम-छोटा पकतरी खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
798	2019-20	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा पलमा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 3,54,631.00	Completed
799	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-खैराबन्नी हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
800	2019-20	Basantrai	Kaithiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- माहदेवकिता में संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
801	2019-20	Basantrai	Sanchpur Sankhi	PHED	Drinking Water	ग्राम- किता केन्दुआ में संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
802	2019-20	Basantrai	Jamnikola	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुरीकिता में संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
803	2019-20	Basantrai	Bodra	PHED	Drinking Water	ग्राम- फुलबड़िया में संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
804	2019-20	Basantrai	Beldiha	PHED	Drinking Water	ग्राम- अमरपुर में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
805	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	ग्राम- बसखोरिया में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
806	2019-20	Basantrai	Kaithpura	PHED	Drinking Water	ग्राम- मांजरखुर्द में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
807	2019-20	Basantrai	Kaithpura	PHED	Drinking Water	ग्राम- हरगम्मा में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
808	2019-20	Basantrai	Hilawe	PHED	Drinking Water	ग्राम- खट्टी में हरिजन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
809	2019-20	Godda	Motia	PHED	Drinking Water	ग्राम-नयाबाद आदिवासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
810	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	ग्राम-लोहबंधा आदिवासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
811	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	ग्राम-तुक्का मंडैया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
812	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	ग्राम-तुक्का छोटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
813	2019-20	Godda	Dhorhi	PHED	Drinking Water	ग्राम-ममला संधाली स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
814	2019-20	Godda	Rupiyama	PHED	Drinking Water	ग्राम-मकुन्डी संधाली खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
815	2019-20	Godda	Rupiyama	PHED	Drinking Water	ग्राम-बेलडीहा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
816	2019-20	Godda	Ranidih	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलदली स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
817	2019-20	Godda	Ranidih	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलदली टीयो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
818	2019-20	Godda	Ranidih	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलदली पोखरिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
819	2019-20	Godda	Sundmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-बिरबल टोला आदिवासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
820	2019-20	Godda	Nipaniya	PHED	Drinking Water	ग्राम-बारिसटाड़ चेरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
821	2019-20	Godda	Nipaniya	PHED	Drinking Water	ग्राम-बारिसटाड़ खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
822	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजदहा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
823	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजदहा आदिवासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
824	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर मारियाना टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
825	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर मांझी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
826	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर नौवा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
827	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर नबरा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
828	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर छोटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
829	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
830	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-शामपुर ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
831	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- अमजोरा बड़ा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,101.61	Completed
832	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- अमजोरा छोटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
833	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- हिजलजोर खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
834	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुन्दाहा रोलेन्स टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
835	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुन्दाहा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
836	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- करनपुर स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
837	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- करनपुर गुटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
838	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- करनपुर सरजक टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,45,681.00	Completed
839	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम- कलाहजोर खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
840	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-सारी दरोगा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
841	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-सारी छोटा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
842	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-मलमाला खास -1 लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
843	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-मलमाला खास -2 लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
844	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-दंगा स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
845	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-दंगा रोलडीह लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
846	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-दंगा गांधीय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
847	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-जामकुन्दर मोछरा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
848	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-जामकुन्दर मुनिम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
849	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-सियारकाटिया आदिवासी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
850	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-सियारकाटिया मडैया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
851	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-दुल्लु खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
852	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-दुल्लु साह टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
853	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-भवानी इसाई टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
854	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-झिलवा चटनी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10-10-2019	₹ 3,45,681.00	Completed
855	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-सारी ठाकुर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,31,061.00	Completed
856	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-दंगा बिसु टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
857	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-जामकुन्दर रंगा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
858	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-भवानी खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
859	2019-20	Godda	Pairdih	PHED	Drinking Water	ग्राम-कौड़ी बहियार हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,45,681.00	Completed
860	2019-20	Godda	Kurmichak	PHED	Drinking Water	ग्राम-रतरती हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,45,681.00	Completed
861	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम- सोनबरसा में उपर टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
862	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम- सोनबरसा में नीच टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
863	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम- धांबडिहा में पुरब टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
864	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम- डीबाबांध में उत्तर टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
865	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम- डीबाबांध में दक्षिण टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
866	2019-20	Pathargama	Maheshlitti	PHED	Drinking Water	ग्राम- मटियानी में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
867	2019-20	Pathargama	Maheshlitti	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुमरसी में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
868	2019-20	Pathargama	Maheshlitti	PHED	Drinking Water	ग्राम- बासबीठा में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
869	2019-20	Pathargama	Lakhanpahari	PHED	Drinking Water	ग्राम- जगरनाथपुर में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
870	2019-20	Pathargama	Lakhanpahari	PHED	Drinking Water	ग्राम- भांजपुर में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
871	2019-20	Pathargama	Machhitanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- तेलनी में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
872	2019-20	Pathargama	Kasturiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरगम्मा में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
873	2019-20	Pathargama	Malnistara	PHED	Drinking Water	ग्राम- खैरबन्नी में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
874	2019-20	Pathargama	Chilra	PHED	Drinking Water	ग्राम- खोलहुआ में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
875	2019-20	Pathargama	Chilra	PHED	Drinking Water	ग्राम- चुनाखोटी में पुरब टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
876	2019-20	Pathargama	Chilra	PHED	Drinking Water	ग्राम- चुनाखोटी में पश्चिम टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
877	2019-20	Pathargama	Chilra	PHED	Drinking Water	ग्राम- रूपुचक में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
878	2019-20	Pathargama	Chilra	PHED	Drinking Water	ग्राम- पत्थरकानी में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
879	2019-20	Pathargama	Machhitanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- कसियातरी में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
880	2019-20	Pathargama	Ranipur	PHED	Drinking Water	ग्राम- डुमरिया में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
881	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाखेडा में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
882	2019-20	Pathargama	Malnistara	PHED	Drinking Water	ग्राम- महुआसोल में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
883	2019-20	Pathargama	Gangtakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- गंगटाकला में मालछिट लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,63,522.00	Completed
884	2019-20	Pathargama	Paraspani	PHED	Drinking Water	ग्राम- लतौना में संचाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
885	2019-20	Pathargama	Ghat Kurawa	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामसुन्दरीया में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
886	2019-20	Pathargama	Ghat Kurawa	PHED	Drinking Water	ग्राम- चैरा में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
887	2019-20	Pathargama	Lakhanpahari	PHED	Drinking Water	ग्राम- बिरसेनी में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
888	2019-20	Pathargama	Sonarchak	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाबूपुर में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
889	2019-20	Pathargama	Chilkara Govind	PHED	Drinking Water	ग्राम- चिलकरा गोविन्द में दक्षिण टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
890	2019-20	Pathargama	Chilkara Govind	PHED	Drinking Water	ग्राम- चिलकरा गोविन्द में बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
891	2019-20	Pathargama	Chilkara Govind	PHED	Drinking Water	ग्राम- चिलकरा गोविन्द में नीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
892	2019-20	Pathargama	Ranipur	PHED	Drinking Water	ग्राम- लौगाय में बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
893	2019-20	Pathargama	Ranipur	PHED	Drinking Water	ग्राम- लौगाय में पश्चिम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
894	2019-20	Pathargama	Latona	PHED	Drinking Water	ग्राम- गंगारामपुर में दक्षिण टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
895	2019-20	Pathargama	Sonarchak	PHED	Drinking Water	ग्राम- गंगारामपुर में उत्तर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
896	2019-20	Mahagama	Bhanjpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- मोतीचक में कारा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
897	2019-20	Mahagama	Bhanjpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- मोतीचक में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
898	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरीकित्ता में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
899	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैथिया में साउथ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
900	2019-20	Mahagama	Hasan Karhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- जाथरडीह में उपर में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
901	2019-20	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	ग्राम- चनाईचक में ईस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
902	2019-20	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	ग्राम- चनाईचक में वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
903	2019-20	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	ग्राम- करकटडीह में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
904	2019-20	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	ग्राम- बगजोरी में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
905	2019-20	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	ग्राम- बगजोरी में साउत रोड टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
906	2019-20	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	ग्राम- बालाचिनी में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
907	2019-20	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	ग्राम- घाट जगारन्नाथ पुर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
908	2019-20	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	ग्राम- लकरहा में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
909	2019-20	Mahagama	Jiyajori	PHED	Drinking Water	ग्राम- लकरहा में वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
910	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- डाकैता में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
911	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- डाकैता में वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
912	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- दुर्गापुर में मिरधा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
913	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- दुर्गापुर में दुर्गापुर में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
914	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- तिवारीजोत में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
915	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- बैजनाथपुर में बैजनाथपुरा में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
916	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- बैजनाथपुर में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
917	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- महादेव बथान में उपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
918	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- महादेव बथान में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,59,632.00	Completed
919	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- महादेव बथान में नोर्थ एवं इस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
920	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पलहारपुर इस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
921	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पलहारपुर वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
922	2019-20	Mahagama	Lahthi	PHED	Drinking Water	ग्राम- बंसबेरवा नकूरम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
923	2019-20	Mahagama	Murlitok	PHED	Drinking Water	ग्राम- मनिया मोर में मिर्धा टोल में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
924	2019-20	Mahagama	Sarbhanga	PHED	Drinking Water	ग्राम- घाटजगतपुर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
925	2019-20	Mahagama	Sarbhanga	PHED	Drinking Water	ग्राम- पकरीडीह में हरिजन टोल में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
926	2019-20	Mahagama	Sarotiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- करमाटाँड़ में संधाल टोल में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
927	2019-20	Mahagama	Sarotiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- करमाटाँड़ में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
928	2019-20	Mahagama	Simarkitta Ghat Bhandari	PHED	Drinking Water	ग्राम- निमानयककिता में मंडल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
929	2019-20	Mahagama	Sinpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरिंटया में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,153.00	Completed
930	2019-20	Mahagama	Dharmodih	PHED	Drinking Water	ग्राम- रधुनाथकिता में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
931	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- विस्मबरकिता में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
932	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- निलाम्बर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2020	₹ 3,22,779.00	Completed
933	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- निलाम्बर में वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2020	₹ 3,22,779.00	Completed
934	2019-20	Mahagama	Karnu	PHED	Drinking Water	ग्राम- फुदकीपुर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2020	₹ 3,22,779.00	Completed
935	2019-20	Mahagama	Khorad	PHED	Drinking Water	ग्राम- भौरोकिता में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2020	₹ 3,22,779.00	Completed
936	2019-20	Mahagama	Basua	PHED	Drinking Water	ग्राम- बलियाघाट में मिर्धा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
937	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सरवा में हरिजन टोला भाग 1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
938	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सरवा में हरिजन टोला भाग 2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
939	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सरवा में रोडवेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
940	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सरवा में वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
941	2019-20	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	ग्राम- खासपातर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
942	2019-20	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	ग्राम- खासपातर में वेस्ट मुसहरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
943	2019-20	Mahagama	Jamaidih	PHED	Drinking Water	ग्राम- शीतलाडीह में मांझी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
944	2019-20	Mahagama	Nayanagar	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेलटिकरी में पासवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
945	2019-20	Mahagama	Nayanagar	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेलटिकरी में साउथ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
946	2019-20	Mahagama	Ramkol	PHED	Drinking Water	ग्राम- बैजाचक में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
947	2019-20	Mahagama	Sarbhanga	PHED	Drinking Water	ग्राम- दनियला में राय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
948	2019-20	Mahagama	Sarbhanga	PHED	Drinking Water	ग्राम- देवरीकिता में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
949	2019-20	Mahagama	Sarbhanga	PHED	Drinking Water	ग्राम- देवरीकिता में ईस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
950	2019-20	Mahagama	Sarbhanga	PHED	Drinking Water	ग्राम- जानकीकिता में राय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
951	2019-20	Mahagama	Simarkitta Ghat Bhandari	PHED	Drinking Water	ग्राम- जानकीकिता में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
952	2019-20	Mahagama	Sinpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- चोचक में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
953	2019-20	Mahagama	Sinpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- चोचक में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
954	2019-20	Poraiyahat	Akasi	PHED	Drinking Water	ग्राम- आमगाछी में सथाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,754.00	Completed
955	2019-20	Poraiyahat	Akasi	PHED	Drinking Water	ग्राम- आमगाछी में सथाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,754.00	Completed
956	2019-20	Poraiyahat	Akasi	PHED	Drinking Water	ग्राम- करम टोला में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,754.00	Completed
957	2019-20	Poraiyahat	Akasi	PHED	Drinking Water	ग्राम- खोइशौसा में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,754.00	Completed
958	2019-20	Poraiyahat	Akasi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पिण्डारी में पिंडारी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,754.00	Completed
959	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-गुनगासा मे मोती टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
960	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-गोरीपुर मे खासा लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
961	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-गोरीपुर मे खातीबारी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
962	2019-20	Poraiyahat	Asari Madhuri	PHED	Drinking Water	ग्राम-भलवा मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
963	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-हरला मे उपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
964	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-हरला मे डहरलंगी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
965	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-हरला मे बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
966	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-केन्दुआ मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,02,408.00	Completed
967	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-अम्बडीहा मे सथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,02,408.00	Completed
968	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-अम्बडीहा मे हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 2,02,408.00	Completed
969	2019-20	Poraiyahat	Banjhi	PHED	Drinking Water	ग्राम-धोबरनी मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
970	2019-20	Poraiyahat	Banjhi	PHED	Drinking Water	ग्राम-महेशचन्द मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
971	2019-20	Poraiyahat	Banjhi	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिराय मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/20/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
972	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-बरगच्छा हरियारी मे राशि टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,62,759.00	Completed
973	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-बरगच्छा हरियारी मे मंाड़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,293.00	Completed
974	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-दिसकटिया मे जोजो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,293.00	Completed
975	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-दिसकटिया मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,293.00	Completed
976	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- लता सथाली मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
977	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुगाबाथान मे पिपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
978	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुगाबाथान मे गढ़ी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,293.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
979	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुगाबाथान मे डुगरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
980	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- माटियानी मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
981	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परसोती मे मांझी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,293.00	Completed
982	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परसोती मे कुसुम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
983	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परसोती मे मटकम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
984	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- भटौन्धा मे रिकशा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,39,014.00	Completed
985	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- भटौन्धा मे लुतीपाथर लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
986	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- हाथी हरियारी मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,39,014.00	Completed
987	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- हाथी हरियारी मे सुडी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
988	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- हाथी हरियारी मे कायीटांड लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
989	2019-20	Poraiyahat	Birniya	PHED	Drinking Water	ग्राम- महरा मे तालामहरा लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
990	2019-20	Poraiyahat	Birniya	PHED	Drinking Water	ग्राम- महरा मे डुमरी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
991	2019-20	Poraiyahat	Chatra	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाड़ी डीह मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
992	2019-20	Poraiyahat	Chatra	PHED	Drinking Water	ग्राम- कसियाजोर मे संधाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
993	2019-20	Poraiyahat	Chatra	PHED	Drinking Water	ग्राम- भागाबान्ध दक्षिण मे भागाबान्ध लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
994	2019-20	Poraiyahat	Chatra	PHED	Drinking Water	ग्राम- भागाबान्ध पश्चिम मे भागाबान्ध लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
995	2019-20	Poraiyahat	Chatra	PHED	Drinking Water	ग्राम- किताजोर मे मांझी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
996	2019-20	Poraiyahat	Chatra	PHED	Drinking Water	ग्राम- किताजोर मे ठाकूर टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
997	2019-20	Poraiyahat	Devdanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- अगियाबांध मे सडक टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
998	2019-20	Poraiyahat	Devdanr	PHED	Drinking Water	ग्राम- अगियाबांध मे संधाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
999	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- घघराबांध मे संधाल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1000	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- घघराबांध मे सडक टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1001	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- केलाबारी मे मांझी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1002	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- पंचरतन मे रोल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1003	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- पंचरतन मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1004	2019-20	Poraiyahat	Dropad	PHED	Drinking Water	ग्राम- पदमपुर मे संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1005	2019-20	Poraiyahat	Dropad	PHED	Drinking Water	ग्राम- पदमपुर मे डेला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1006	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैराडीह मे संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1007	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पंचपहाड मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1008	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पंचरतन मे मांझी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1009	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पंचपहाड मे उल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1010	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- डेडुघुटा मे मांझी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1011	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- महेशधासा मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1012	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- डोराबांध मे महेशधासा लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1013	2019-20	Poraiyahat	Kharkachhiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कारीकादर मे कदम टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1014	2019-20	Poraiyahat	Kharkachhiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कारीकादर मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1015	2019-20	Poraiyahat	Lathibari	PHED	Drinking Water	ग्राम- धोरपट्टा मे रोहिन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1016	2019-20	Poraiyahat	Lathibari	PHED	Drinking Water	ग्राम- धोरपट्टा मे डुगरी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1017	2019-20	Poraiyahat	Lata Dikwani	PHED	Drinking Water	ग्राम- सतबंधा मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1018	2019-20	Poraiyahat	Lata Dikwani	PHED	Drinking Water	ग्राम- सतबंधा मे ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1019	2019-20	Poraiyahat	Lata Dikwani	PHED	Drinking Water	ग्राम- सतबंधा मे सोगलय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1020	2019-20	Poraiyahat	Lata Dikwani	PHED	Drinking Water	ग्राम- सतबंधा में धुट्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1021	2019-20	Poraiyahat	Lata Dikwani	PHED	Drinking Water	ग्राम- बलाथर में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1022	2019-20	Poraiyahat	Liladah	PHED	Drinking Water	ग्राम- डहुपघार में मंगरू टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1023	2019-20	Poraiyahat	Liladah	PHED	Drinking Water	ग्राम- डहुपघार में मटकम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1024	2019-20	Poraiyahat	Liladah	PHED	Drinking Water	ग्राम- डहुपघार में पूरण टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1025	2019-20	Poraiyahat	Liladah	PHED	Drinking Water	ग्राम- डहुपघार में जोजो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1026	2019-20	Poraiyahat	Pindrahat	PHED	Drinking Water	ग्राम- बनकट्टी में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1027	2019-20	Poraiyahat	Pindrahat	PHED	Drinking Water	ग्राम- लिट्टी में खास टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1028	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- तांबाजोर में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1029	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में पागल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1030	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में कारूडीह लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1031	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में मारी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1032	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में मांझी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1033	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में डुगरी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1034	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में मिशन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1035	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में मडैया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,34,331.00	Completed
1036	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- कुराबा में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1037	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- जगवाडीह में जगवाडीह लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1038	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलैया में ठाकुर टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1039	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलैया में बैक टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1040	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलैया में कानि जोरिया लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1041	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलैया में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1042	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिजुआ में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1043	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- संझिया में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1044	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कमराडाल में मडैया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,41,610.00	Completed
1045	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कमराडाल में सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1046	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक में डुगरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1047	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक में खारंग टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1048	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक में ठाकुर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1049	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- डहरलंगी में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1050	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- हथियापाथर में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1051	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- असना में जगाया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1052	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुसनी में पागल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1053	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोदाराजपुरा संथाली में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,232.00	Completed
1054	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- खिजुरामा में संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,232.00	Completed
1055	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- धोबय में डुमरथरी लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1056	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाडपुर में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1057	2019-20	Poraiyahat	Thakurnahan	PHED	Drinking Water	ग्राम- पहाडपुर में तलझारानी लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1058	2019-20	Poraiyahat	Thakurnahan	PHED	Drinking Water	ग्राम- धमसुर में खासलघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,232.00	Completed
1059	2019-20	Poraiyahat	Thakurnahan	PHED	Drinking Water	ग्राम- चरघरा में खासलघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,232.00	Completed
1060	2019-20	Poraiyahat	Thakurnahan	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिनदरीडोल में खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,232.00	Completed
1061	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार में फुलवार टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,46,232.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1062	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम- गौरीपुर में कपसा टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1063	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक में मेसो टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1064	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिदबाक में पाहड़िया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1065	2019-20	Poraiyahat	Birniya	PHED	Drinking Water	ग्राम- महरा में मुस्लिम टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1066	2019-20	Poraiyahat	Birniya	PHED	Drinking Water	ग्राम- महरा में पाहड़िया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1067	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरगच्छा हरियारी में सड़क टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1068	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरगच्छा हरियारी में हरिजन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/14/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1069	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरगच्छा हरियारी में जानुम टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
1070	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेलतुप्पा में हरिजन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,44,289.00	Completed
1071	2019-20	Poraiyahat	Lata Dikwani	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़गाँव में हरिजन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
1072	2019-20	Meharma	Balbadda	PHED	Drinking Water	ग्राम- बबियाकित्ता में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1073	2019-20	Meharma	Balbadda	PHED	Drinking Water	ग्राम- चमनकित्ता में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1074	2019-20	Meharma	Dhankuriya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिगंरपुर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1075	2019-20	Meharma	Dhorra	PHED	Drinking Water	ग्राम- चितदरियाचक में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1076	2019-20	Meharma	Dhorra	PHED	Drinking Water	ग्राम- दरियाचक में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1077	2019-20	Meharma	Gajhanda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परवलकित्ता में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1078	2019-20	Meharma	Ithari	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोपालराम धमड़ी में संधाल पुरब टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1079	2019-20	Meharma	Ithari	PHED	Drinking Water	ग्राम- मसुरिया में छोटी मनसुरिया में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1080	2019-20	Meharma	Ithari	PHED	Drinking Water	ग्राम- मसुरिया में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1081	2019-20	Meharma	Ithari	PHED	Drinking Water	ग्राम- मसुरिया में स्कुल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1082	2019-20	Meharma	Ithari	PHED	Drinking Water	ग्राम- मसुरिया में उरवन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1083	2019-20	Meharma	Meharma	PHED	Drinking Water	ग्राम- तेलयाडीह में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1084	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- दसुचकला में प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1085	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- दसुचकला में स्कुल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1086	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- दसुचकला में ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1087	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- डोमनचक में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1088	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- डोमनचक में उरवन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1089	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवाडीह में भगत टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1090	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवाडीह में मांडी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1091	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवाडीह में मिश्रा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1092	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवाडीह में उरवन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1093	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- पिपरा में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1094	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- पिपरा में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,64,002.00	Completed
1095	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- सौंकिचकला में मिशन मिडल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1096	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- सौंकिचकला में उरवन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1097	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- डोमनचक में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1098	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवडीहा में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,70,300.00	Completed
1099	2019-20	Meharma	Sorichhakla	PHED	Drinking Water	ग्राम- सौंकिचकला में स्कुल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1100	2019-20	Meharma	Sukhari	PHED	Drinking Water	ग्राम- मेधचाटर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1101	2019-20	Meharma	Surni	PHED	Drinking Water	ग्राम- बादलचक में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1102	2019-20	Meharma	Surni	PHED	Drinking Water	ग्राम- बोरमा संधाली में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1103	2019-20	Meharma	Surni	PHED	Drinking Water	ग्राम- द्ववारिका किता में उरवन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1104	2019-20	Meharma	Surni	PHED	Drinking Water	ग्राम- काराचकला में नाया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1105	2019-20	Meharma	Balbadda	PHED	Drinking Water	ग्राम- सुफलकिता में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1106	2019-20	Meharma	Chhota Bara Mangarh	PHED	Drinking Water	ग्राम- हरचरनपुर में संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1107	2019-20	Meharma	Gajhanda	PHED	Drinking Water	ग्राम-बिरनियाँ में वेस्ट टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1108	2019-20	Meharma	Gajhanda	PHED	Drinking Water	ग्राम-बिरनियाँ में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1109	2019-20	Meharma	Gajhanda	PHED	Drinking Water	ग्राम-बिरनियाँ में पासवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1110	2019-20	Meharma	Lakarmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-जितुचक में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1111	2019-20	Meharma	Meharma	PHED	Drinking Water	ग्राम- बानुधा में नोर्थ पासवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1112	2019-20	Meharma	Meharma	PHED	Drinking Water	ग्राम- बानुधा में इस्ट पासवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1113	2019-20	Meharma	Sukhari	PHED	Drinking Water	ग्राम-भगत खुटहरी में राय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,27,058.00	Completed
1114	2019-20	Meharma	Surni	PHED	Drinking Water	ग्राम-घौसीचक में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-09-2019	₹ 3,43,810.00	Completed
1115	2019-20	Thakurgangti	Chanda	PHED	Drinking Water	ग्राम-हिजरी में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1116	2019-20	Thakurgangti	Chanda	PHED	Drinking Water	ग्राम-पताचक में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1117	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बागीहकरा में नीचे टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1118	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बिरामकिता में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1119	2019-20	Thakurgangti	Chapri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बुधासन में संधाली टोला -1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1120	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-गरहुगलाल में संधाली टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1121	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-भिखारीकिता में उरवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1122	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-दियरा में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1123	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-फुलबड़िया में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1124	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-फुलबड़िया में ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1125	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- फुलबड़िया में बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1126	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- फुलबड़िया में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1127	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- गमहरा में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1128	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- गमहरा में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1129	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- हरिपुर में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1130	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कालीकिता में राय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1131	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवाडीह में बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1132	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- नवाडीह में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1133	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-नवाडीह में परतु मांझी में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1134	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-रतनपुर में राय टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1135	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-रतनपुर में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1136	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-समदा में ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1137	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-समदा में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-04-2019	₹ 3,75,945.00	Completed
1138	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-समदा में बीच टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1139	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-सोनपुर में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1140	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-सोनपुर में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1141	2019-20	Thakurgangti	Fulbariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सोनपुर में बासकीकिता में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1142	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- बदुरियाकिता में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1143	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- भातुकिता में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1144	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- भातुकिता में उरवन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1145	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- भिखारीकिता में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1146	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- भिखारीकित्ता में संचाली टोला मध्य में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1147	2019-20	Thakurgangti	chapri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बिराहीमकित्ता में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1148	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- बुधासन में संचाली टोला -2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1149	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- हरिपुर में मध्य टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1150	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कालीकित्ता में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1151	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- कालीकित्ता में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,84,877.00	Completed
1152	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- खानियाकित्ता म लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1153	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- यादुकित्ता में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,77,598.00	Completed
1154	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- यादुकित्ता में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,77,598.00	Completed
1155	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघजकरा में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,91,175.00	Completed
1156	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघजकरा में ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,91,175.00	Completed
1157	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- गरगुलाल में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,91,175.00	Completed
1158	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- गरगुलाल में कहर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,91,175.00	Completed
1159	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- मोहम्द खुटहरी में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,91,175.00	Completed
1160	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- मोहम्द खुटहरी में प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	11-01-2019	₹ 3,91,175.00	Completed
1161	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- तलबडिया में छोटी तलबडिया लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1162	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- तलबडिया में महतो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1163	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- तलबडिया में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1164	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	ग्राम- अंतडीहा में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1165	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	ग्राम- मांडीकोला में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1166	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	ग्राम- रंगीला में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1167	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	ग्राम- रंगीला में नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1168	2019-20	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- डलांग में नोर्थ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1169	2019-20	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- डलांग में साउथ टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1170	2019-20	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- रतियाचक में संचाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1171	2019-20	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- रायडीह में ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 3,30,235.00	Completed
1172	2019-20	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- रायडीह में नीचे टोला -1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1173	2019-20	Thakurgangti	Panjradih	PHED	Drinking Water	ग्राम- रायडीह में नीचे टोला -2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1174	2019-20	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	ग्राम- कदमा में खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	10/19/2019	₹ 2,13,061.00	Completed
1175	2019-20	Thakurgangti	Baniyadih	PHED	Drinking Water	ग्राम- धावा में संधाली टोला -1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,59,982.00	Completed
1176	2019-20	Thakurgangti	Baniyadih	PHED	Drinking Water	ग्राम- गारी परवारा में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 2,13,061.00	Completed
1177	2019-20	Thakurgangti	Baniyadih	PHED	Drinking Water	ग्राम- धावा में संधाली टोला -2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
1178	2019-20	Thakurgangti	Baniyadih	PHED	Drinking Water	ग्राम- धावा में मंडल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
1179	2019-20	Thakurgangti	Baniyadih	PHED	Drinking Water	ग्राम- धावा में पासवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
1180	2019-20	Thakurgangti	Budhuachak	PHED	Drinking Water	ग्राम- पुरनिया में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,78,876.00	Completed
1181	2019-20	Thakurgangti	Budhuachak	PHED	Drinking Water	ग्राम- भुसका में संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1182	2019-20	Thakurgangti	Chapri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेैयजानी में संधाली टोला -1में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1183	2019-20	Thakurgangti	Chapri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेैयजानी में संधाली टोला -2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1184	2019-20	Thakurgangti	Chapri	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेैयजानी में रीखियासन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1185	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- बैजुकिता में उरवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1186	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- बैजुकिता में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1187	2019-20	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	ग्राम- भीगंडा में हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1188	2019-20	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	ग्राम- भीगंडा में संधाली टोला-1 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,92,450.00	Completed
1189	2019-20	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	ग्राम- भीगंडा में खेतोरी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,71,799.00	Completed
1190	2019-20	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	ग्राम- भीगंडा में संधाली टोला-2 में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019	3/27/2020	₹ 3,72,586.00	Completed
1191	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोरंटिया प्रधानटोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1192	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- बगड़ोपा संधाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1193	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- राहबांध भगवानपुर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1194	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामकोल खपरैल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1195	2019-20	Boarjor	Dladali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामकोल कनारी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1196	2019-20	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- चिहारबोना संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1197	2019-20	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोपाल पर संधाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1198	2019-20	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- सवापोखर ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1199	2019-20	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	पंचायत- लीलातरी 2 ग्राम- हेटबंदा छोटी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1200	2019-20	Boarjor	Lilatar 2	PHED	Drinking Water	ग्राम- भलाजोरे निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1201	2019-20	Boarijor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम- खुरखेदिया में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1202	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा सिमरा छोटा सिमरा में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1203	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलगामा में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1204	2019-20	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	ग्राम-दवारीघाट में प्रधान टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1205	2019-20	Boarijor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-गोराडीह सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1206	2019-20	Boarijor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम-गोराडीह स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1207	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बिसम्बर (बिसुनपुर)संथाली टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1208	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- मड़पा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1209	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा मंडल टोला पूरब लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1210	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा मंडल टोला पश्चिम लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1211	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा मांझी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1212	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- बाघमारा मुखिया टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1213	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईटहरी जेटक टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1214	2019-20	Boarijor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम- ईटहरी निचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1215	2019-20	Boarijor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा श्रीपुर खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1216	2019-20	Boarijor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा श्रीपुर ताला टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1217	2019-20	Boarijor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलदली गोपालपुर जोजो टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1218	2019-20	Boarijor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-दमनी पहाड़ संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1219	2019-20	Boarijor	Bara Boarijor	PHED	Drinking Water	ग्राम- छोटा दोरमा सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1220	2019-20	Boarijor	Jamujharna	PHED	Drinking Water	ग्राम-दबरा खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1221	2019-20	Boarijor	Jamujharna	PHED	Drinking Water	ग्राम-दबरा गांधी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1222	2019-20	Boarijor	Jamujharna	PHED	Drinking Water	ग्राम-दबरा पश्चिम टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1223	2019-20	Boarijor	Bara Boarijor	PHED	Drinking Water	ग्राम- मानगढ़ सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1224	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- माह्ला नदी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1225	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- मेघी नदी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1226	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- मेघी मंडल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1227	2019-20	Boarijor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम- मेघी गांधी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1228	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-हर्राखा प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1229	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-हर्राखा मोमिन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1230	2019-20	Boarijor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम-हर्राखा बगान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1231	2019-20	Boarijor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-हरकट्टा खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1232	2019-20	Boarijor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-दबरा नीचे टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1233	2019-20	Boarijor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-पकड़िया खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1234	2019-20	Boarijor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	ग्राम-राजाभिट्टा पंडित टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1235	2019-20	Boarijor	Kushbilla	PHED	Drinking Water	ग्राम-कुसुमघाटी ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1236	2019-20	Boarijor	Devipur	PHED	Drinking Water	ग्राम- देवीपुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1237	2019-20	Boarijor	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम- तेतरडीह खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1238	2019-20	Boarijor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम- सावैजोरा हरिजन टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1239	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- कौआदाव सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1240	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- नारायणपुर प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1241	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- जियाजोरी प्रधान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1242	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- लैथापातर सड़क टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1243	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- मानिक बथान खास में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1244	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम- रामपुर जेटक टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1245	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम- अंगवली संथाल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1246	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- नारायणपुर ऊपर टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1247	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम- बड़ा नंदीजागीर स्कूल टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1248	2019-20	Mahagama	Basua	PHED	Drinking Water	ग्राम- लकडबाग में मिर्धा टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1249	2019-20	Mahagama	Garhi	PHED	Drinking Water	ग्राम- बेरियाकित्ता में पासवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1250	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-अम्वार संथली में धरम् टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1251	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-ग्नगासा मे मारी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1252	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-ग्नगासा मे भागवान टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1253	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम-ग्नगासा मे खास टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1254	2019-20	Poraiyahat	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-पत्थर पहाड़ी मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1255	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- सगाबाथान मे मांझी टोला में लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1256	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- हाथी हरियारी मे खैराबारी लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1257	2019-20	Poraiyahat	Birniya	PHED	Drinking Water	ग्राम- महरा मे खास लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1258	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- केलाबारी मे डहार टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1259	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- केलाबारी मे रोथना टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1260	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	PHED	Drinking Water	ग्राम-पंचपहाड मे मंझी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1261	2019-20	Poraiyahat	Kasturi	PHED	Drinking Water	ग्राम- पंचपहाड मे हटिया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1262	2019-20	Poraiyahat	Pindrahahat	PHED	Drinking Water	ग्राम- लिट्टी मे रेशला टोला मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1263	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- क्राबा मे संधाल टोला मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1264	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- डाकिन बहियार मे डाकिन बहियार लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1265	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिजुआ मे जोजो टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1266	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- संत्रिया मे प्रधान टोला मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1267	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- कैरासेल मे साह टोला मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1268	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- असना मे खास टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1269	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- असना मे जोजो टोला मे लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1270	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोद्वाराजपुर मे बरनटाँड लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1271	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोद्वाराजपुर मे दिक्वानी टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1272	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परसोती मे राय टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1273	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परसोती मे मडैया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1274	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- परसोती मे हरिजन टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1275	2019-20	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	ग्राम- भाटोन्ध मे बन्दरीगिरी लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1276	2019-20	Poraiyahat	Amor Santhali	PHED	Drinking Water	ग्राम- गौरीपुर मे मंड मोरमा टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1277	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक मे नोर्थ टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1278	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक मे साउथ टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1279	2019-20	Poraiyahat	Sidhbank	PHED	Drinking Water	ग्राम- सिदबाक मे पहाडिया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1280	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	PHED	Drinking Water	ग्राम- सलैया मे जोजो टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1281	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-बरगच्छा हरियारी मे मंडल टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1282	2019-20	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	PHED	Drinking Water	ग्राम- बरगच्छा हरियारी मे पाहडिया टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1283	2019-20	Poraiyahat	Tarkhutta	PHED	Drinking Water	ग्राम- गोद्वाराजपुरा संधाली मे कशाहा लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled
1284	2019-20	Poraiyahat	Sakrifulwar	PHED	Drinking Water	ग्राम- सकरीफुलवार मे सुतियाडीह टोला लघु सोलर जलापूर्ति।	₹ 4,26,122.00	06-02-2019			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1285	2019-20	Mahagama	Ramkol	Minor Irrigation	Irrigation	घरांडी नदी में वीयर का निर्माण।	₹ 65,36,400.00	06-08-2019	06-07-2020	₹ 57,14,084.00	Completed
1286	2019-20	Mahagama	Khadharamal	Minor Irrigation	Irrigation	अमरपुर सेन डाँडे में वीयर का निर्माण।	₹ 66,93,900.00	06-08-2019	06-07-2020	₹ 59,62,486.00	Completed
1287	2019-20	Mahagama	Nayanagar	Minor Irrigation	Irrigation	चकचक बहियार नदी में वीयर निर्माण।	₹ 65,54,400.00	06-08-2019	06-03-2020	₹ 58,41,024.00	Completed
1288	2019-20	Mahagama	Parsa	Minor Irrigation	Irrigation	गड़डा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	₹ 94,55,600.00	06-08-2019	10/23/2020	₹ 83,32,743.00	Completed
1289	2019-20	Mahagama	Dighi	Minor Irrigation	Irrigation	पनखोय पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 73,14,100.00	06-08-2019	10-11-2020	₹ 64,72,041.00	Completed
1290	2019-20	Mahagama	Koyla	Minor Irrigation	Irrigation	विशनपुर पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 73,37,100.00	06-08-2019	10-11-2020	₹ 63,73,413.00	Completed
1291	2019-20	Mahagama	Sarotiya	Minor Irrigation	Irrigation	तुलसी कुँवर बाँध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	₹ 99,64,200.00	06-08-2019	10-11-2020	₹ 88,33,458.00	Completed
1292	2019-20	Mahagama	Jiyajori	Minor Irrigation	Irrigation	अठगावाँ बाँध का जीर्णोद्धार।	₹ 50,67,000.00	06-08-2019	10-03-2020	₹ 43,76,252.00	Completed
1293	2019-20	Mahagama	Mahagama utri	Minor Irrigation	Irrigation	केचुआ पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 26,77,800.00	06-08-2019	04-02-2021	₹ 23,02,710.00	Completed
1294	2019-20	Meharma	Amour	Minor Irrigation	Irrigation	जोला बाँध नीमा में वीयर निर्माण।	₹ 56,70,900.00	06-08-2019	2/28/2021	₹ 50,14,208.00	Completed
1295	2019-20	Meharma	Lakarmara	Minor Irrigation	Irrigation	महाशय बाँध में वीयर निर्माण।	₹ 57,47,200.00	06-08-2019	10/17/2020	₹ 51,04,568.00	Completed
1296	2019-20	Meharma	Kaswa	Minor Irrigation	Irrigation	लहेरिया बाँध का जीर्णोद्धार।	₹ 54,58,800.00	06-08-2019	06-01-2020	₹ 47,27,004.00	Completed
1297	2019-20	Meharma	Gajhanda	Minor Irrigation	Irrigation	रामसागर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	₹ 64,72,600.00	06-08-2019	03-12-2021	₹ 56,01,486.00	Completed
1298	2019-20	Meharma	Bajitpur	Minor Irrigation	Irrigation	बुधासन में बिन्डी पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 99,27,900.00	06-08-2019	2/28/2021	₹ 86,87,512.00	Completed
1299	2019-20	Meharma	Mangarh	Minor Irrigation	Irrigation	मानगढ़ टैंक का जीर्णोद्धार।	₹ 98,56,300.00	06-08-2019	06-03-2020	₹ 86,43,744.00	Completed
1300	2019-20	Meharma	Marpa	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम गढ़गाँव में पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 26,90,200.00	06-08-2019	12-11-2020	₹ 23,88,280.00	Completed
1301	2019-20	Meharma	Tularam Bhuska	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम कुइरा में बाँध का जीर्णोद्धार।	₹ 48,17,900.00	06-08-2019	03-05-2020	₹ 41,55,906.00	Completed
1302	2019-20	Meharma	Madhura	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम- लोहचिन्ता खैरा पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 53,25,300.00	06-08-2019	10/16/2020	₹ 47,08,451.00	Completed
1303	2019-20	Meharma	Madhura	Minor Irrigation	Irrigation	पुराना पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 57,66,900.00	06-08-2019	12-02-2020	₹ 51,03,033.00	Completed
1304	2019-20	Meharma	Simanpur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम परसा पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 57,79,300.00	06-08-2019	10/25/2020	₹ 51,19,820.00	Completed
1305	2019-20	Thakurgangti	Budhuachak	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम खंजरीचक में चेक डेम निर्माण।	₹ 68,19,100.00	06-08-2019	10/23/2020	₹ 57,13,476.00	Completed
1306	2019-20	Thakurgangti	Dighi	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम दिग्घी के खरवा बाँध में चेक डेम निर्माण।	₹ 92,98,300.00	06-08-2019	10-11-2020	₹ 82,67,007.00	Completed
1307	2019-20	Thakurgangti	Amarpur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम मनियन कला नदी में चेक डेम निर्माण।	₹ 89,41,700.00	06-08-2019	10/14/2020	₹ 71,51,089.00	Completed
1308	2019-20	Thakurgangti	Bhagaiya	Minor Irrigation	Irrigation	बेलवा नदी में चेक डेम निर्माण।	₹ 73,99,100.00	06-08-2019	2/28/2021	₹ 65,62,910.00	Completed
1309	2019-20	Thakurgangti	Amarpur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम अमरपुर म पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 50,14,000.00	06-08-2019	10/23/2020	₹ 41,86,992.00	Completed
1310	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम अन्टाडीह (बड़ी झल्ला) बाँध का जीर्णोद्धार।	₹ 66,73,300.00	06-08-2019	10/23/2020	₹ 59,47,060.00	Completed
1311	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	Minor Irrigation	Irrigation	साहेब बाँध का जीर्णोद्धार।	₹ 70,72,100.00	06-08-2019	12/30/2020	₹ 62,89,996.00	Completed
1312	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम पकसी में तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 43,65,000.00	06-08-2019	12/30/2020	₹ 38,59,586.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1313	2019-20	Meharma	Marpa	Minor Irrigation	Irrigation	घोषीचक मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	₹ 60,58,400.00	06-08-2019	10/16/2020	₹ 53,21,132.00	Completed
1314	2019-20	Meharma	Amjora Phirozpur	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Raghunandan Tiwari College Dhamri	₹ 1,94,287.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,94,287.00	Completed
1315	2019-20	Meharma	Kaswa	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in high school Kaswa	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1316	2019-20	Meharma	Balbadda	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in +2 high school Balbadda	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1317	2019-20	Poraiyahat	Poraiyahat	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in ITI College Poraiyahat	₹ 3,31,088.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,31,088.00	Completed
1318	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Block campus Sunderpahari	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1319	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in ITI Sunderpahi	₹ 3,31,088.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,31,088.00	Completed
1320	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in middle school Bara sindari/surni bora	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1321	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in middle school Damruhat	₹ 3,31,088.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,31,088.00	Completed
1322	2019-20	Boarijor	Bara Boarijor	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Girl middle school Boarijor	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1323	2019-20	Boarijor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Damini high school Rajabhitta	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1324	2019-20	Godda	Ghat Banka	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Jharcraft training center Bankaghat	₹ 3,31,088.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,31,088.00	Completed
1325	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Mahila ITI Siktiya	₹ 3,13,156.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,13,156.00	Completed
1326	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Polytechnic College Siktiya	₹ 7,08,668.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 7,08,668.00	Completed
1327	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Polytechnic College Siktiya	₹ 1,60,758.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,60,758.00	Completed
1328	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Haridevi Hospital	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1329	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	Construction ofHYDT/DT/GPT /2HP motor in middle school Kharkhodiya	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1330	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Paryatan bhawan Mohphari	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1331	2019-20	Thakurgangti	Bhagaiya	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in Jharcraft bhawan Bhagaiya	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1332	2019-20	Mahagama	Parsa	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in high school parsa	₹ 1,94,287.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,94,287.00	Completed
1333	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in high school Basantrai	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1334	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor in middle school Basantrai	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1335	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor) in old Block campus Basantrai	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1336	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction ofHYDT/DT/GPT /2HP motor in middle school Mansa bisanpur	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1337	2019-20	Basantrai	Susti	PHED	Drinking Water	Construction ofHYDT/DT/GPT /2HP motor in Kasturba school Maheshpur	₹ 3,54,334.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 3,54,334.00	Completed
1338	2019-20	Basantrai	Derma	PHED	Drinking Water	Construction of HYDT/DT/GPT /2HP motor) in middle school Sanor	₹ 1,04,816.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,04,816.00	Completed
1339	2019-20	Meharma	Amjora Phirozpur	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Raghunandan Tiwari College Dhamri	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1340	2019-20	Meharma	Kaswa	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in high school Kaswa	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1341	2019-20	Meharma	Balbadda	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in +2 high school Balbadda	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1342	2019-20	Poraiyahat	Poraiyahat	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in ITI College Poraiyahat	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1343	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Block campus Sunderpahari	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1344	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in ITI Sunderpahi	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1345	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in middle school Bara sindari/surni bora	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1346	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in middle school Damruhat	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1347	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Girl middle school Boarjor	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1348	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Damini high school Rajabhitta	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1349	2019-20	Godda	Ghat Banka	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Jharcraft training center Bankaghat	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1350	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Mahila ITI Siktiya	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1351	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr) in Polytechnic College Siktiya	₹ 1,28,520.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,28,520.00	Completed
1352	2019-20	Thakurgangti	Mishargangti	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Haridevi Hospital	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1353	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in middle school Kharkhodiya	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1354	2019-20	Thakurgangti	Manikpur	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Paryatan bhawan Mohphari	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1355	2019-20	Thakurgangti	Bhagaiya	PHED	Drinking Water	Construction of Water tank 2000 Ltr in Jharcraft bhawan Bhagaiya	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1356	2019-20	Mahagama	Parsa	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in high school parsa	₹ 1,99,577.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 1,99,577.00	Completed
1357	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in high school Basantrai	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1358	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in middle school Basantrai	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1359	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in old Block campus Basantrai	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1360	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in middle school Mansa bisanpur	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1361	2019-20	Basantrai	Susti	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in Kasturba school Maheshpur	₹ 35,529.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 35,529.00	Completed
1362	2019-20	Basantrai	Derma	PHED	Drinking Water	Construction of PVC Water tank 2000 Ltr in middle school Sanor	₹ 99,789.00	06-12-2019	05-12-2019	₹ 99,789.00	Completed
1363	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	कस्तुरबा आवासीय विद्यालय में HYDT के द्वारा सबमरसेबुल मोटर पम्प अधिष्ठापन कार्य	₹ 4,34,400.00	8/26/2019		₹ 4,34,400.00	Completed
1364	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	उत्कर्मित मध्य विद्यालय जमडीहा में HYDT निर्माण कार्य।	₹ 2,27,250.00	8/26/2019		₹ 1,13,625.00	Completed
1365	2019-20	Poraiyahat	Pindrahat	PHED	Drinking Water	ग्राम डुमरिया में जलापूर्ति योजना HYDT निर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1366	2019-20	Poraiyahat	Lathibari	PHED	Drinking Water	ग्राम लाठीबाड़ी में जलापूर्ति योजना HYDT निर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1367	2019-20	Poraiyahat	Birniya	PHED	Drinking Water	ग्राम बिरनियाँ में जलापूर्ति योजना HYDT निर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1368	2019-20	Poraiyahat	Akasi	PHED	Drinking Water	ग्राम अकासी में जलापूर्ति योजना HYDT निर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1369	2019-20	Pathargama	Chilra	PHED	Drinking Water	ग्राम चिलरा में जलापूर्ति योजना HYDTनिर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1370	2019-20	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	ग्राम मेघी में जलापूर्ति योजना HYDTनिर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1371	2019-20	Boarjor	Jhirli	PHED	Drinking Water	ग्राम गोराडीह में जलापूर्ति योजना HYDTनिर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1372	2019-20	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	ग्राम डुमरिया में जलापूर्ति योजना HYDTनिर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1373	2019-20	Boarjor	Dkaita	PHED	Drinking Water	ग्राम डकैता में जलापूर्ति योजना HYDTनिर्माण कार्य।	₹ 2,70,342.00	8/26/2019		₹ 1,35,171.00	Completed
1374	2019-20	Godda	Machhiya Simada	PHED	Drinking Water	ग्राम मलिनी में जलापूर्ति योजना HYGPTनिर्माण कार्य।	₹ 4,51,594.00	8/26/2019			Cancelled
1375	2019-20	Godda	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम डुमरिया में जलापूर्ति योजना HYGPT निर्माण कार्य।	₹ 4,51,594.00	8/26/2019			Cancelled
1376	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	उच्च विद्यालय घटियारी का चाहरदिवारी सहित डीप बोरिंग सोलर प्लेट	₹ 7,84,492.00	8/30/2019		₹ 3,92,246.00	Completed
1377	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	डमरूहाट मिशन स्कूल के पास डीप बोरिंग सोलर प्लेट	₹ 7,84,492.00	8/30/2019		₹ 3,92,246.00	Completed
1378	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	पुराने मिशन स्कूल के पास डीप बोरिंग एवं सोलर प्लेट	₹ 7,84,492.00	8/30/2019		₹ 3,92,246.00	Completed
1379	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	मनिक मिशन स्कूल के पास डीप बोरिंग एवं सोलर प्लेट	₹ 7,84,492.00	8/30/2019		₹ 3,92,246.00	Completed
1380	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	चंदना मिशन स्कूल में डीप बोरिंग एवं सोलर प्लेट	₹ 7,84,492.00	8/30/2019		₹ 3,92,246.00	Completed
1381	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	तिलाबाद मिशन स्कूल में डीप बोरिंग एवं सोलर प्लेट	₹ 7,84,492.00	8/30/2019		₹ 3,92,246.00	Completed
1382	2019-20	Boarjor	Jhirli	Minor Irrigation	Irrigation	जीरली मांडी टोला सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 30,04,300.00	9/27/2019	5/13/2021	₹ 23,77,434.00	Completed
1383	2019-20	Boarjor	Dkaita	Minor Irrigation	Irrigation	गोरखपुर सरकारी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 25,97,900.00	9/27/2019	05-02-2021	₹ 21,92,392.00	Completed
1384	2019-20	Boarjor	Babupur	Minor Irrigation	Irrigation	हररक्का हिजरी नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण (सं0-01)	₹ 88,76,700.00	9/27/2019	3/18/2021	₹ 73,94,258.00	Completed
1385	2019-20	Boarjor	Babupur	Minor Irrigation	Irrigation	हररक्का हिजरी नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण (सं0-02)	₹ 94,33,700.00	9/27/2019	05-05-2021	₹ 84,00,000.00	Completed
1386	2019-20	Boarjor	Baghmara	Minor Irrigation	Irrigation	बाघमारा नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण (सं0-01)	₹ 91,08,200.00	9/27/2019	3/18/2021	₹ 74,90,764.00	Completed
1387	2019-20	Boarjor	Baghmara	Minor Irrigation	Irrigation	बाघमारा नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण (सं0-02)	₹ 92,82,500.00	9/27/2019	07-08-2021	₹ 76,37,756.00	Completed
1388	2019-20	Boarjor	Baghmara	Minor Irrigation	Irrigation	बाघमारा नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण (सं0-03)	₹ 94,59,100.00	9/27/2019	5/13/2021	₹ 82,74,924.00	Completed
1389	2019-20	Boarjor	Meghi	Minor Irrigation	Irrigation	महुला वीयर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	₹ 68,67,100.00	9/27/2019	5/19/2021	₹ 60,90,102.00	Completed
1390	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	Minor Irrigation	Irrigation	हरिपुर मौजा में एकल चेक डैम निर्माण	₹ 75,15,800.00	9/27/2019	05-03-2021	₹ 63,75,067.00	Completed
1391	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	Minor Irrigation	Irrigation	मोतिया बाँध नाला में एकल चेक डैम निर्माण	₹ 73,06,200.00	9/27/2019	04-07-2021	₹ 65,01,174.00	Completed
1392	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	Minor Irrigation	Irrigation	खैरबनी सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 22,15,800.00	9/27/2019	06-09-2021	₹ 18,34,844.00	Completed
1393	2019-20	Boarjor	Baghmara	Minor Irrigation	Irrigation	इटहरी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 24,18,200.00	9/27/2019	05-03-2021	₹ 21,38,704.00	Completed
1394	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	Minor Irrigation	Irrigation	छोटा धमनी सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 17,58,600.00	9/27/2019	4/16/2021	₹ 15,67,733.00	Completed
1395	2019-20	Godda	Bari Kalyani	Minor Irrigation	Irrigation	हरना नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण।	₹ 1,71,52,000.00	9/27/2019	05-05-2021	₹ 1,48,49,040.00	Completed
1396	2019-20	Godda	Kurmichak	Minor Irrigation	Irrigation	दक्षिणी हरना नदी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण।	₹ 1,64,48,000.00	9/27/2019	3/16/2022	₹ 1,45,21,195.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1397	2019-20	Godda	Gaychhand	Minor Irrigation	Irrigation	भेड़िया नदी में चेक डैम निर्माण।	₹ 94,30,800.00	9/27/2019	3/15/2022	₹ 82,55,284.00	Completed
1398	2019-20	Basantrai	Jamnikola	Minor Irrigation	Irrigation	पकड़िया नाला में श्रंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण	₹ 1,40,00,300.00	9/27/2019	05-10-2021	₹ 63,00,135.00	Work in Progress
1399	2019-20	Pathargama	Sonarchak	Minor Irrigation	Irrigation	गुडैरीचक के पास सापीन नदी में वीयर का निर्माण।	₹ 1,07,87,200.00	9/27/2019	05-10-2021	₹ 94,07,245.00	Completed
1400	2019-20	Godda	Makhni	Minor Irrigation	Irrigation	झरना बहियार बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 37,62,800.00	9/27/2019	3/15/2021	₹ 33,38,333.00	Completed
1401	2019-20	Poraiyahat	Sondiha	Minor Irrigation	Irrigation	अमड़ा कनौली नाला में चेक डैम निर्माण	₹ 75,15,500.00	9/27/2019	01-08-2022	₹ 66,45,904.00	Completed
1402	2019-20	Poraiyahat	Dhenukutta	Minor Irrigation	Irrigation	धनुकट्टा जोरिया में चेक डैम निर्माण (अनिल मुर्मू का खेत के बगल में)	₹ 81,90,700.00	9/27/2019	5/13/2021	₹ 72,53,945.00	Completed
1403	2019-20	Poraiyahat	Devdanr	Minor Irrigation	Irrigation	गरबन पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 12,23,900.00	9/27/2019	05-12-2021	₹ 11,49,705.00	Completed
1404	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	कजरी जोरिया में चेक डैम निर्माण (चतरा)	₹ 68,56,100.00	9/27/2019			Cancelled
1405	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	Minor Irrigation	Irrigation	महआटांड करमाटांड-01 बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 60,80,800.00	9/27/2019			Cancelled
1406	2019-20	Poraiyahat	Dropad	Minor Irrigation	Irrigation	तारपोखरा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 29,48,400.00	9/27/2019			Cancelled
1407	2019-20	Thakurgangti	Malmandro	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम मालमंडरो में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,95,437.00	10/15/2019	6/13/2020	₹ 22,49,922.00	Completed
1408	2019-20	Pathargama	Baghmara	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम बेलेटिकरी में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,78,003.00	10/15/2019	11/21/2020	₹ 23,55,236.00	Completed
1409	2019-20	Godda	Lobandha	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम लोबन्धा मोमिन टोला में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,92,892.00	10/15/2019	11/21/2020	₹ 23,65,351.00	Completed
1410	2019-20	Thakurgangti	Budhwachak	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम बुधवाचक में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,93,214.00	10/15/2019	11/27/2020	₹ 23,13,439.00	Completed
1411	2019-20	Mahagama	Jiyajori	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम जियाजोरी में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,78,003.00	10/15/2019	5/13/2020	₹ 23,50,759.00	Completed
1412	2019-20	Godda	Lobandha	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम लोबन्धा में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,71,870.00	10/15/2019	10-06-2020	₹ 23,27,068.00	Completed
1413	2019-20	Boarjor	Kendua	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम केन्दुआ में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,78,003.00	10/15/2019	11-06-2020	₹ 23,55,352.00	Completed
1414	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम सरैया में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,92,437.00	10/15/2019	6/13/2020	₹ 23,69,961.00	Completed
1415	2019-20	Mahagama	Jiyajori	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम जाताकोठी PWC में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,78,003.00	10/15/2019	9/28/2020	₹ 22,59,752.00	Completed
1416	2019-20	Thakurgangti	Chapri	Zila Parishad	Skill Development	ग्राम कौड़ी खुटहरी में बुनकरों के लिए बुनकर शेड निर्माण।	₹ 23,93,154.00	10/15/2019		₹ 0.00	Not Started
1417	2019-20	Mahagama	jamaidih	PHED	Drinking Water	कुशमी पंचायत में 20000 लीटर क्षमता अधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना।	₹ 21,84,500.00	10/17/2019			Cancelled
1418	2019-20	Mahagama	Sukhari	PHED	Drinking Water	सुखाड़ी पंचायत के तलखैरवा ग्राम में छोटे हासंदा के घर के समीप बोरिंग चापानल निर्माण	₹ 77,229.00	10/17/2019			Cancelled
1419	2019-20	Godda	Amarpur	PHED	Drinking Water	अमरपुर पंचायत के सरकण्डा ग्राम में केदार साह के घर के समीप बोरिंग चापानल निर्माण	₹ 92,201.00	10/17/2019			Cancelled
1420	2019-20	Boarjor		PHED	Drinking Water	विद्यालय में ड्रिड नलकूप (DT-G-1)	₹ 6,03,252.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 6,03,252.00	Completed
1421	2019-20	Boarjor		PHED	Drinking Water	विद्यालय में ड्रिड नलकूप (DT-G-2) ।	₹ 3,91,120.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 3,91,120.00	Completed
1422	2019-20	Mahagama	Ghat Gamhariya	PHED	Drinking Water	विद्यालय में ड्रिड नलकूप (GPT-G-1) ।	₹ 5,54,630.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 5,54,630.00	Completed
1423	2019-20	Thakurgangti	Runji	PHED	Drinking Water	विद्यालय में ड्रिड नलकूप (GPT-G-2) ।	₹ 4,75,398.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 4,75,398.00	Completed
1424	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	विद्यालय में उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT-G-2) ।	₹ 10,09,206.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 10,09,206.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1425	2019-20	Godda	Dhorhi	PHED	Drinking Water	विद्यालय में उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT-G-3)	₹ 10,09,206.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 10,09,206.00	Completed
1426	2019-20	Mahagama	Mahagama	PHED	Drinking Water	विद्यालय में ग्रैवल पैकड नलकूप (DT/GPT Part I-III)	₹ 5,14,784.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 5,14,784.00	Completed
1427	2019-20	Boarjor	Jamujharna	PHED	Drinking Water	प्राथमिक विद्यालय, कोटिका में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण।	₹ 4,69,270.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 4,69,270.00	Completed
1428	2019-20	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	प्राथमिक विद्यालय बड़ा कोठार में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण।	₹ 4,58,715.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 4,58,715.00	Completed
1429	2019-20	Boarjor	Lohandiya Bazar	PHED	Drinking Water	आंगनबाड़ी केन्द्र लोहिण्डया में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण।	₹ 4,58,715.00	10/31/2019	05-12-2019	₹ 4,58,715.00	Completed
1430	2019-20	Meharma	Marpa	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम गोसीचक में तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 90,52,400.00	10/31/2019	5/18/2021	₹ 79,12,652.00	Completed
1431	2019-20	Poraiyahat	Dropad	Minor Irrigation	Irrigation	पदमपुर तालाब का जीर्णोद्धार (मंदिर के सामने)	₹ 95,36,600.00	10/31/2019	5/13/2021	₹ 84,64,917.00	Completed
1432	2019-20	Basantrai	Bodra	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बोदरा में मंझली पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 55,25,100.00	10/31/2019	05-12-2021	₹ 45,58,793.00	Completed
1433	2019-20	Basantrai	Raha	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम खट्टी में कौआ कुंड तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 65,85,800.00	10/31/2019	5/13/2021	₹ 57,01,113.00	Completed
1434	2019-20	Thakurgangti	Malmandro	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम कुरमा में राज बाध का जीर्णोद्धार।	₹ 88,14,200.00	10/31/2019	7/21/2021	₹ 77,65,000.00	Completed
1435	2019-20	Thakurgangti	Malmandro	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम भिगंडा में राय टोला पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 84,56,500.00	10/31/2019	7/21/2021	₹ 74,40,833.00	Completed
1436	2019-20	Meharma	Marpa	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम कोकरा में कोकरा पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 69,27,100.00	10/31/2019	7/27/2021	₹ 62,40,618.00	Completed
1437	2019-20	Meharma	Tularam Bhuska	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम प्रतापपुर के दगलदै (दाग नं. 149 तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 51,26,000.00	10/31/2019	03-10-2022	₹ 44,43,436.00	Completed
1438	2019-20	Mahagama	Hanwara	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम हनवार में हनवारा तालाब जीर्णोद्धार।	₹ 89,38,300.00	10/31/2019	03-12-2022	₹ 79,87,261.00	Completed
1439	2019-20	Godda	Nepura	Minor Irrigation	Irrigation	कझिया नदी के पास राजडाइ में स्केप का निर्माण एवं डाइ की खुदाई (पार्ट-2)	₹ 65,22,900.00	10/31/2019	4/18/2021	₹ 57,80,000.00	Completed
1440	2019-20	Godda	Lobandha	Minor Irrigation	Irrigation	पंचायत लोबंथा ग्राम सिकटिया में सरैया बाँध के जीर्णोद्धार।	₹ 55,62,700.00	10/31/2019	5/15/2021	₹ 48,09,186.00	Completed
1441	2019-20	all block		District Horticulure	Enhancing environmental quality	बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती (200 एकड़)	₹ 54,00,000.00	10-31-2019		₹ 54,00,000.00	Completed
1442	2019-20	all block	all Panchayat	Tools Room Dumka	Skill Development	कौशल विकास योजना अन्तर्गत झारखण्ड सरकार टूल्स रूम दुमका में 1000 (एक हजार) युवाओं को विभिन्न तकनीकी कोर्सों का निःशुल्क प्रशिक्षण	₹ 4,94,00,000.00	10-31-2019		₹ 82,10,147.00	Completed
1443	2019-20	Pathargama	Kasturiya	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बरगम्मा में तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 92,65,300.00	10/31/2019			Cancelled
1444	2019-20	Meharma	Lakarmara	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम दरियापुर में दरगाह पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 48,42,600.00	10/31/2019			Cancelled
1445	2019-20	Godda	Nepura	Minor Irrigation	Irrigation	कझिया नदी के पास राजडाइ में गाईडवाल का निर्माण/जीर्णोद्धार (पार्ट-1)	₹ 95,28,000.00	10/31/2019			Cancelled
1446	2019-20	Meharma	Ithari	PHED	Sanitation	रघुनंदन तिवारी महाविद्यालय धमड़ी में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1447	2019-20	Meharma	Kasva	PHED	Sanitation	उच्च विद्यालय कसवा में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1448	2019-20	Meharma	Balbadda	PHED	Sanitation	रामसुन्दर राम 10+2 उच्च विद्यालय बलबड़ा में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1449	2019-20	Poraiyahat	Poraiyahat	PHED	Sanitation	आई.टी.आई. Poraiyahat में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1450	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Sanitation	प्रखण्ड मुख्यालय सुन्दरपहाड़ी में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1451	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Sanitation	आई.टी.आई. सुन्दरपहाड़ी में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1452	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Sanitation	मध्य विद्यालय बड़ा सिंधरी/सुरनी बोरा में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1453	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Sanitation	मध्य विद्यालय डमरूहाट में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1454	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Sanitation	कन्या मध्य विद्यालय बोआरीजोर में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1455	2019-20	Boarjor	Rajabhitta	PHED	Sanitation	दामिन उच्च विद्यालय राजाभिट्टा में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1456	2019-20	Godda	Ghat Banka	PHED	Sanitation	झारक्राफ्ट प्रशिक्षण केन्द्र। बंकाघाट में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1457	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Sanitation	महिला आई.टी.आई. सिकटिया में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1458	2019-20	Godda	Lobandha	PHED	Sanitation	पॉलिटेक्निक कॉलेज सिकटिया में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1459	2019-20	Thakurgangti	Baniyadih	PHED	Sanitation	हरिदेवी रेफर अस्पताल ठाकुरगंगटी के नया भवन में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1460	2019-20	Thakurgangti	Kharkhodiya	PHED	Sanitation	मध्य विद्यालय खरखोदियामें 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1461	2019-20	Thakurgangti	Mohpahari	PHED	Sanitation	पर्यटन भवन मोहपहाड़ी में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1462	2019-20	Thakurgangti	Bhagaiya	PHED	Sanitation	झारक्राफ्ट भवन भगैया में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1463	2019-20	Mahagama	Parsa	PHED	Sanitation	उच्च विद्यालय परसा में 26 शौचालय एवं 26 स्नानागार का निर्माण।	₹ 14,35,218.00	3/13/2020		₹ 14,35,218.00	Completed
1464	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Sanitation	उच्च विद्यालय बसंतराय में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1465	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Sanitation	मध्य विद्यालय बसंतराय में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1466	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Sanitation	पुराना प्रखण्ड कार्यलय] बसंतराय में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1467	2019-20	Basantrai	Baghakol	PHED	Sanitation	मध्य विद्यालय मनसा विशनपुर में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1468	2019-20	Basantrai	Derma	PHED	Sanitation	मध्य विद्यालय सनौर में 13 शौचालय एवं 13 स्नानागार का निर्माण।	₹ 7,17,609.00	3/13/2020		₹ 7,17,609.00	Completed
1469	2019-20	Pathargama	Kasturiya	PHED	Drinking Water	ग्राम पलपिया संथाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-70 mtr)	₹ 4,83,866.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,41,933.00	Completed
1470	2019-20	Pathargama	Padua	PHED	Drinking Water	ग्राम-दोधिया पश्चिम टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-70 mtr)	₹ 4,83,866.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,41,933.00	Completed
1471	2019-20	Pathargama	Machhitanr	PHED	Drinking Water	ग्राम-खुर्द संथाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-70 mtr)	₹ 4,83,866.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,41,933.00	Completed
1472	2019-20	Pathargama	Lakhanpahari	PHED	Drinking Water	ग्राम-योगनी पहाड़ी हरिजन टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-70 mtr)	₹ 4,83,866.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,41,933.00	Completed
1473	2019-20	Poraiyahat	Dropad	PHED	Drinking Water	ग्राम-गोराडीह हरिजन टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-70 mtr)	₹ 4,83,866.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,41,933.00	Completed
1474	2019-20	Godda	Jhilwa	PHED	Drinking Water	ग्राम-झिलवा कोल टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,60,776.00	Completed
1475	2019-20	Godda	Budhikura	PHED	Drinking Water	ग्राम-भवानी चाहा टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,60,776.00	Completed
1476	2019-20	Boarjor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	ग्राम-नाँहसिंगा भैरो टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1477	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा मालभिट्टा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1478	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-चतमपुर के बड़ा चतमपुर में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1479	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-चतमपुर के छोटा चतमपुर में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1480	2019-20	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	ग्राम-महअबथान रमानी टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,60,776.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1481	2019-20	Boarjor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलदली गोपालपुर प्रधान टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण ;कज.90 उजतण्दध	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1482	2019-20	Boarjor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-कैदुआ प्रधान टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1483	2019-20	Boarjor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-कैदुआ मोहली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1484	2019-20	Boarjor	Daldali Gopalpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-कैदुआ ताला टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Completed
1485	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-बसडंडा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,60,776.00	Completed
1486	2019-20	Boarjor	Lilatar 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलोधुनी खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,60,776.00	Completed
1487	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-कैरासोल खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 5,70,632.00	Completed
1488	2019-20	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा डोरमा मडैया टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 5,70,632.00	Completed
1489	2019-20	Boarjor	Jamujharna	PHED	Drinking Water	ग्राम-बनगामा संथाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 5,70,632.00	Completed
1490	2019-20	Boarjor	Baghmara	PHED	Drinking Water	ग्राम-बलाजोर संथाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 5,70,632.00	Completed
1491	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-असनबोना प्रधान टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 5,70,632.00	Completed
1492	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Drinking Water	ग्राम-महवाकोल खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 5,70,632.00	Completed
1493	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-डोरियो नीचे टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण(Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,49,041.00	Completed
1494	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिंदपाड़ा में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,49,041.00	Completed
1495	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-परकानी खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,49,041.00	Completed
1496	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलकुण्डी ऊपर टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,49,041.00	Completed
1497	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलोपाड़ा ऊपर टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,04,212.00	Completed
1498	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेलोपाड़ा नीचे टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण(Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,04,212.00	Completed
1499	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-गोलकुण्डी खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण(Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,04,212.00	Completed
1500	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-मालीपाड़ा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,04,212.00	Completed
1501	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-असारीपाड़ा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 7,04,212.00	Completed
1502	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम-पहाड़पुर बारी टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Completed
1503	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम-रोलडीह खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1504	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम-छोटा हरिपुर डुमरी टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण ;(DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1505	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम-चतरा जामुन टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1506	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा नदीजागीर प्रधान टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1507	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम-समलापुर खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1508	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम-तेतरिया स्कूल टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1509	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-लादापाथर खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1510	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-जितपुर लेलो टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण(DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1511	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-दलकुन्डी नीचे टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण(DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1512	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-पड़रिया खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Work in Progress
1513	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-कटहलडीह खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1514	2019-20	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	ग्राम-करमबा संधाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1515	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिंदरीजोला संधाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1516	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	ग्राम-बड़ा जोलो लंगरा टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Completed
1517	2019-20	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	ग्राम-कदमपुर पथार टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1518	2019-20	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम-जबरदाहा पुरन टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1519	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-छोटा कैराजोर बथान टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,799.00	Completed
1520	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम-चतरा प्रधान टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Completed
1521	2019-20	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	ग्राम-सिमली पड़ा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Completed
1522	2019-20	Sunderpahari		PHED	Drinking Water	ग्राम-गरियामा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,900.00	Completed
1523	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-जिलबारी खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,900.00	Completed
1524	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम-पकड़िया खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Not Started
1525	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-चरमाका खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,900.00	Completed
1526	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम-डावगोड़ा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,899.00	Completed
1527	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	ग्राम-सहपी संधाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,899.00	Completed
1528	2019-20	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	ग्राम-मसपाड़ा संधाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,899.00	Completed
1529	2019-20	Sunderpahari	Kaisasol	Minor Irrigation	Irrigation	तीलभिट्टा में प्ल के पास चेकडैम निर्माण।	₹ 97,53,900.00	3/19/2020			Cancelled
1530	2019-20	Sunderpahari	Kaisasol	Minor Irrigation	Irrigation	कैरासोल नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 74,07,200.00	3/19/2020			Cancelled
1531	2019-20	Sunderpahari	Kaisasol	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम गडीडीह नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 70,20,200.00	3/19/2020			Cancelled
1532	2019-20	Sunderpahari	Kaisasol	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम पोखरिया में चेकडैम निर्माण।	₹ 70,41,600.00	3/19/2020			Cancelled
1533	2019-20	Sunderpahari	Kaisasol	Minor Irrigation	Irrigation	लेबड़ा चैक के पास चेकडैम निर्माण।	₹ 68,49,000.00	3/19/2020			Cancelled
1534	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बड़ा नदी जागौर पंचायत बांसजोरी के हरना नदी में चेकडैम का निर्माण।	₹ 82,69,200.00	3/19/2020			Cancelled
1535	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम सबलपुर जागीर पंचायत बांसजोरी के सबलपुर जोरिया में चेकडैम का निर्माण।	₹ 72,68,900.00	3/19/2020			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1536	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बरियारपुर] पंचायत कुसमाहा के बरियारपुर जोरिया में चेकडैम का निर्माण।	₹ 72,14,300.00	3/19/2020			Cancelled
1537	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम डमरू पंचायत कुशमाहा के सुअरकट्टा जोरिया में चेकडैम का निर्माण।	₹ 70,86,000.00	3/19/2020			Cancelled
1538	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindari	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बड़ा सिंदरी] पंचायत बड़ा सिंदरी के मोहली नदी में चेकडैम का निर्माण।	₹ 99,59,200.00	3/19/2020			Cancelled
1539	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम सुन्दरमोड] पंचायत करमाटांड के सुन्दरमोड नदी में चेकडैम का निर्माण। पार्ट- 01	₹ 89,32,500.00	3/19/2020			Cancelled
1540	2019-20	Sunderpahari	Karmatanr	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम सुन्दरमोड] पंचायत करमाटांड के सुन्दरमोड नदी में चेकडैम का निर्माण। पार्ट- 02	₹ 99,12,300.00	3/19/2020			Cancelled
1541	2019-20	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम मोहनपुर पंचायत तिलाबाद के जलधारा नदी में चेकडैम का निर्माण।	₹ 88,71,900.00	3/19/2020			Cancelled
1542	2019-20	Boarjor	Devipur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बरीडीह बड़ा टोला में सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार। (पंचायत देवीपुर)	₹ 18,72,800.00	3/19/2020			Cancelled
1543	2019-20	Boarjor	Devipur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बरीडीह हड़गर टोला झरना नाला में चेकडैम निर्माण। (पंचायत देवीपुर)	₹ 97,65,400.00	3/19/2020			Cancelled
1544	2019-20	Boarjor	Devipur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बरीडीह बड़ा टोला नाला में चेकडैम निर्माण। (पंचायत देवीपुर)	₹ 86,87,700.00	3/19/2020			Cancelled
1545	2019-20	Boarjor	Devipur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम बरीडीह संधाली टोला में सरकारी पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 23,07,000.00	3/19/2020			Cancelled
1546	2019-20	Boarjor	Amarpur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम माघोमासी] सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 39,72,600.00	3/19/2020			Cancelled
1547	2019-20	Boarjor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Irrigation	बड़ा कैरेलो झरना नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 93,88,600.00	3/19/2020			Cancelled
1548	2019-20	Boarjor	Dumarhil	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम लीटी के जातिया नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 91,81,900.00	3/19/2020			Cancelled
1549	2019-20	Poraiyahat	Birniya	Minor Irrigation	Irrigation	मानिकपुर में तेतरिया बाँध का जीर्णोद्धार। (पंचायत बिरनियाँ)	₹ 81,77,100.00	3/19/2020			Cancelled
1550	2019-20	Poraiyahat	Aakasi	Minor Irrigation	Irrigation	चिरुडीह अकासी में पत्थर खुदाई से बने तालाब में लिफ्ट लगाकर सिंचाई योजना। ¼पंचायत अकासी½	₹ 60,79,700.00	3/19/2020			Cancelled
1551	2019-20	Poraiyahat	Birniya	Minor Irrigation	Irrigation	बिहरजोर मौजा में नकसी बाँध का जीर्णोद्धार (पंचायत बिरनियाँ)	₹ 24,86,200.00	3/19/2020			Cancelled
1552	2019-20	Poraiyahat	Liladah	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा लीलादह में पुरिनिया बांध दाग नो 786 का जीर्णोद्धार (पंचायत लीलादह)	₹ 19,82,800.00	3/19/2020			Cancelled
1553	2019-20	Poraiyahat	Iatta Dikwani	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा बेलडांग में दाग नो 984 में चतरा बांध का जीर्णोद्धार (पंचायत लता दिक्वानी)	₹ 14,25,800.00	3/19/2020			Cancelled
1554	2019-20	Poraiyahat	Banjhi	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा बासमती दाग नो 373 में तलाब का जीर्णोद्धार (पंचायत बांझी)	₹ 19,68,800.00	3/19/2020			Cancelled
1555	2019-20	Godda	Nipuniya	Minor Irrigation	Irrigation	बारिशटाँड़ मौजा के दाग नो 470 में तालाब का जीर्णोद्धार] (पंचायत निपनियाँ)	₹ 19,16,800.00	3/19/2020			Cancelled
1556	2019-20	Poraiyahat	Salaiya	Minor Irrigation	Irrigation	जगुआडीह संधाली msa दाग नो 245 में सुदामा बाँध का जीर्णोद्धार (पंचायत सलैया)	₹ 18,37,300.00	3/19/2020			Cancelled
1557	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	जमडीहा कजरी नदी पर चेकडैम का निर्माण (पंचायत बाँसजोरी)	₹ 96,45,300.00	3/19/2020			Cancelled
1558	2019-20	Sunderpahari	Ghatiyari	Minor Irrigation	Irrigation	तसरिया छिलका डैम से घटियारी तक नहर का जीर्णोद्धार (पंचायत घटियारी)	₹ 44,45,100.00	3/19/2020			Cancelled
1559	2019-20	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Irrigation	ग्राम-बिसनपुर खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण(Sanitary Well)	₹ 10,89,845.00	3/19/2020			Cancelled
1560	2019-20	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Irrigation	ग्राम-फलबड़ीया खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 10,89,845.00	3/19/2020			Cancelled
1561	2019-20	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Irrigation	ग्राम-डुमरती खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 10,89,845.00	3/19/2020			Cancelled
1562	2019-20	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Irrigation	ग्राम-राजाभिटा संधाल टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 10,89,845.00	3/19/2020			Cancelled
1563	2019-20	Boarjor	Bara Boarjor	PHED	Irrigation	ग्राम-छोटा बोआरीजोर संधाली टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1564	2019-20	Boarjor	Lilatari 1	PHED	Irrigation	ग्राम-बीचडुबा खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020			Cancelled
1565	2019-20	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	ग्राम-डोरियो ऊपर टोला में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (Sanitary Well)	₹ 9,13,799.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 4,56,899.00	Completed
1566	2019-20	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-आद्रो खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Work in Progress
1567	2019-20	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	ग्राम-तुलसीपुर खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (HYDT)	₹ 7,60,621.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 0.00	Work in Progress
1568	2019-20	Boarjor	Lilatari 1	PHED	Drinking Water	ग्राम-दिग्धी खास में सोलर आधारित लघु जलापूर्ति निर्माण (DT-90 mtr.)	₹ 4,95,913.00	3/19/2020	10-08-2020	₹ 2,19,798.00	Work in Progress
1569	2019-20	All block	all panchayat	Civil Surgeon	Health	स्वास्थ्य सर्विस में सुधार हेतु चिकित्सक पदाधिकारी/विशेषज्ञ एवं पारा मेडिकल स्टाफ को नियुक्ति	₹ 3,14,51,072.00			₹ 3,14,51,072.00	Completed
1570	2020-21	Godda	Godda Nagar	FCI	Covid-19	प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु (190 MT चावल) क्रय हेतु ।	₹ 42,75,000.00	05-06-2020		₹ 42,75,000.00	Completed
1571	2020-21	Godda	Godda Nagar	FCI	Covid-19	प्रवासी मजदूरों को 190 क्विंटल दाल क्रय हेतु ।	₹ 11,78,000.00	05-12-2020		₹ 11,78,000.00	Completed
1572	2020-21	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम कौआढाब में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1573	2020-21	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम बाँसजोरी रसिक टोला में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1574	2020-21	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम बाँसजोरी रंगा टोला में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1575	2020-21	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम महुआटांड के उपर टोला में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1576	2020-21	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम मंदिलटांड के उपर टोला में वट वृक्ष के पास डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1577	2020-21	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	बेड़ो नदी में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1578	2020-21	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम चतरा में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1579	2020-21	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	ग्राम रक्थो घुट टोला में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1580	2020-21	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम तसरिया में जारमेन घर के पास डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1581	2020-21	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम घटियारी मोमीन टोला के नीचे डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1582	2020-21	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम घटियारी में कन्हाई मरांडी के पास बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1583	2020-21	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम घटियारी फसिया डंगाल मस्जिद के पास डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1584	2020-21	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	ग्राम महुआटांड के नीचे टोला में डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1585	2020-21	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम करमाटांड डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1586	2020-21	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम भालूका में सिंधु देवी के घर के पास डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1587	2020-21	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	ग्राम बड़ा दिग्धी बथान में देना घर के पास डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1588	2020-21	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम रामपुर में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के पास डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1589	2020-21	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	ग्राम रामपुर ठाकुर टोला में बगीचा के पास डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	5/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1590	2020-21	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	ग्राम मोहनपुर में जमाल घर के पास डीप बोरिंग सह चापाकल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1591	2020-21	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	ग्राम बड़ा सिन्द्री में डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1592	2020-21	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम बड़ापुरो में दोमनिक मरण्डी घर के सामने डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1593	2020-21	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम घोडंगाल डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1594	2020-21	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	ग्राम जबरदाहा डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.00	Completed
1595	2020-21	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	डमरूहाट चैक पर डीप बोरिंग सह चापानल निर्माण।	₹ 3,63,010.29	05/27/2020	4/14/2022	₹ 3,48,561.17	Completed
1596	2020-21	Poraiyahat	Pandubathan	PHED	Irrigation	तिलका मांडी कृषि महाविद्यालय पुनसिया में तीन अड् HYDT बोरिंग के साथ चापानल अधिष्ठापन	₹ 11,15,344.00	5/27/2020			Cancelled
1597	2020-21	all block	Godda Nagar	Zila Nazarat	Covid-19	जिला अंतर्गत स्थापित विभिन्न कोरेन्टीन सेन्टरों में मास्क, साबुन, सेनिटाइजर इत्यादि व्यवस्था हेतु।	₹ 27,00,000.00	5-28-2020		₹ 27,00,000.00	Completed
1598	2020-21	Pathargama	Paraspani	Building Division	Sanitation	E/R TOILET AND BATH ROOMS OF GOVT. HOMEOPATHIC COLLEGE & HOSPITAL PARASPANI PATHARGAMA.	₹ 3,26,800.00	06-01-2020	5/19/2021	₹ 2,93,872.00	Completed
1599	2020-21	all block	Godda Nagar	FCI	Covid-19	प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु (200 MT चावल) क्रय हेतु।	₹ 45,00,000.00	06-11-2020		₹ 45,00,000.00	Completed
1600	2020-21	all block	Godda Nagar	JSLPS	Covid-19	मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन हेतु।	₹ 64,95,528.00	6-24-2020	6/30/2020	₹ 64,95,528.00	Completed
1601	2020-21	all block	Godda Nagar	Civil Surgeon	Covid-19	कोविड-19 महामारी के उपचार रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु।	₹ 1,00,00,000.00	07-09-2020		₹ 82,65,752.00	Completed
1602	2020-21	all block	Godda Nagar	Zila Nazarat	Covid-19	कोविड के ईलाज हेतु Godda जिला के सरकारी अस्पतालों में लगाये गये जेनरेटर्स का तथा इलाजरत रोगियों एवं कार्यरत विभिन्न कर्मियों के रहने-खाने एवं आवागमन इत्यादि हेतु।	₹ 10,00,000.00	5-15-2021		₹ 9,94,236.00	Completed
1603	2020-21	All block		Civil Surgeon	Health	स्वास्थ्य सविस में सुधार हेतु चिकित्सक पदाधिकारी/विशेषज्ञ एवं पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति	₹ 4,49,90,288.00			₹ 4,49,90,288.00	Completed
1604	2021-22	Sunderpahari	Bara Sindri	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय तिलयपाड़ा-2 का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2022	₹ 14,65,526.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1605	2021-22	Sunderpahari	Bara Paktari	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय छोटा चामेर का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/24/2022	₹ 16,51,454.00	completed
1606	2021-22	Sunderpahari	Bara Paktari	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय घंघरी का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	2/22/2022	₹ 16,17,887.00	completed
1607	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय गड़ीबन्धा का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2022	₹ 16,20,607.00	Completed
1608	2021-22	Sunderpahari	Bara Sindri	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय मदनी का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/31/2022	₹ 15,96,566.00	Completed
1609	2021-22	Sunderpahari	Karmatanr	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय गमहारों सोनपहाड का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2022	₹ 16,50,712.00	Completed
1610	2021-22	Sunderpahari	Susni	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय सिमलीपाड़ा का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2022	₹ 15,91,457.00	Completed
1611	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय सेनाकतन का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/24/2022	₹ 15,91,457.00	completed
1612	2021-22	Sunderpahari	Susni	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय डुमरपालमपाड़ा का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2022	₹ 15,89,267.00	Completed
1613	2021-22	Sunderpahari	Bara Paktari	Building Division	Education	भवनहीन उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टटकपाड़ा का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/25/2022	₹ 15,46,089.00	Completed
1614	2021-22	Sunderpahari	Bara Sindri	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय शाफी का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2022	₹ 16,23,894.00	Completed
1615	2021-22	Sunderpahari	Bara Sindri	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय जोलो का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/17/2023	₹ 16,47,484.00	Completed
1616	2021-22	Boarigor		Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय जमदाहा जब्दी का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021			Cancelled
1617	2021-22	Sunderpahari	Bara Sindri	Building Division	Education	भवनहीन प्राथमिक विद्यालय बरगो का भवन निर्माण	₹ 16,51,500.00	6/14/2021	3/26/2022	₹ 6,66,696.00	Work in Progress
1618	2021-22	Thakurgangti	Mishargangti	Building Division	Health	Construction of 110 FT. Long Boundary Wall at CHC Thakurgangti	₹ 1,80,500.00	6-25-2021	12/14/2021	₹ 1,80,214.00	Completed
1619	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Covid-19	प्रखण्ड सुन्दरपहाड़ी एवं बोआरिजोर में Child कोविड वार्ड विकसित करने हेतु कार्य। (Play Item, Rack, Colorful Bed sheets etc)	₹ 1,64,708.00	6/26/2021		₹ 87,618.00	Completed
1620	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्दरपहाड़ी में कोविड वार्ड विकसित करने हेतु कार्य।	₹ 75,500.00	6/29/2021	08-04-2021	₹ 75,196.00	Completed
1621	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्दरपहाड़ी में चाइल्ड कोविड वार्ड विकसित करने हेतु कार्य।	₹ 2,26,200.00	6/29/2021	08-04-2021	₹ 2,21,637.00	Completed
1622	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुन्दरपहाड़ी के छत के शेष भाग में (Child कोविड वार्ड छोड़कर) छत पर APP लगाने का कार्य।	₹ 5,95,900.00	6/29/2021	10-03-2021	₹ 5,94,168.00	Completed
1623	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Covid-19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डमरूहाट में कोविड वार्ड विकसित करने हेतु कार्य।	₹ 1,50,700.00	6/29/2021	08-07-2021	₹ 1,50,674.00	Completed
1624	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Covid-19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डमरूहाट में परिसर में Pavour Block & Cattle Catcher लगाने का कार्य।	₹ 4,04,500.00	6/29/2021	10-02-2021	₹ 4,04,500.00	Completed
1625	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Covid-19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डमरूहाट में चाइल्ड कोविड वार्ड हेतु चित्रांकन कार्य	₹ 84,000.00	6/29/2021	08-07-2021	₹ 79,001.00	Completed
1626	2021-22	all block	all Panchayat	Zila Nazarat	Covid-19	सरकारी अस्पतालों के भोजनादि, आवागमन एवं अन्य व्यवस्था के लिए।	₹ 10,00,000.00	7-16-2021		₹ 8,23,644.00	Completed
1627	2021-22	Sunderpahari	all panchayat	DSWO	Welfare of Women with Childen	सुपोषित Godda पोषण संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने हेतु	₹ 65,23,420.00	7-20-2021		₹ 22,56,192.00	Completed
1628	2021-22	Boarigor	Bara Boarigor	Zila Parishad	Covid-19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन , डमरूहाट (सुन्दरपहाड़ी) में कोविड वार्ड हेतु चित्रांकन कार्य	₹ 71,400.00	7/23/2021	09-08-2021	₹ 70,500.00	Completed
1629	2021-22	Boarigor	Bara Boarigor	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन , सुन्दरपहाड़ी में चाइल्ड कोविड वार्ड हेतु चित्रांकन कार्य	₹ 55,000.00	7/23/2021	09-08-2021	₹ 53,000.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1630	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Covid-19	प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, बोआरिजोर में चाइल्ड कोविड वार्ड हेतु चित्राकण कार्य	₹ 38,150.00	7/23/2021	8/23/2021	₹ 38,150.00	Completed
1631	2021-22	Boarigor	Rajabhitta	Zila Parishad	Covid-19	प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, राजाभीठा , बोआरिजोर में Child कोविड वार्ड हेतु चित्राकण कार्य।	₹ 82,100.00	7/23/2021	09-08-2021	₹ 82,100.00	Completed
1632	2021-22	all block	all panchayat	DSO Godda	Education	जिला अन्तर्गत खनन प्रभावित क्षेत्र का प्रतिभा खोज किये जाने हेतु DMFT मद से खेल सामग्री के क्रय हेतु ।	₹ 7,19,138.00	7-23-2021	8/22/2021	₹ 7,19,138.00	Completed
1633	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Infrastructure	डमरूहाट मुख्य पथ चैक से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डमरूहाट तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।	₹ 33,80,300.00	08-03-2021	11/25/2021	₹ 26,40,821.00	Completed
1634	2021-22	Godda	Godda Nagar	Zila Parishad	Infrastructure	Godda प्रखण्ड कार्यालय मुख्य पथ से एफ.सी.आई. गोदाम Godda तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।	₹ 21,94,000.00	08-03-2021	10/18/2021	₹ 16,22,122.00	Completed
1635	2021-22	Mahagama	Basua	Zila Parishad	Infrastructure	Mahagama प्रखण्ड मुख्य पथ से एफ.सी.आई. गोदाम Mahagama तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।	₹ 16,94,200.00	08-03-2021	10/18/2021	₹ 13,19,905.00	Completed
1636	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Infrastructure	सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड मुख्य पथ से एफ.सी.आई. गोदाम, सुन्दरपहाड़ी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।	₹ 24,88,700.00	08-03-2021	10-10-2021	₹ 18,40,078.00	Completed
1637	2021-22	Boarigor	Bara Boarigor	Building Division	Covid-19	E/R of Female and Child Covid ward at CHC Boarigor	₹ 1,81,150.00	08-04-2021	8/24/2021	₹ 1,77,438.00	Completed
1638	2021-22	Boarigor	Bara Boarigor	Building Division	Covid-19	E/R of Male Covid ward at CHC Boarigor	₹ 1,70,450.00	08-04-2021	8/16/2021	₹ 1,41,440.00	Completed
1639	2021-22	Boarigor	Bara Boarigor	Building Division	Covid-19	E/R of Male Covid ward at PHC Rajabhitta	₹ 1,94,400.00	08-04-2021	8/25/2021	₹ 1,94,306.00	Completed
1640	2021-22	Pathargama	Pathargama	Zila Parishad	Health	कुपोषण उपचार केन्द्र पथरगामा के जीर्णोद्धार कार्य।	₹ 1,29,800.00	8/18/2021	09-12-2021	₹ 1,19,537.00	Completed
1641	2021-22	all block	all Panchayat	Vikas Sakha	Health	Godda जिला के 30,000 (तीस हजार) वैसे बी.पी.एल. परिवारों, जिसके पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी सदस्यों के द्वारा बट्टक.19 टीका का दोनों डोज ले लिया गया है, को प्रोत्साहन के रूप में लोहे का एक-एक कढ़ाई DMFT मद की राशि से क्रय हेतु ।	₹ 74,99,700.00	8-18-2021	9/23/2024	₹ 37,49,850.00	Completed
1642	2021-22	Boarigor	Bara Boarigor	Special Division	Infrastructure	PWD सड़क से श्रम विभाग कार्यालय होते हुए रेल पुल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 8,07,537.00	8/19/2021	11/19/2021	₹ 8,02,058.00	Completed
1643	2021-22	Boarigor	Bara Sripur	Special Division	Infrastructure	ग्राम कंदनिया जेठो टोला से REO रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 13,44,349.00	8/19/2021	12/22/2021	₹ 10,48,592.00	Completed
1644	2021-22	Boarigor	Bara Sripur	Special Division	Infrastructure	बड़ाश्रीपुर REO रोड से मूरली टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 15,08,770.00	8/19/2021	12/19/2021	₹ 14,94,349.00	Completed
1645	2021-22	Boarigor	Rajabhitta	Special Division	Infrastructure	ग्राम उपरबंधा विरसा मुंडा चबुतरा से शेष भाग में पी.सी.सी. निर्माण।	₹ 4,41,900.00	8/19/2021	11/19/2021	₹ 4,41,417.00	Completed
1646	2021-22	Boarigor	Bara Dumarhil	Special Division	Infrastructure	बड़ा डुमरहील पंचायत भवन से बड़ी नहर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 20,82,000.00	8/19/2021	12/22/2021	₹ 20,78,106.00	Completed
1647	2021-22	Boarigor	Rajabhitta	Special Division	Infrastructure	ग्राम अमझोर में पत्ताटांड पटवार मुर्मू खेत के पास गाईडवाल निर्माण।	₹ 21,24,200.00	8/19/2021	12/19/2021	₹ 21,15,159.00	Completed
1648	2021-22	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम पिपरा स्कूलटोला में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 21,01,500.00	8/19/2021	12/19/2022	₹ 15,52,853.00	Completed
1649	2021-22	Sunderpahari	Bansjori	Special Division	Infrastructure	ग्राम पहाड़पुर रक्सो टोला से REO रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 12,50,500.00	8/19/2021	12/19/2021	₹ 12,38,271.00	Completed
1650	2021-22	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Infrastructure	ग्राम घटियारी मोमिनटोला पुराना हटिया से पुलिया तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 15,00,400.00	8/19/2021	12/19/2021	₹ 14,52,080.00	Completed
1651	2021-22	Sunderpahari	Paharpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम लादापाथर में शेष भाग पर पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 12,50,500.00	8/19/2021	12/19/2021	₹ 12,36,271.00	Completed
1652	2021-22	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Infrastructure	ग्राम तसरिया में मनील अंसारी घर से बांसगाछ तक गाईडवाल निर्माण।	₹ 11,20,400.00	8/19/2021	2/15/2022	₹ 11,20,366.00	Completed
1653	2021-22	Sunderpahari	Paharpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम मानसोकरा नाला में पुलिया के पास गाईडवाल निर्माण।	₹ 9,60,300.00	8/19/2021	01-02-2022	₹ 9,59,340.00	Completed
1654	2021-22	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Infrastructure	ग्राम घटियारी मंडल घर के सामने नहर में गाईडवाल निर्माण।	₹ 12,00,400.00	8/19/2021	12/19/2021	₹ 12,00,397.00	Completed
1655	2021-22	Pathargama	Pathargama	Zila Parishad	Infrastructure	पथरगामा मुख्य सड़क F.C.I. गोदाम तक पहुँच पथ एवं पार्किंग स्थल निर्माण कार्य।	₹ 15,88,600.00	8/21/2021	4/22/2022	₹ 12,29,655.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1656	2021-22	Boarjor	Rajabhitta	Zila Parishad	Infrastructure	राजाभीठा F.C.I गोदाम में पाकिंग स्थल एवं अदद पुलिया निर्माण कार्य।	₹ 9,62,500.00	8/21/2021	04-09-2022	₹ 9,62,500.00	Completed
1657	2021-22	Boarjor	Rajabhitta	Zila Parishad	Infrastructure	राजाभीठा मुख्य सड़क F.C.I गोदाम तक पहुँच पथ निर्माण कार्य।	₹ 23,02,300.00	8/21/2021	04-09-2022	₹ 16,68,916.00	Completed
1658	2021-22	Thakurgangti	Runji	Zila Parishad	Infrastructure	ठाकुरगंगटी F.C.I गोदाम में पाकिंग स्थल निर्माण कार्य।	₹ 13,37,000.00	8/21/2021	01-08-2022	₹ 13,34,291.00	Completed
1659	2021-22	Boarjor	Bara Boarjor	Zila Parishad	Infrastructure	बोआरीजोर मुख्य सड़क F.C.I गोदाम तक पहुँच पथ निर्माण एवं पाकिंग स्थल निर्माण कार्य।	₹ 16,61,200.00	8/21/2021	04-11-2022	₹ 14,60,281.00	Completed
1660	2021-22	Meharma	Meharma	Zila Parishad	Infrastructure	मेहरमा मुख्य सड़क F.C.I गोदाम तक पहुँच पथ एवं पाकिंग स्थल निर्माण कार्य।	₹ 24,97,100.00	8/21/2021	04-11-2022	₹ 19,68,037.00	Completed
1661	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Covid-19	Laying of cable 240 Mtrs and 50 Mtrs from Tranformer to Sadar Hospital	₹ 4,62,300.00	8/25/2021	10/28/2022	₹ 3,69,793.00	Completed
1662	2021-22	Godda	Machhiya Simada	NREP	Infrastructure	ग्राम मालिनी हाई स्कूल में पहुँच पथ निर्माण।	₹ 17,19,000.00	8/27/2021	1/24/2022	₹ 17,18,829.00	Completed
1663	2021-22	Godda		NREP	Infrastructure	ग्राम लसोतिया ग्रामीण सड़क निर्माण।	₹ 27,23,100.00	8/27/2021	1/24/2022	₹ 20,96,787.00	Completed
1664	2021-22	Godda	Pandubathan	NREP	Infrastructure	ग्राम जमुआ ग्रामीण सड़क निर्माण।	₹ 27,23,100.00	8/27/2021	1/24/2022	₹ 20,29,464.00	Completed
1665	2021-22	Godda	Gorsanda	NREP	Infrastructure	ग्राम बारा ग्रामीण सड़क निर्माण।	₹ 23,46,500.00	8/27/2021			Cancelled
1666	2021-22	Godda	Amla	NREP	Infrastructure	ग्राम कुशमहरा ग्रामीण पी.सी.सी. पथ निर्माण	₹ 24,99,900.00	8/27/2021			Cancelled
1667	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Infrastructure	छोटा कल्हाजोर कड़म्बा टोला में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 24,81,200.00	09-04-2021	4/21/2022	₹ 24,76,740.00	Completed
1668	2021-22	Sunderpahari	Ghatiyari	Zila Parishad	Infrastructure	महुआटांड बड़ा टोला में जीतन मरांडी के घर से करमटोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 20,84,800.00	09-04-2021	2/13/2022	₹ 20,80,192.00	Completed
1669	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Infrastructure	कुशमहा ताला टोला से मांड्री टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 17,73,700.00	09-04-2021	1/25/2022	₹ 17,71,635.00	Completed
1670	2021-22	Sunderpahari	Karmatanr	Zila Parishad	Infrastructure	सुन्दरमोड़ बारू टोला में शेष भाग पर पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 11,64,100.00	09-04-2021	1/18/2023	₹ 11,62,051.00	Completed
1671	2021-22	Sunderpahari	Bara Dhamni	Zila Parishad	Infrastructure	बड़ा धमनी कुम्हार टोला से चुक्का टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 9,97,300.00	09-04-2021	01-09-2022	₹ 9,94,232.00	Completed
1672	2021-22	all block	all Panchayat	BDO	Covid-19	Covid-19 टीकाकरण करने के उद्देश्य से उपयोग किये जा रहे मोबाइल वाहनों के परिचालन एवं ईंधन इत्यादि में व्यय।	₹ 18,00,000.00	9/16/2021		₹ 18,00,000.00	Completed
1673	2021-22	Boarjor	Kusumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम पंचायत-कुसुमघाटी के ग्राम महुआबधान में पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से गाँव तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 33,67,500.00	9/23/2021	2/25/2022	₹ 33,67,495.00	Completed
1674	2021-22	Boarjor	Kusumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम कुसुमघाटी में कुलदीप साह के खेत से पीपल पेड़ होते हुए नदी जाने वाली पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 79,69,625.00	9/23/2021	2/25/2022	₹ 71,45,683.00	Completed
1675	2021-22	Boarjor	Lilatar 1	Special Division	Infrastructure	ग्राम पंचायत-लीलतरी 01 के ग्राम हरकट्टा में शेष भाग में पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 35,68,100.00	9/23/2021	2/25/2022	₹ 35,02,030.00	Completed
1676	2021-22	Boarjor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम पंचायत-दलदली गोपालपुर के ग्राम दलदली में बाड़ी टोला से सिजुआ तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण।	₹ 28,03,800.00	9/23/2021	2/25/2022	₹ 27,30,866.00	Completed
1677	2021-22	Boarjor	Kusumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम छोटा धानाबिन्दी में शेष भाग में पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 51,94,420.00	9/23/2021	2/25/2022	₹ 51,15,975.00	Completed
1678	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Special Division	Irrigation	ग्राम इमरू पंचायत कुशमहा के सुअरकट्टा जोरिया में चेकडैम का निर्माण।	₹ 45,28,000.00	9/28/2021	6/30/2022	₹ 45,16,367.00	Completed
1679	2021-22	Thakurgangti	amarpur	Special Division	Infrastructure	ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत नयाचक पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से रंगायचक होते हुए झरकुसिया तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 23,20,900.00	9/28/2021	03-06-2022	₹ 23,19,530.00	Completed
1680	2021-22	Sunderpahari	Kushmaha	Special Division	Irrigation	ग्राम बरियारपुर, पंचायत कुसमहा के बरियारपुर जोरिया में चेकडैम का निर्माण।	₹ 61,62,400.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 61,49,447.00	Completed
1681	2021-22	Mahagama	Lahthi	Special Division	Infrastructure	Mahagama प्रखण्ड अन्तर्गत घाट भागाबांध में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 55,39,900.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 55,33,598.00	Completed
1682	2021-22	Meharma	Dhankuriya	Special Division	Infrastructure	ग्राम बीरनगर में दास मरांडी घर से इमली पोखर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 24,24,500.00	9/28/2021	2/25/2022	₹ 23,48,890.00	Completed
1683	2021-22	Thakurgangti	Baniyadih	Special Division	Infrastructure	मुख्य सड़क बनियाडीह से शमशानघाट तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 28,16,700.00	9/28/2021	2/25/2022	₹ 14,08,350.00	Completed
1684	2021-22	Meharma	Meharma	Special Division	Infrastructure	मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत मेहरमा मुख्य बाजार के मुख्य सड़क से शीतला स्थान तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 22,86,000.00	9/28/2021	2/25/2022	₹ 22,78,545.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1685	2021-22	Pathargama	Gangtakla	Special Division	Infrastructure	पथरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत गंगटाकला गांव के जीयाजोरी पुल से धनेश्वर मंडल घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 30,49,800.00	9/28/2021	3/30/2022	₹ 30,30,215.00	Completed
1686	2021-22	Thakurgangti	Bhagaiya	Special Division	Infrastructure	ग्राम हीरा खुटहरी में प्राथमिक स्कूल, हीरा खुटहरी से दुर्गा स्थान होते हुए मेन रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 19,38,100.00	9/28/2021	2/25/2022	₹ 19,24,557.00	Completed
1687	2021-22	Basantrai	Bodra	Special Division	Infrastructure	ग्राम बोदरा में मुख्य पथ फुल झा घर से गुडुडी झा घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 11,40,200.00	9/28/2021	03-08-2022	₹ 11,25,514.00	Completed
1688	2021-22	Godda	Lobandha	Special Division	Infrastructure	Godda प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम छोटी लोबन्धा में प्रेमकान्त शर्मा घर से लक्ष्मीकला मोड़ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 51,30,900.00	9/28/2021	4/28/2022	₹ 47,63,290.00	Completed
1689	2021-22	Boarjor	Devipur	Special Division	Irrigation	ग्राम बरीडीह बड़ा टोला में चेकडैम का निर्माण।। (पंचायत देवीपुर)	₹ 72,73,000.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 71,31,642.00	Completed
1690	2021-22	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	बड़ा कैरेलो झरना नाला में चेकडैम निर्माण। (पं. बड़ा अमपुर)	₹ 75,28,100.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 74,94,986.00	Completed
1691	2021-22	Boarjor	Bara Dumarhil	Special Division	Irrigation	ग्राम लीटी के जातिया नाला में चेकडैम निर्माण। (पं.-बड़ा डुमरहील)	₹ 79,31,500.00	9/28/2021	7/26/2022	₹ 75,42,244.00	Completed
1692	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Special Division	Irrigation	ग्राम गड़ीडीह नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 60,99,000.00	9/28/2021	6/30/2022	₹ 58,30,849.00	Completed
1693	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Special Division	Irrigation	ग्राम पोखरिया में चेकडैम निर्माण।	₹ 52,27,400.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 52,19,846.00	Completed
1694	2021-22	Sunderpahari	Bansjori	Special Division	Irrigation	ग्राम बड़ा नदी जागौर, पंचायत बांसजोरी के हरना नदी में चेकडैम का निर्माण।	₹ 52,46,400.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 52,10,100.00	Completed
1695	2021-22	Sunderpahari	Karmatanr	Special Division	Irrigation	ग्राम सुन्दरमोड़, पंचायत करमाटांड के सुन्दरमोड़ नदी में चेकडैम का निर्माण। पार्ट- 01	₹ 61,86,500.00	9/28/2021	8/30/2022	₹ 61,74,764.00	Completed
1696	2021-22	Sunderpahari	Karmatanr	Special Division	Irrigation	ग्राम सुन्दरमोड़, पंचायत करमाटांड के सुन्दरमोड़ नदी में चेकडैम का निर्माण। पार्ट- 02	₹ 50,61,600.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 50,54,074.00	Completed
1697	2021-22	Sunderpahari	Bansjori	Special Division	Irrigation	जमडीहा कजरी नदी पर चेकडैम का निर्माण (पंचायत बांसजोरी)	₹ 81,70,800.00	9/28/2021	07-04-2022	₹ 81,63,394.00	Completed
1698	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Special Division	Irrigation	कैरासोल नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 27,67,000.00	10/16/2021	6/26/2022	₹ 27,61,938.00	Completed
1699	2021-22	Sunderpahari	Bara Sindri	Special Division	Irrigation	ग्राम बड़ा सिंदरी, के मोहली नदी में चेकडैम का निर्माण।	₹ 46,05,500.00	10/16/2021	07-04-2022	₹ 45,99,569.00	Completed
1700	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Special Division	Irrigation	ग्राम मोहनपुर पंचायत तिलाबाद के जलधारा नदी में चेकडैम का निर्माण।	₹ 65,24,000.00	10/16/2021	6/26/2022	₹ 65,15,710.00	Completed
1701	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Special Division	Irrigation	लेबड़ा चैक के पास चेकडैम निर्माण।	₹ 69,40,300.00	10/16/2021	07-07-2022	₹ 69,33,838.00	Completed
1702	2021-22	Sunderpahari	Bansjori	Special Division	Irrigation	ग्राम सबलपुर जागौर, पंचायत बांसजोरी के सबलपुर जोरिया में चेकडैम का निर्माण।	₹ 66,09,300.00	10/16/2021	7/28/2022	₹ 66,06,529.00	Completed
1703	2021-22	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Irrigation	तसरिया छिलका डैम से घटियारी तक नहर का जीर्णोद्धार (पंचायत घटियारी)	₹ 15,04,000.00	10/16/2021	07-04-2022	₹ 12,84,287.00	Completed
1704	2021-22	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम माघोमासी, सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार। (पंचायत बड़ा अमपुर)	₹ 72,99,900.00	10/16/2021	6/26/2022	₹ 72,61,177.00	Completed
1705	2021-22	Boarjor	Devipur	Special Division	Irrigation	ग्राम बरीडीह बड़ा टोला में सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार। (पंचायत देवीपुर)	₹ 29,49,900.00	10/16/2021	07-04-2022	₹ 25,52,368.00	Completed
1706	2021-22	Boarjor	Devipur	Special Division	Irrigation	ग्राम बरीडीह संथाली टोला में सरकारी पोखर का जीर्णोद्धार। (पंचायत देवीपुर)	₹ 22,45,300.00	10/16/2021	07-04-2022	₹ 22,00,068.00	Completed
1707	2021-22	Godda	Godda Nagar	SP Godda	Others	CCTV कैमरा अधिष्ठापन एवं रख-रखाव, Traffic Controlling Equipment क्रय, 02 ड्रोन कैमरा क्रय करने हेतु	₹ 59,43,484.00	10-20-2021	3/15/2022	₹ 56,90,739.00	Completed
1708	2021-22	Boarjor	Bara Boarjor	Special Division	Infrastructure	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बोआरीजोर में पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 41,74,900.00	10/22/2021	7/28/2022	₹ 41,57,031.00	Completed
1709	2021-22	Godda	Godda Nagar	Zila Nazarat	Covid-19	सरकारी अस्पतालों के भोजनादि, आवागमन एवं अन्य व्यवस्था के लिए।	₹ 2,50,000.00	10-22-2021		₹ 2,50,000.00	Completed
1710	2021-22	Sunderpahari	Bansjori	Special Division	Irrigation	ग्राम पंचायत- बांसजोरी के ग्राम चतरा में "कजरी जोरिया में चेकडैम निर्माण"	₹ 64,22,300.00	10/25/2021	3/30/2022	₹ 62,59,459.00	Completed
1711	2021-22	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम छोटा अमरपुर (पुराना बस्ती) में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 8,42,666.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1712	2021-22	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम छोटा अमरपुर में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,95,420.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1713	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम भालगोड़ा में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,95,420.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1714	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम भगवानपुर में (डुमरी महुआ पेड़ के पास)Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,48,174.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1715	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम बड़ा बरारो में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,95,420.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1716	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम बड़ा मालभीठा में (करकट नदी के पास)Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,48,174.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1717	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम भगवानपुर में (जाहेर थान के पास)Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,48,174.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1718	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम बड़ा अमरपुर (हेसा टोला) में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 8,42,666.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1719	2021-22	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Irrigation	ग्राम बड़ा अमरपुर (मुर्गाबनी टोला) में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 8,42,666.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1720	2021-22	Boarijor	Dumariya	Special Division	Irrigation	ग्राम डुमरिया भाग-2 में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 8,42,666.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1721	2021-22	Boarijor	Dumariya	Special Division	Irrigation	ग्राम लोहा तांबा में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,48,174.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1722	2021-22	Boarijor	Dumariya	Special Division	Irrigation	ग्राम डुमरिया में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 8,42,666.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1723	2021-22	Boarijor	Rajabhitta	Special Division	Irrigation	ग्राम राजाभीठा भाग-1 में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,95,420.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1724	2021-22	Boarijor	Rajabhitta	Special Division	Irrigation	ग्राम राजाभीठा भाग-2 में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,95,420.00	10/30/2021	3/30/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1725	2021-22	Boarijor	Rajabhitta	Special Division	Irrigation	ग्राम राजाभीठा भाग-3 में Solar Micro Lift Irrigation योजना का निर्माण।	₹ 7,95,420.00	10/30/2021	6/27/2022	₹ 6,94,392.00	Completed
1726	2021-22	Sunderpahari		NREP	Skill Development	Tasar Reeling Activity के लिए "Common Facility Centre का निर्माण"	₹ 80,45,000.00	11-01-2021	6/26/2024	₹ 79,07,598.00	Completed
1727	2021-22	Sunderpahari		NREP	Skill Development	सखुआ पत्ता संग्रहण एवं सखुआ पत्ता प्लेट मशीन का अधिष्ठापन	₹ 49,45,000.00	11-01-2021	6/23/2024	₹ 49,45,000.00	Completed
1728	2021-22	Poraiyahat	Poraiyahat	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, Poraiyahat में चाईल्ड कोविड वार्ड हेतु चित्रांकन कार्य।	₹ 1,03,150.00	11-03-2021		₹ 1,03,150.00	Completed
1729	2021-22	Pathargama	Pathargama	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा में चाईल्ड कोविड वार्ड हेतु चित्रांकन कार्य।	₹ 58,350.00	11-03-2021		₹ 58,350.00	Completed
1730	2021-22	Godda	Godda Nagar	Zila Parishad	Covid-19	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, Godda में चाईल्ड कोविड वार्ड हेतु चित्रांकन कार्य।	₹ 1,83,250.00	11-03-2021		₹ 1,82,650.00	Completed
1731	2021-22	Godda	Nipaniya	Special Division	Irrigation	बारिशटाँड़ मौजा के दाग न0 470 में तालाब का जीर्णोद्धार	₹ 10,06,500.00	11-03-2021	4/29/2022	₹ 9,32,712.00	Completed
1732	2021-22	Poraiyahat	Liladah	Special Division	Irrigation	मौजा लीलादह में पुरिनियाँ बाँध दाग न0 786 का जीर्णोद्धार	₹ 35,67,400.00	11-03-2021	6/29/2022	₹ 35,48,265.00	Completed
1733	2021-22	Meharma	Lakarmara	Special Division	Irrigation	ग्राम दरियापुर में दरगाह पोख का जीर्णोद्धार	₹ 37,63,800.00	11-03-2021	12/13/2022	₹ 37,41,345.00	Completed
1734	2021-22	Poraiyahat	Lata Dikwani	Special Division	Irrigation	मौजा बेलडांग में दाग न0 984 में चतरा बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 43,00,700.00	11-03-2021	7/26/2022	₹ 38,64,166.00	Completed
1735	2021-22	Poraiyahat	Salaiya	Special Division	Irrigation	जगुआडीह संथाली में दाग न.- 245 में सुदामा बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 40,53,400.00	11-03-2021	6/27/2022	₹ 40,01,053.00	Completed
1736	2021-22	Poraiyahat	Birniya	Special Division	Irrigation	बिहरजोर मौजा में नकसी बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 17,81,200.00	11-03-2021	07-07-2022	₹ 17,75,055.00	Completed
1737	2021-22	Poraiyahat	Birniya	Special Division	Irrigation	मानिकपुर में तेंतरिया बाँध का जीर्णोद्धार	₹ 34,83,000.00	11-03-2021	6/27/2022	₹ 17,41,500.00	Completed
1738	2021-22	Poraiyahat	Banjhi	Special Division	Irrigation	मौजा बासमती दाग न0 373 में तलाब का जीर्णोद्धार	₹ 33,39,400.00	11-03-2021	7/26/2022	₹ 30,59,405.00	Completed
1739	2021-22	Poraiyahat	Birniya	NREP	Infrastructure	बिहारीजोर में मारवाड़ी मांझी के घर से धोबिया घाट तक तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 49,48,700.00	11-03-2021	3/20/2022	₹ 48,11,470.00	Completed
1740	2021-22	Poraiyahat	Ratanpur	NREP	Infrastructure	जगरनाथपुर बजरंगबली मंदिर से सत्संग मन्दिर तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 50,96,600.00	11-03-2021	3/20/2022	₹ 50,26,899.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1741	2021-22	Poraiyahat	Asari Madhuri	NREP	Infrastructure	माधुरी दुर्गा मंदिर से ताराकान्त झा के घर तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 33,19,500.00	11-03-2021	3/20/2022	₹ 32,65,574.00	Completed
1742	2021-22	Poraiyahat	Banjhi	NREP	Infrastructure	सरविन्धा स्कूल से मोहली टोला तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 27,33,100.00	11-03-2021	3/20/2022	₹ 26,13,474.00	Completed
1743	2021-22	Godda	Machhiya Simada	NREP	Infrastructure	REO रोड से मालिनी से शिव मंदिर तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 13,57,200.00	11-03-2021	3/21/2022	₹ 13,16,960.00	Completed
1744	2021-22	Mahagama	Sinpur	NREP	Infrastructure	सचिदानंद घर से श्याम पासवान घर तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 7,50,200.00	11-03-2021	3/21/2022	₹ 7,42,597.00	Completed
1745	2021-22	Meharma	Balbadda	NREP	Infrastructure	अनिल महतो के घर से भागवत पासवान के घर तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 10,88,200.00	11-03-2021	3/21/2022	₹ 10,76,111.00	Completed
1746	2021-22	Meharma	Khironthi	NREP	Infrastructure	फिटागी रजक के घर से मेन रोड तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 3,30,000.00	11-03-2021	3/21/2022	₹ 1,65,000.00	Completed
1747	2021-22	Mahagama	Khadharamal	NREP	Infrastructure	जंगल पंडित घर से स्कूल होते हुए बिजली देवी के घर तक शेष भाग में पी.सी.सी. पथ का निर्माण।	₹ 2,73,900.00	11-03-2021	3/21/2022	₹ 2,71,206.00	Completed
1748	2021-22	Meharma	Madhura	NREP	Infrastructure	मधुरा में काली स्थान के पास नाला में पूल का निर्माण।	₹ 6,70,200.00	11-03-2021	04-11-2022	₹ 6,63,153.00	Completed
1749	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Covid-19	Repair and Renovation of 2 Nos. Toilet in first floor with mosaic/marble cutting in floor etc. at Sadar Hospital, Godda	₹ 2,15,200.00	11/20/2021	7/18/2021	₹ 2,15,141.00	Completed
1750	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Covid-19	Urgent work of Bamboo shed for Guard and cover of DCHC by profile sheet at Sadar Hospital Campus, Godda	₹ 52,400.00	11/20/2021	7/13/2021	₹ 52,328.00	Completed
1751	2021-22	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Covid-19	Additional work on the thrace floor at CHC, Poraiyahat, Godda.	₹ 16,76,833.00	11/20/2021	09-01-2021	₹ 12,38,593.00	Completed
1752	2021-22	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Covid-19	Additional work in Internal Courtyard at CHC, Poraiyahat, Godda.	₹ 8,22,467.00	11/20/2021	8/20/2021	₹ 7,66,447.00	Completed
1753	2021-22	Pathargama	Paraspani	Building Division	Covid-19	Establishment of RTPCR Lab, Approach road in the campus of Homeopathic Medical College, Paraspani, Dist. Godda for the year 2021-22	₹ 9,37,400.00	11/20/2021	8/26/2021	₹ 9,27,372.00	Completed
1754	2021-22	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Covid-19	चिकित्सीय मशीन उपकरण एवं समग्रियों के क्रय हेतु	₹ 30,40,000.00	11/20/2021		₹ 13,36,152.00	Completed
1755	2021-22	Basantrai	Derma	Building Division	Education	ग्राम कपेटा में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	11/22/2021	05-01-2022	₹ 13,67,977.00	Completed
1756	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	सदर अस्पताल, गोड्डा के द्वितीय तल का निर्माण एवं दो अदद लिफ्ट आधिष्ठापन कार्य	₹ 4,54,14,000.00	11/22/2021	3/22/2023	₹ 4,41,67,178.00	Completed
1757	2021-22	Boarigor	Daldali Gopalpur	Building Division	Education	ग्राम ईश्वरचक में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	11/22/2021	05-08-2022	₹ 13,46,014.00	Completed
1758	2021-22	Mahagama	Samri	Building Division	Education	ग्राम समरी में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	11/22/2021	05-08-2022	₹ 12,84,930.00	Completed
1759	2021-22	Poraiyahat	Bhatonda	Building Division	Education	ग्राम हाथी हरियारी में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	11/22/2021	05-01-2022	₹ 13,46,720.00	Completed
1760	2021-22	Sunderpahari	Bara Dhamni	Building Division	Education	ग्राम धमनी बाजार में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	11/22/2021	09-12-2022	₹ 12,49,371.00	Completed
1761	2021-22	Boarigor	Mehgi	Building Division	Infrastructure	बोआरीजोर प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पाकिग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	11/25/2021	11/16/2022	₹ 1,43,58,897.00	Completed
1762	2021-22	Pathargama	Gangtakla	Building Division	Infrastructure	पथरगामा प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पाकिग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	11/25/2021	11-09-2022	₹ 66,71,668.00	Work in Progress
1763	2021-22	Thakurgangti	Mishargangti	Building Division	Infrastructure	ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पाकिग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	11/25/2021	11/16/2022	₹ 24,45,485.00	Work in Progress
1764	2021-22	Mahagama	Wishwaskhani	Building Division	Infrastructure	Mahagama प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पाकिग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	11/25/2021	11/16/2022	₹ 1,31,05,826.00	Completed
1765	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Building Division	Infrastructure	सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पाकिग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	11/25/2021	11/19/2024	₹ 75,50,000.00	Work in Progress
1766	2021-22	Basantrai	Kadma	Building Division	Infrastructure	बसंतराय प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पाकिग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	12-11-2021	01-01-2023	₹ 1,46,36,831.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1767	2021-22	Meharma	Ithari	Building Division	Infrastructure	मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पार्किंग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	12-11-2021	4/25/2023	₹ 75,50,000.00	Completed
1768	2021-22	Poraiyahat	Sakri Fulwar	Building Division	Infrastructure	Poraiyahat प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पार्किंग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	12-11-2021	05-04-2023	₹ 52,16,269.00	Work in Progress
1769	2021-22	Godda	Pandubathan	Building Division	Infrastructure	Godda प्रखण्ड अन्तर्गत 1000 MT अनाज गोदाम का निर्माण कार्य (पार्किंग एवं शेड की व्यवस्था सहित)	₹ 1,51,00,000.00	12-11-2021	4/25/2023	₹ 1,43,79,935.00	Completed
1770	2021-22	all block	all Panchayat	BDO	Covid-19	Covid-19 टीकाकरण करने के उद्देश्य से उपयोग किये जा रहे मोबाइल वाहनों के परिचालन एवं ईंधन इत्यादि में व्यय ।	₹ 7,00,000.00	12-21-2021		₹ 7,00,000.00	Completed
1771	2021-22	Poraiyahat	Pindrahat	JSLPS	Skill Development	Distillation Plant/Unit का	₹ 15,01,562.00	01-10-2022	04-09-2022	₹ 15,01,562.00	Completed
1772	2021-22	Sunderpahari	Tilabad	Building Division	Health	Construction of PSA Oxygen Plant at CHC Sunderphari	₹ 13,40,700.00	1/25/2022	3/17/2022	₹ 12,26,328.00	Completed
1773	2021-22	Meharma	Amjora Phirozpur	NREP	Infrastructure	मौजा गोविन्दपुर दाग न० 23 पर इम्प्रीरियम सह शॉपिंग कम्प्लेक्स निर्माण ।	₹ 22,77,500.00	02-11-2022	07-07-2022	₹ 22,76,362.00	Completed
1774	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Repair of room for child care covid 19 phase 3 at sadar hospita Godda	₹ 82,900.00	2/26/2022	9/28/2022	₹ 41,450.00	Completed
1775	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Covid-19	laying of cable in between transformer to PSA Plant and laying of paver block around PSA Plant at Sadar hospital Godda	2,49,950.00	2/26/2022	4/17/2022	₹ 2,49,937.00	Completed
1776	2021-22	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Covid-19	Cable wiring from transformer to PSA OGP Plant and internal electrification work , new PSA OGP plant at Cummunity Health center Poraiyahat	2,49,500.00	2/26/2022	4/17/2022	₹ 2,48,256.00	Completed
1777	2021-22	Sunderpahari	Goradih	Building Division	Infrastructure	पर्यटन स्थल दामाकोल जलप्रपात पर वन विभाग के नियमों के अनुकूल अतिथि गृह का निर्माण (थाना -7, दाग न -80)	₹ 2,47,07,954.00	03-07-2022		₹ 0.00	Not Started
1778	2021-22	Mahagama	Basua	PHED	Drinking Water	जवाहर नवोदय विद्यालय, ललमटिया में पेयजल की व्यवस्था।	₹ 17,08,944.00	03/22/2022	05-05-2023	₹ 16,35,619.00	Completed
1779	2021-22	Godda	Godda Nagar	Building Division	Skill Development	सिविल सर्जन कार्यालय, Godda कैम्पस में Emporium building का निर्माण	₹ 68,18,000.00	3/22/2022			Cancelled
1780	2021-22	Boarijor	Rajabhitta	Building Division	Infrastructure	राजाभीठा मे लेम्पस भवन निर्माण (थाना न० -09 , दाग न० -741)	₹ 23,98,000.00	3/23/2022	12/16/2023	₹ 22,54,966.00	Completed
1781	2021-22	Meharma	Meharma	Building Division	Infrastructure	1000 MT मेहरमा गोदाम के मरम्मत एवं रंग रोगन कार्य ।	₹ 1,18,500.00	3/26/2022	4/27/2022	₹ 1,18,226.00	Completed
1782	2021-22	Sunderpahari	Bara Paktari	Special Division	Others	भूसकी (बलमोको) मे हाथी रोधक सौर ऊर्जा संचालित तार घेरान कार्य ।	₹ 21,78,756.00	3/26/2022			Cancelled
1783	2021-22	Sunderpahari	Kairasol	Special Division	Others	पालेम डुमर मे हाथी रोधक सौर ऊर्जा संचालित तार घेरान कार्य ।	₹ 21,18,235.00	3/26/2022			Cancelled
1784	2021-22	Sunderpahari	Karmatanr	Special Division	Others	गोगा मे हाथी रोधक सौर ऊर्जा संचालित तार घेरान कार्य ।	₹ 20,78,756.00	3/26/2022			Cancelled
1785	2021-22	Sunderpahari	Karmatanr	Special Division	Others	गोसमरा मे हाथी रोधक सौर ऊर्जा संचालित तार घेरान कार्य ।	₹ 24,20,840.00	3/26/2022			Cancelled
1786	2021-22	Boarijor	Rajabhitta	Building Division	Infrastructure	पर्यटन स्थल सुन्दरडैम पर वन विभाग के नियमों के अनुकूल अतिथि गृह बनाने का प्रस्ताव। (थाना -22, दाग न -22)	₹ 2,47,07,954.00	03-07-2022		₹ 0.00	Cancel
1787	2021-22	All block		Civil Surgeon	Health	स्वास्थ्य सर्विस में सुधार हेतु चिकित्सक पदाधिकारी/विशेषज्ञ एवं पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति	₹ 1,79,27,428.00			₹ 1,79,27,428.00	Completed
1788	2021-22	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Covid-19	कोविड केयर सेन्टर सिकटिया एवं डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सदर अस्पताल Godda के कोविड वार्डों के अंदर जाकर कार्य करने वाले चिकित्सकों पारा चिकित्सा कर्मियों वार्ड बाँय एवं सफाई कर्मियों को निम्न दर के आधार पर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु।	₹ 8,87,250.00			₹ 8,87,250.00	Completed
1789	2021-22	All block	all Panchayat	BDO	Covid-19	Covid-19 टीकाकरण करने के उद्देश्य से उपयोग किये जा रहे मोबाइल वाहनों के परिचालन एवं ईंधन इत्यादि में व्यय ।	₹ 18,00,000.00			₹ 18,00,000.00	Completed
1790	2022-23	Boarijor	Dumariya	REO	Infrastructure	छोटा सिन्नी मुख्य सड़क से बांध गोड़ा पहाड़िया टोल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-850 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 61,30,028.00	9/24/2022	08-09-2023	₹ 30,65,014.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1791	2022-23	Boarjor	Jirli	REO	Infrastructure	PWD सड़क गोराडीह से गोराडीह मुस्लिम टोला तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। पार्ट-01 दो अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई-370 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 28,94,517.00	9/24/2022	6/13/2023	₹ 14,47,258.50	Completed
1792	2022-23	Boarjor	Jirli	REO	Infrastructure	PWD सड़क गोराडीह से गोराडीह मुस्लिम टोला तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। पार्ट-02 तीन अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई-330 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 29,13,333.00	9/24/2022	6/13/2023	₹ 14,56,666.50	Completed
1793	2022-23	Mahagama	Basua	Building Nigam	Health	जिलान्तर्गत महागामा अनुमंडल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (50 बेड) के नये भवन निर्माण	₹ 24,00,74,400.00	3/23/2022	11/18/2024	₹ 23,71,12,304.00	Completed
1794	2022-23	Basantrai	Baghakol	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र बघाकोल का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	3/28/2023	₹ 13,84,939.00	Completed
1795	2022-23	Basantrai	Derma	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र सनोर 2 का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 13,92,161.00	Completed
1796	2022-23	Basantrai	Sanchpur Sankhi	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र संचपुर संखी का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 13,91,256.00	Completed
1797	2022-23	Godda	Amarpur	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र प्रेमटोला अमरपुर का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	11/21/2024	₹ 0.00	Work in Progress
1798	2022-23	Mahagama	Koyla	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र कोयला 4 का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	2/20/2023	₹ 13,84,939.00	Completed
1799	2022-23	Mahagama	Jamaidih	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र कर्कटदिह का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 13,85,940.00	Completed
1800	2022-23	Pathargama	Wishaha	NREP	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र बिसाहा का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 13,84,385.00	Completed
1801	2022-23	Poraiyahat	Lathibari	Building Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र धारोपट्टा का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 11,85,645.00	Completed
1802	2022-23	Poraiyahat	Chatra	Building Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र चतरा मुस्लिम टोला का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 12,51,725.00	Completed
1803	2022-23	Poraiyahat	Sondiha	Building Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र अमंडाकनौली का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/14/2023	₹ 13,68,020.00	Completed
1804	2022-23	Poraiyahat	Ratanpur	Building Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र सरवा का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/18/2023	₹ 0.00	Not Started
1805	2022-23	Poraiyahat	Baksara	Building Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र पेटवी का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	1/17/2023	₹ 7,86,156.00	Work in Progress
1806	2022-23	Poraiyahat	Sakrifulwar	Special Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र तंबाजोर का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	12/13/2022	₹ 13,53,850.00	Completed
1807	2022-23	Poraiyahat	Salaiya	Special Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र दक्षिण बहियार का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	12/19/2022	₹ 13,67,067.00	Completed
1808	2022-23	Poraiyahat	Salaiya	Special Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र संझीया का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	12/19/2022	₹ 13,36,227.00	Completed
1809	2022-23	Poraiyahat	Pindrahat	Special Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र पिंडराहाट का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	12/19/2022	₹ 12,92,914.00	Completed
1810	2022-23	Poraiyahat	Thakumahan	Special Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र सिकटिया का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	12/19/2022	₹ 13,55,359.00	Completed
1811	2022-23	Poraiyahat	Pindrahat	Special Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र बनकट्टी का भवन निर्माण।	₹ 15,44,700.00	04-08-2022	02-01-2024	₹ 15,07,713.00	Completed
1812	2022-23	Godda	Godda Nagar	Zila Nazarat	Covid-19	सरकारी अस्पतालों के भोजनादि, आवागमन एवं अन्य व्यवस्था के लिए।	₹ 1,34,375.00	05-06-2022		₹ 1,34,375.00	Completed
1813	2022-23	Meharma	Amor	MInor Irrigation	Irrigation	दीघी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 28,97,500.00	08-03-2022			Cancelled
1814	2022-23	Sunderpahari	goradih	zila parishad	Infrastructure	टेलोपड़ा से गुटिपड़ा तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 54,54,000.00	08-03-2022			Cancelled
1815	2022-23	Sunderpahari	goradih	zila parishad	Infrastructure	गुटिपड़ा से चिरुडीह तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 54,54,000.00	08-03-2022			Cancelled
1816	2022-23	Sunderpahari	Kairasol	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र डूमरपालंम का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	08-04-2022			Cancelled

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1817	2022-23	Sunderpahari	Kairasol	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र तमलिगोंडा का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	08-04-2022			Cancelled
1818	2022-23	Sunderpahari	Kairasol	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र धमनी बाट पहाड़ का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	08-04-2022			Cancelled
1819	2022-23	Sunderpahari	Karmatanr	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र गोगा का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	08-04-2022			Cancelled
1820	2022-23	Sunderpahari	Bara Dhamni	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र धमनी बाजार का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	08-04-2022			Cancelled
1821	2022-23	Boarigor	Daldali Gopalpur	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र ईश्वरचक सथाल टोला का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	08-04-2022			Cancelled
1822	2022-23	Sunderpahari	Bansjori	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम सबलपुर जागीर में राजा हॉसदा घर से सरकारी तालाब तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-800 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 52,71,400.00	9/24/2022	5/14/2023	₹ 52,55,610.00	Completed
1823	2022-23	Sunderpahari	Paharpur	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम पहाड़पुर आंगनबाड़ी केन्द्र से बादड़ा जाने के रास्ते में पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 72,00,900.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 71,90,271.00	Completed
1824	2022-23	Sunderpahari	Bara Sindri	Zila Parishad	Infrastructure	छोटा साबेरुण्डी मिशन स्कूल से गडियल जाने के रास्ते में पी.सी.सी पथ निर्माण। तीन अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 76,70,700.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 63,54,750.00	Completed
1825	2022-23	Sunderpahari	Karmatanr	Zila Parishad	Infrastructure	सुन्दरमोड़ बारू टोला मोड़ से पाताटाँड़ तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 3'x 4' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-890 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 76,65,600.00	9/24/2022	06-05-2023	₹ 62,83,196.00	Completed
1826	2022-23	Sunderpahari	Karmatanr	Zila Parishad	Infrastructure	पाताटाँड़ से सुन्दरमोड़ हटिया चौक तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 3'x 4' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-800 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 69,29,200.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 57,41,638.00	Completed
1827	2022-23	Sunderpahari	Mahutanr	Zila Parishad	Infrastructure	महुआटाँड़ दुर्गाबाँध से pwd रोड घटियारी तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-585 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 48,14,100.00	9/24/2022	04-08-2023	₹ 37,06,364.00	Completed
1828	2022-23	Sunderpahari	Ghatiyari	Zila Parishad	Infrastructure	महुआटाँड़ दोबटिया से पीपल पेड़ घटियारी तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-674 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 55,30,200.00	9/24/2022	5/15/2023	₹ 55,23,609.00	Completed
1829	2022-23	Sunderpahari	Kairasol	Zila Parishad	Infrastructure	छोटापुरो तिरिल टोला में मुंशी हॉसदा के घर से मातकोम टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 71,86,100.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 71,64,703.00	Completed
1830	2022-23	Sunderpahari	Susni	Special Division	Infrastructure	बेलपहाड़ी में फूलमनी गृही के खेत के पास पुल निर्माण।	₹ 5,78,600.00	9/24/2022	7/26/2023	₹ 2,89,300.00	Completed
1831	2022-23	Sunderpahari	Susni	Zila Parishad	Infrastructure	बेलपहाड़ी मुख्य सड़क से बेलपहाड़ी गाँव तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 74,75,100.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 61,89,600.00	Completed
1832	2022-23	Sunderpahari	Susni	Zila Parishad	Infrastructure	जोगीमारना स्कूल से जोगीमारना पहाड़िया टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-712 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 50,31,600.00	9/24/2022	10/13/2023	₹ 49,93,659.00	Completed
1833	2022-23	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Infrastructure	तिलाबाद मन टोला मोड़ से प्रधान टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-647 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 53,30,500.00	9/24/2022	10-02-2023	₹ 52,56,409.00	Completed
1834	2022-23	Sunderpahari	Tilabad	Zila Parishad	Infrastructure	तिलाबाद काशीटोला मोड़ से प्रधान टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 3'x 4' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-723 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 62,73,500.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 62,62,071.00	Completed
1835	2022-23	Sunderpahari	Chandna	NREP	Infrastructure	चन्दना प्रधान टोला ईमली पेड़ से मिशन स्कूल के पीछे गेट तक पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-400 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 28,38,100.00	9/24/2022	06-04-2023	₹ 23,96,875.00	Completed
1836	2022-23	Sunderpahari	Bansjori	NREP	Infrastructure	बाँसजोरी में आलम अंसारी घर से ईदगाह टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण। एक अदद 3'x 4' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-745 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 68,63,100.00	9/24/2022	05-08-2023	₹ 60,28,550.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1837	2022-23	Sunderpahari	Mirchatari	NREP	Infrastructure	ग्राम मिरचाईतरी में पटवारी टुडू के घर से संतोष मरांडी के घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई- 190 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 12,09,100.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 12,02,740.00	Completed
1838	2022-23	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Infrastructure	अमजोरा आम बगीचा से हंडरू जाने के रास्ते में पी.सी.सी. पथ निर्माण। तीन अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 80,41,200.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 63,04,050.00	Completed
1839	2022-23	Sunderpahari	Bara Sindri	NREP	Infrastructure	गडियल पुल से सबैयकुंडी जाने के रास्ते में पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 76,61,100.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 58,80,036.00	Completed
1840	2022-23	Sunderpahari	Bansjori	NREP	Infrastructure	ग्राम बांसजोरी में मधैया घर हेल्थ सबसेन्टर तक भाया पीपल पेड़ पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई- 600 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 46,93,800.00	9/24/2022	4/25/2023	₹ 37,03,815.00	Completed
1841	2022-23	Sunderpahari	Paharpur	NREP	Infrastructure	जियाजारी ऐदेल् टोला से मातकोम घाट तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-500 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 35,87,800.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 31,08,075.00	Completed
1842	2022-23	Sunderpahari	Paharpur	NREP	Infrastructure	मानिकबथान में शेष भाग पर पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-500 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 35,80,800.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 27,95,571.00	Completed
1843	2022-23	Poraiyahat	Bhatonda	Zila Parishad	Infrastructure	काठीबाड़ी से कड़ाटंड हरियारी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 62,47,400.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 62,12,402.00	Completed
1844	2022-23	Poraiyahat	Kharkachiya	Zila Parishad	Infrastructure	मुख्य सड़क से खैरटोला होते हुए सीमाटोला शेष भाग तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। चार अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 65,06,400.00	9/24/2022	5/15/2023	₹ 64,87,908.00	Completed
1845	2022-23	Poraiyahat	Bargachha Hariyari	Zila Parishad	Infrastructure	मुख्य सड़क आंगनबाड़ी से लता संथाली गाँव तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। दो अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 63,59,100.00	9/24/2022	6/13/2023	₹ 63,55,901.00	Completed
1846	2022-23	Poraiyahat	Akasi	Zila Parishad	Infrastructure	अकासी मुख्य सड़क से खोरधाटोला मुनीलाल बासकी घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-500 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 36,27,100.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 36,25,195.00	Completed
1847	2022-23	Godda	Amarpur	Zila Parishad	Infrastructure	सरकण्डा मोड़ से नहर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य। दो अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 60,54,100.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 55,13,833.00	Completed
1848	2022-23	Godda	Pandubathan	Zila Parishad	Infrastructure	गोइडा कॉलेज के समीप पानीटंकी से जमुआ ग्राम तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-725 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 56,75,000.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 56,30,666.00	Completed
1849	2022-23	Poraiyahat	Bhatonda	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम परसोती कुसुमटोला में पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य। एक अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 20,67,600.00	9/24/2022	12/13/2023	₹ 18,16,617.00	Completed
1850	2022-23	Pathargama	Paraspani	NREP	Infrastructure	मुख्य सड़क से डहरलंगी गाँव के बीच शेष भाग में पी.सी.सी. पथ निर्माण। (एक अदद ह्यूम पाइप के साथ लम्बाई-350 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 24,94,600.00	9/24/2022	4/29/2023	₹ 21,20,410.00	Completed
1851	2022-23	Mahagama	Hasan Karhariya	NREP	Infrastructure	ग्राम हसन करहरिया में मुख्य सड़क से नूरनबी मास्टर के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 21,76,200.00	9/24/2022	3/28/2023	₹ 21,75,672.00	Completed
1852	2022-23	Mahagama	Karnu	NREP	Infrastructure	ग्राम करनू में मुख्य सड़क से प्राथमिक विद्यालय तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-520 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 32,75,400.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 31,02,649.00	Completed
1853	2022-23	Meharma	Mal partappur	NREP	Infrastructure	ग्राम दोगाच्छी में सकीम घर से परवेज घर होते हुए मुख्य नहर तक पी.सी.सी. सड़क एवं पुलिया निर्माण। तीन अदद ह्यूम पाइप कलवर्ट के साथ। लम्बाई-640 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 45,33,050.00	9/24/2022	3/28/2023	₹ 44,12,922.00	Completed
1854	2022-23	Thakurgangti	Budhwachak	NREP	Infrastructure	ग्राम बुधवाचक में फारूक घर से कब्रिस्तान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-250 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,04,700.00	9/24/2022	3/28/2023	₹ 16,02,121.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1855	2022-23	Poraiyahat	Bhatonda	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम परसोती भतकमटोला में पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य। दो अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-370 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 26,24,100.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 26,10,841.00	Completed
1856	2022-23	Godda	Nipaniya	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम निपनियाँ के ग्राम निपनियाँ बरू टोला में पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 20,88,700.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 15,96,993.00	Completed
1857	2022-23	Poraiyahat	Akasi	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम आमगाछी सुफला टोला मोड़ से यादव टोला सभाभवन तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-500 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 27,59,000.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 27,56,224.00	Completed
1858	2022-23	Poraiyahat	Nawdiha	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम नवडीहा जनार्दन पंडित के घर से राय टोला तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-400 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 28,26,700.00	9/24/2022	5/15/2023	₹ 28,10,049.00	Completed
1859	2022-23	Godda	Pandubathan	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम पाण्डुबथान में मनोरंजन महतो के घर से गुरु प्रसाद महतो घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। (लम्बाई-125 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 8,27,200.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 7,37,644.00	Completed
1860	2022-23	Poraiyahat	Dropad	Zila Parishad	Infrastructure	तेतरियाटीकर लवका बांध से तेतरियाटीकर गांव तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-420 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 29,39,400.00	9/24/2022	6/13/2023	₹ 29,18,108.00	Completed
1861	2022-23	Poraiyahat	Sidhbank	Zila Parishad	Infrastructure	परगोडीह संथाली एवं राय टोला के बीच पुलिया के दोनों तरफ पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-370 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 26,53,800.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 26,44,608.00	Completed
1862	2022-23	Godda	Bhatdiha	Zila Parishad	Infrastructure	नहर जकता संथाली टोला से प्राथमिक स्कूल तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक हयूम पाइप के साथ। (लम्बाई-700 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 46,84,100.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 35,08,374.00	Completed
1863	2022-23	Godda	Gaychhand	Zila Parishad	Infrastructure	कौआढाब मेन रोड से सानालाल घर होते हुए महतो टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक हयूम पाइप के साथ। (लम्बाई-700 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 46,81,300.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 38,99,515.00	Completed
1864	2022-23	Godda	Gaychhand	Zila Parishad	Infrastructure	मशानघाट से रजपुरा तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। दो हयूम पाइप के साथ। (लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 41,39,900.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 34,94,031.00	Completed
1865	2022-23	Basantrai	Kewan	Zila Parishad	Infrastructure	मुख्य सड़क ग्राम रूपनी से केंवा गाँव तक पी.सी.सी. निर्माण। एक हयूम पाइप के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 60,20,800.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 56,19,199.00	Completed
1866	2022-23	Thakurgangti	Chapri	Zila Parishad	Infrastructure	मुख्य सड़क से विराहिमकिता तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 36,92,500.00	9/24/2022	6/14/2023	₹ 35,55,542.00	Completed
1867	2022-23	Mahagama	Wishwashkhani	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम संगामपुर में पुल से मुशहरटोला तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई-450 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 27,73,100.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 24,40,303.00	Completed
1868	2022-23	Meharma	Doy	Zila Parishad	Education	ग्राम हरपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर का चहारदिवारी निर्माण। लम्बाई-630 फिट, मोटाई-10" ऊंचाई 6 फिट, गेट सहित	₹ 17,83,800.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 14,27,155.00	Completed
1869	2022-23	Meharma	Marpa	Zila Parishad	Education	ग्राम गौसीचक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गौसीचक का चहारदिवारी निर्माण। लम्बाई-850 फिट, मोटाई-10" ऊंचाई 6 फिट, गेट सहित	₹ 23,95,900.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 11,97,950.00	Completed
1870	2022-23	Meharma	Marpa	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम मड़पा में बालसुखिवि सिंह के घर से उदय सिंह जमीन तक नाला निर्माण। लम्बाई 1300 फिट	₹ 17,42,600.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 14,33,706.00	Completed
1871	2022-23	Meharma	Marpa	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम मड़पा में योगेन्द्र सिंह घर से मड़पा स्कूल तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। लम्बाई-213.36 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 17,10,100.00	9/24/2022	6/13/2023	₹ 14,27,155.00	Completed
1872	2022-23	Meharma	Doy	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम महआडीह में उम0वि0 में चहारदिवारी निर्माण कार्य। लम्बाई-650 फिट, मोटाई-10" ऊंचाई 6 फिट, गेट सहित	₹ 18,39,500.00	9/24/2022	05-09-2023	₹ 15,22,164.00	Completed
1873	2022-23	Godda	Godda Nagar	Special Division	Infrastructure	श्री प्रदीप यादव घर के समीप से ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल, प्रतापनगर, Godda तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 38,99,400.00	9/24/2022	06-09-2023	₹ 33,84,851.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1874	2022-23	Boarijor	Kushbilla	NREP	Infrastructure	ग्राम अमडीहा से लीलातरी तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 650 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 44,08,600.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 43,95,043.00	Completed
1875	2022-23	Boarijor	Jamu Jharna	NREP	Infrastructure	मानिकपुर मुस्लिम टोला से आर0ई0ओ0 रोड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। दो अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 460 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 31,35,400.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 31,33,831.00	Completed
1876	2022-23	Pathargama	Malnistara	NREP	Infrastructure	खैरबनी आदिवासी टोला में प्रामीण सड़क निर्माण। (एक अदद हयूम पाइप के साथ) लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 20,63,300.00	9/24/2022		₹ 0.00	Not Started
1877	2022-23	Basantrai	Susti	NREP	Infrastructure	ग्राम महेशपुर में कस्तूरबा विद्यालय से पी.डबल्यू.डी. रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (एक अदद हयूम पाइप के साथ) लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 21,78,100.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 17,19,392.00	Completed
1878	2022-23	Boarijor	Kushbilla	NREP	Infrastructure	कुशबिल्ला प्रधान टोला से लीलातरी लोधिया टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 63,08,800.00	9/24/2022	05-08-2023	₹ 62,26,653.00	Completed
1879	2022-23	Basantrai	Hilawe	NREP	Infrastructure	खट्टी शेष भाग में पी.सी.सी. पथ निर्माण। (एक अदद हयूम पाइप के साथ) लम्बाई-250 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 18,74,800.00	9/24/2022	3/28/2023	₹ 9,37,400.00	Completed
1880	2022-23	Thakurgangti	Amarpur	NREP	Infrastructure	ग्राम बभनियाँ में आर.ई.ओ. पथ से दुधकोल भगवाचक तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद हयूम पाइप कलवर्ट के साथ। लम्बाई-530 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 30,74,600.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 30,59,198.00	Completed
1881	2022-23	Sunderpahari	Bansjori	NREP	Infrastructure	ग्राम पंचायत बांसजोरी ग्राम जमडीहा से आर0ई0ओ0 रोड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। दो अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 500 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 40,85,200.00	09/24/2022	5/27/2023	₹ 36,75,835.00	Completed
1882	2022-23	Sunderpahari	Bara Dhamni	Special Division	Infrastructure	जबरदाहा के कोंगा नाला में पुल निर्माण।	₹ 99,99,700.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 99,48,701.00	Completed
1883	2022-23	Sunderpahari	Paharpur	Special Division	Infrastructure	पहाड़पुर-बादड़ा नाला में पुल निर्माण।	₹ 80,15,400.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 79,91,353.00	Completed
1884	2022-23	Boarijor	Baghmara	NREP	Education	ग्राम बाघमारा में प्राथमिक विद्यालय, बाघमारा का चहारदीवारी निर्माण। 570 फिट	₹ 14,86,300.00	9/24/2022	05/13/2023	₹ 14,84,723.00	Completed
1885	2022-23	Sunderpahari	Paharpur	Special Division	Infrastructure	फुलबड़िया एवं धोपहाड़ी के बीच नाला में पुल निर्माण।	₹ 99,99,800.00	9/24/2022	09-02-2023	₹ 99,73,412.00	Completed
1886	2022-23	Sunderpahari	Chandna	Special Division	Infrastructure	सागर एवं घोड़ाबली के बीच नाला में पुल निर्माण।	₹ 99,99,800.00	9/24/2022	8/26/2023	₹ 99,48,786.00	Completed
1887	2022-23	Sunderpahari	Karmatanr	Special Division	Infrastructure	लावाडीह नाला में पुल निर्माण।	₹ 80,15,400.00	9/24/2022	8/21/2023	₹ 75,12,346.00	Completed
1888	2022-23	Sunderpahari	Goradih	Special Division	Infrastructure	बुड़ा रापाक नाला में पुल निर्माण।	₹ 46,02,300.00	9/24/2022	12/16/2023	₹ 32,14,705.00	Completed
1889	2022-23	Sunderpahari	Tilabad	Special Division	Infrastructure	डोमडीह एवं दिग्धी बथान के बीच नाला में पुल निर्माण।	₹ 80,15,400.00	9/24/2022	09-09-2023	₹ 80,09,692.00	Completed
1890	2022-23	Sunderpahari	Kushmaha	Special Division	Infrastructure	पड़रिया नाला में पुल निर्माण	₹ 99,99,800.00	9/24/2022	11/29/2023	₹ 99,92,800.00	Completed
1891	2022-23	Mahagama	Narayanpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम नारायणपुर सामेपती में अजीम अंसारी के घर से मध्य विद्यालय तक 300 मीटर पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 21,35,900.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 19,95,078.00	Completed
1892	2022-23	Meharma	Madhura	Special Division	Infrastructure	ग्राम मधुरा में सत्यनारायण सिंह के घर से गोस्वामी शोका के घर होते हुए मेन रोड तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लम्बाई-550 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 27,30,900.00	9/24/2022	06-09-2023	₹ 26,99,312.00	Completed
1893	2022-23	Mahagama	Karnu	Special Division	Infrastructure	बेलटिकरी मध्य विद्यालय से डोमन मंडल के घर तक पी.सी.सी. निर्माण। (लम्बाई-323 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 20,45,900.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 19,65,186.00	Completed
1894	2022-23	Mahagama	Ghat Gamhariya	Special Division	Infrastructure	महागामा प्रखण्ड अन्तर्गत घाट गम्हरिया पंचायत में एन.एच.-133 मेन रोड से अमडीहा आंगनबाड़ी केन्द्र तक पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य। लम्बाई-134 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 11,60,200.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 8,98,220.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1895	2022-23	Mahagama	Samri	Special Division	Infrastructure	महागामा प्रखण्ड अन्तर्गत समरी में विसम्भारकिता हुन्डरा पी.एम.जी.एस.वाई पथ से मुरादपुर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-610 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 52,59,850.00	9/24/2022	4/19/2023	₹ 48,63,915.00	Completed
1896	2022-23	Meharma	Simanpur	Special Division	Infrastructure	सिमानपुर अमोर बहिरा पी.डब्लू.डी. रोड से परसा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-542 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 46,73,500.00	9/24/2022	4/25/2023	₹ 46,42,819.00	Completed
1897	2022-23	Mahagama	Hasan Karhariya	Special Division	Infrastructure	मनानकरहरिया में मन्नु कोड़ा खेत के पास नदी में पुलिया निर्माण।	₹ 46,02,300.00	9/24/2022	4/19/2023	₹ 45,71,937.00	Completed
1898	2022-23	Mahagama	Jamaidih	Special Division	Infrastructure	ग्राम बाबुपुर कब्रिस्तान के रास्ते में पुलिया का निर्माण।	₹ 46,02,300.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 45,97,677.00	Completed
1899	2022-23	Mahagama	Samri	Special Division	Infrastructure	विसम्भारकिता हुन्डरा पी.एम.जी.एस.वाई. से कोलझारा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। तीन अदद आर.सी.सी. कलवर्ट के साथ। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 78,77,600.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 76,80,692.00	Completed
1900	2022-23	Mahagama	Kushmahra	Special Division	Infrastructure	मरीहा से पी.डब्लू.डी. रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-670 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 53,33,300.00	9/24/2022	06-03-2023	₹ 53,13,422.00	Completed
1901	2022-23	Boarigor	Kushbilla	NREP	Education	उर्दू प्राथमिक विद्यालय कुशबिल्ला में चहारदीवारी निर्माण। 500 फिट	₹ 13,80,000.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 11,91,815.00	Completed
1902	2022-23	Meharma	Lakarmara	Special Division	Infrastructure	लकड़मारा एन.एच-133 से कुशडीहा तक शेष भाग में पी.सी.सी. निर्माण। लम्बाई-390 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 33,62,900.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 31,20,382.00	Completed
1903	2022-23	Boarigor	Bara Dumarhil	REO	Infrastructure	राजीन मूर्म के घर से चम्पापुर हटिया तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-850 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 61,07,749.00	9/24/2022	06-09-2023	₹ 61,04,560.50	Completed
1904	2022-23	Boarigor	Bara Dumarhil	REO	Infrastructure	लिट्टी से बड़ा लिट्टी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 63,92,087.00	9/24/2022	4/23/2023	₹ 52,82,859.00	Completed
1905	2022-23	Boarigor	Kushbilla	REO	Infrastructure	कुशबिल्ला चौक से आदिवासी टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 64,90,680.00	9/24/2022	5/16/2023	₹ 53,68,696.00	Completed
1906	2022-23	Boarigor	Kushbilla	REO	Infrastructure	चांदना मुख्य सड़क से गड़ड़ा टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 43,50,344.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 43,44,884.00	Completed
1907	2022-23	Boarigor	Kushbilla	REO	Infrastructure	केड़ोकुपी पी.डब्लू.डी. मुख्य सड़क से तेलो जबदी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 65,47,328.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 65,42,743.00	Completed
1908	2022-23	Boarigor	Bara Amarpur	REO	Infrastructure	मालभीठा मुख्य सड़क से हिसाक टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 64,90,680.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 64,76,328.00	Completed
1909	2022-23	Boarigor	Bara Amarpur	REO	Infrastructure	मिशन स्कूल मध्य विद्यालय से माधोमासी गाँव तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद 3' x 4' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-700 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 55,59,871.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 55,51,822.00	Completed
1910	2022-23	Boarigor	Bara Amarpur	REO	Infrastructure	चलपहाड़ी मुख्य सड़क से माधोमासी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद 3' x 4' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 70,01,732.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 69,94,180.00	Completed
1911	2022-23	Boarigor	Kushbilla	REO	Infrastructure	प्रधान टोला से लीलतरी लुधिया टोला होते हुए अम्बाडीहा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 64,90,680.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 64,83,209.00	Completed
1912	2022-23	Boarigor	Bara Amarpur	REO	Infrastructure	डुमरिया नदी पुल से बड़ा बरारो ताला किस्कू घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अदद 2' x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 67,49,934.00	9/24/2022	06-09-2023	₹ 67,41,820.00	Completed
1913	2022-23	Boarigor	Bara Amarpur	REO	Infrastructure	सुन्दर मूर्म के घर से तेलो मौजा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अदद 2' x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 46,11,751.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 46,05,167.00	Completed
1914	2022-23	Boarigor	Bara Amarpur	REO	Infrastructure	चतमा पुल मुख्य सड़क से चुड़का मूर्म घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अदद 2' x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 67,52,089.00	9/24/2022	4/23/2023	₹ 62,41,106.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1915	2022-23	Boarjor	Kushbilla	REO	Infrastructure	ग्राम कुशबिल्ला से कब्रिस्तान तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अंदद 2'गू 2' आकार के कलवट के साथ। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 23,30,269.00	9/24/2022	3/28/2023	₹ 21,90,248.00	Completed
1916	2022-23	Boarjor	Devipur	NREP	Infrastructure	ग्राम पंचायत देवीपुर में कोल्ही भेलापुर से सुन्दरडैम तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। दो अंदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 63,09,200.00	9/24/2022	05-08-2023	₹ 60,39,246.00	Completed
1917	2022-23	Boarjor	Baghmara	REO	Infrastructure	विशनपुर गाँव में सड़क निर्माण। लम्बाई-228.6 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,42,000.00	9/24/2022	04-01-2023	₹ 16,40,217.00	Completed
1918	2022-23	Boarjor	Meghi	REO	Infrastructure	ग्राम मेघी लातार टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-137.16 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 9,76,300.00	9/24/2022	05-07-2023	₹ 9,12,743.00	Completed
1919	2022-23	Boarjor	Meghi	REO	Infrastructure	मेघी पंचायत में मालभीठा गाँव में पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-228.6 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,26,600.00	9/24/2022	04-01-2023	₹ 16,24,951.00	Completed
1920	2022-23	Boarjor	Meghi	REO	Infrastructure	कोलवा गाँव में पी.सी.सी. एवं उत्तरी छोर में गार्डवाल का निर्माण। लम्बाई-304.8 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 21,84,300.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 21,82,829.00	Completed
1921	2022-23	Boarjor	Meghi	REO	Infrastructure	खिजुरिया गाड़ा टोला में पी.सी.सी. पथ का निर्माण। लम्बाई-274.32 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 19,52,300.00	9/24/2022	05-01-2023	₹ 19,49,356.00	Completed
1922	2022-23	Meharma	Lakarmara	Special Division	Infrastructure	लकड़मारा एन.एच-133 से कमरगामा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-852.5 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 73,50,900.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 70,69,223.00	Completed
1923	2022-23	Boarjor	Devipur	REO	Infrastructure	ग्राम राजापोखर से देवीपुर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 79,04,812.00	9/24/2022	05-01-2023	₹ 61,91,410.00	Completed
1924	2022-23	Thakurgangti	Dighhi	Special Division	Infrastructure	दिरघी पोखर से भगैया मेन रोड तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-714 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 61,56,600.00	9/24/2022	5/15/2023	₹ 60,94,502.00	Completed
1925	2022-23	Thakurgangti	Chandpur	Special Division	Infrastructure	चाँदपुर से देवनचक तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 77,60,430.00	9/24/2022	4/19/2023	₹ 77,58,878.00	Completed
1926	2022-23	Boarjor	Bara Boarjor	NREP	Infrastructure	प्रखण्ड कार्यालय बोआरीजोर भाया अखतर घर से संचाली टोला तक तक पी0सी0पी0 पथ निर्माण। तीन अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 63,97,900.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 63,69,910.00	Completed
1927	2022-23	Boarjor	Meghi	REO	Infrastructure	डहरलंगी ग्रामीण पथ का पी.सी.सी. पथ का निर्माण। लम्बाई-259.08 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 18,36,200.00	9/24/2022	3/20/2023	₹ 18,16,453.00	Completed
1928	2022-23	Meharma	Gajhanda	Special Division	Infrastructure	ग्राम दलहाई में सुल्तान की दुकान तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। लम्बाई-221.7 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 19,11,700.00	9/24/2022	4/19/2023	₹ 15,82,938.00	Completed
1929	2022-23	Meharma	Sukhari	Special Division	Infrastructure	ग्राम तरखरवा में मनोज किस्कू के घर से संजय हाँसदा घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं पुलिया निर्माण। लम्बाई-120 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 11,69,500.00	9/24/2022	04-11-2023	₹ 11,67,383.00	Completed
1930	2022-23	Thakurgangti	Dighhi	Special Division	Infrastructure	मुहम्मद खुटहरी से आर.ई.ओ. पथ तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-895.8 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 77,24,200.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 77,03,150.00	Completed
1931	2022-23	Thakurgangti	Fulwariya	Special Division	Infrastructure	ग्राम दियारा आर.ई.ओ. पथ से प्रधान मुर्मु के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 77,60,400.00	9/24/2022	4/26/2023	₹ 75,75,045.00	Completed
1932	2022-23	Mahagama	Kushmahra	Special Division	Infrastructure	ग्राम सुन्दरचक मुख्य सड़क से कब्रिस्तान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-312.2 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 26,92,000.00	9/24/2022	05-10-2023	₹ 26,78,270.00	Completed
1933	2022-23	Mahagama	Lahthi	Special Division	Infrastructure	ग्राम बारेडीह मुख्य सड़क से रूस्तम घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं पुलिया निर्माण। लम्बाई-178.2 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,71,300.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 14,28,136.00	Completed
1934	2022-23	Mahagama	Nayanagar	Special Division	Infrastructure	ग्राम मालीचक देवुदास घर से मालीचक स्कूल तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-271.5 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 23,41,100.00	9/24/2022	03-02-2023	₹ 21,96,444.00	Completed
1935	2022-23	Boarjor	Lilatari-1	REO	Infrastructure	दिगधी गाँव में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-152.4 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 10,74,500.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 10,20,756.00	Completed
1936	2022-23	Boarjor	Lilatari-1	REO	Infrastructure	मगदीगौरा गाँव में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-243.84 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,33,500.00	9/24/2022	05-06-2023	₹ 15,43,624.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1937	2022-23	Boarijor	Lilatari-1	REO	Infrastructure	तेलोधानी गाँव में बचे हुए शेष भाग का पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। लम्बाई-289.56 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 20,43,200.00	9/24/2022	3/20/2023	₹ 20,42,157.00	Completed
1938	2022-23	Boarijor	Jirli	REO	Infrastructure	कमलदौरी गाँव में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। लम्बाई-91.44 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 5,29,000.00	9/24/2022	05-01-2023	₹ 5,23,310.00	Completed
1939	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	REO	Infrastructure	बैलुथ गाँव में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। लम्बाई-430 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 29,25,838.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 29,16,059.00	Completed
1940	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	REO	Infrastructure	ग्राम चिहरबोना में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-250 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,69,200.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 16,68,324.00	Completed
1941	2022-23	Boarijor	Lilatari-1	REO	Infrastructure	पकड़िया गाँव में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-420 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 29,17,900.00	9/24/2022	06-09-2023	₹ 29,16,393.00	Completed
1942	2022-23	Boarijor	Lilatari-1	REO	Infrastructure	लीलातरी-1 पंचायत माल भैंसावरण से भैंसावरण ऊपर टोला पी.सी.सी. पथ निर्माण। (भाग-1) एक अदद आर.सी.सी. क्लवर्ट एवं एक अदद ह्यूम पाइप क्लवर्ट के साथ। लम्बाई-150 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 28,44,600.00	9/24/2022	6/13/2023	₹ 27,50,867.00	Completed
1943	2022-23	Boarijor	Lilatari-1	REO	Infrastructure	लीलातरी-1 पंचायत माल भैंसावरण से भैंसावरण ऊपर टोला पी.सी.सी. पथ निर्माण। (भाग-2) लम्बाई-450 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 29,36,100.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 28,38,625.00	Completed
1944	2022-23	Boarijor	Kusumghati	REO	Infrastructure	बड़ा धानाबिन्दी पुल में गड़ियल जाने वाले पथ पर पीपल पेड़ के पीछे पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद ह्यूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई-380 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 28,94,412.00	9/24/2022	04-04-2023	₹ 28,92,520.00	Completed
1945	2022-23	Boarijor	Jirli	REO	Infrastructure	जिरली जोबाटोला में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण। लम्बाई-250 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 20,01,200.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 19,99,925.00	Completed
1946	2022-23	Boarijor	Babupur	REO	Infrastructure	बाबुपुर प्रधान टोला में पश्चिम भाग फुटबॉल मैदान तक पी.सी.सी. पथ का निर्माण। लम्बाई-714 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,49,900.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 16,49,074.00	Completed
1947	2022-23	Boarijor	Meghi	NREP	Infrastructure	मोहला से भाया खिजोरिया पी0डब्लू0डी0 रोड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद ह्यूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 460 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 30,31,900.00	9/24/2022	05-08-2023	₹ 29,37,538.00	Completed
1948	2022-23	Boarijor	Daldali Gopalpur	NREP	Education	ग्राम दलदली गोपालपुर में उक्तमित उच्च विद्यालय दलदली गोपालपुर में चहारदिवारी निर्माण। 1100 फिट	₹ 29,46,100.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 28,48,011.00	Completed
1949	2022-23	Mahagama	Dighhi	Special Division	Infrastructure	ग्राम नयाटोला मेन रोड से मसरल्ली घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-310.3 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 26,75,630.00	9/24/2022	05-09-2023	₹ 25,78,298.00	Completed
1950	2022-23	Mahagama	Khorad	Special Division	Infrastructure	ग्राम खोरद मेन सड़क से कब्रिस्तान तक पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-530.8 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 45,76,930.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 42,60,209.00	Completed
1951	2022-23	Mahagama	Hasan Karhariya	Special Division	Infrastructure	ग्राम हीरकरहरिया मुख्य सड़क से सरहुद अंसारी घर तक पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-230.5 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 19,87,530.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 16,65,890.00	Completed
1952	2022-23	Mahagama	Hasan Karhariya	Special Division	Infrastructure	ग्राम हीरकरहरिया अमीर घर से मुस्तकीम घर तक पक्की नाली निर्माण।	₹ 12,31,900.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 9,63,764.00	Completed
1953	2022-23	Mahagama	Nayanagar	Special Division	Infrastructure	ग्राम नयानगर मुख्य सड़क से मध्य विद्यालय होते हुए मंसूरी टोला तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-188 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 16,21,100.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 15,04,603.00	Completed
1954	2022-23	Mahagama	Logain	Special Division	Infrastructure	ग्राम लौगाय, सुभानी मंसूरी चाय दुकान से बासुदेव भगत खेत तक पी.सी.सी सड़क निर्माण। लम्बाई-184.1 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 15,87,440.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 14,10,264.00	Completed
1955	2022-23	Mahagama	Bhanjpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम भोजपुर बिलास पासवान के घर से अफताब अली घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-313.2 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 27,00,630.00	9/24/2022	5/19/2023	₹ 21,88,076.00	Completed
1956	2022-23	Boarijor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम दलदली गोपालपुर में REO से थॉमस घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'ग 2' आकार के क्लवर्ट के साथ। लम्बाई-460 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 36,63,800.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 36,39,322.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1957	2022-23	Boarijor	Kushumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम छोटा धानबिन्दी के पहाड़िया बस्ती में पुल से लेकर गाँव तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-800 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 67,27,500.00	9/24/2022	3/15/2023	₹ 66,68,367.00	Completed
1958	2022-23	Boarijor	Kushumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम बड़ा धानबिन्दी में नया आंगनबाड़ी से पुराना आंगनबाड़ी केन्द्र तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण लम्बाई-200 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 17,09,900.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 17,09,018.00	Completed
1959	2022-23	Boarijor	Kushumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम गडियल में मोड़ से लेकर फुटबॉल मैदान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-290 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 24,79,400.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 24,72,342.00	Completed
1960	2022-23	Boarijor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम गोबरा में राय टोला से खुराय बांध तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई-340 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 27,53,800.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 27,48,899.00	Completed
1961	2022-23	Boarijor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम गोबरा में सड़क के दोनों साईड पक्की नाला निर्माण।	₹ 26,60,600.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 25,79,748.00	Completed
1962	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम गोदिया में पक्की नाली एवं पुलिया निर्माण।	₹ 7,09,200.00	9/24/2022	05-08-2023	₹ 6,76,903.00	Completed
1963	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम लीलातरी में PWD सड़क से अमरेश घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-140 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 9,40,600.00	9/24/2022	05-10-2023	₹ 9,16,799.00	Completed
1964	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम सवापोखर में शेष भाग चबू से पहाड़ किनारे तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई-184 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 12,36,200.00	9/24/2022	05-09-2023	₹ 12,32,021.00	Completed
1965	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम अम्बा में शेष भाग पी.सी.सी. से गाँव तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई-291 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 23,76,700.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 21,59,680.00	Completed
1966	2022-23	Boarijor	Baghmara	NREP	Education	ग्राम पंचायत बाघमारा के ग्राम चांदसर 30म0वि0 चांदसर का चारदीवारी निर्माण। 500 फिट	₹ 13,90,700.00	9/24/2022	3/28/2023	₹ 11,31,036.00	Completed
1967	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम बरबोना में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई-185 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 13,80,200.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 13,72,851.00	Completed
1968	2022-23	Boarijor	Dakaita	Special Division	Infrastructure	ग्राम रानीडीह में आंगनबाड़ी केन्द्र से रानीडीह स्कूल टोला तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई-185 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 18,71,500.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 17,98,611.00	Completed
1969	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम सवापोखर में अनिल घर से पहाड़ तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 245 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 18,64,500.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 18,06,597.00	Completed
1970	2022-23	Boarijor	Jamu Jharna	NREP	Infrastructure	ग्राम जामुझारना नया इंदगाह से शमशेर घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 280 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 18,58,100.00	9/24/2022	4/27/2023	₹ 18,57,634.00	Completed
1971	2022-23	Boarijor	Dakaita	Special Division	Infrastructure	ग्राम डुमरा में संतोष घर से महवा बांध तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 350 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 26,72,100.00	9/24/2022	04-11-2023	₹ 26,61,337.00	Completed
1972	2022-23	Boarijor	Devipur	REO	Infrastructure	तेतरिया मुख्य सड़क से तेतरिया गाँव तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-500 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 35,80,616.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 35,71,718.00	Completed
1973	2022-23	Boarijor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम गोबरा में PWD रोड से मुंडा घुट तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 165 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 12,69,800.00	9/24/2022	04-09-2023	₹ 12,18,111.00	Completed
1974	2022-23	Boarijor	Devipur	REO	Infrastructure	लीलाभीट्टा आर.ई.ओ. मुख्य सड़क से राजापोखर पहाड़िया उपस्वास्थ्य केन्द्र तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 45,57,020.00	9/24/2022	5/16/2023	₹ 37,47,666.00	Completed
1975	2022-23	Boarijor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम सवापोखर में श्यामलाल घर से गेड़ा बांध तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई- 306 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 24,92,100.00	9/24/2022	05-09-2023	₹ 24,49,745.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1976	2022-23	Boarjor	Dakaita	Special Division	Infrastructure	ग्राम रानीडीह में आंगनबाड़ी केन्द्र से जाहेर थान तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। दो अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई- 200 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 18,13,800.00	9/24/2022	3/15/2023	₹ 18,10,788.00	Completed
1977	2022-23	Boarjor	Babupur	Special Division	Infrastructure	ग्राम पहाड़पुर सड़क टोला PWD सड़क से भैरण्डा पोखर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई- 360 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 29,07,700.00	9/24/2022	3/15/2023	₹ 28,99,020.00	Completed
1978	2022-23	Boarjor	Kushumghati	Special Division	Infrastructure	ग्राम गड़ियल मांडी टोला में गड़ियल मोड़ से ईमली पेड़ तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 150 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 13,48,800.00	9/24/2022	05-03-2023	₹ 12,61,412.00	Completed
1979	2022-23	Boarjor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम रामकोल में कब्रिस्तान पहाड़िया टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 200 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 15,15,200.00	9/24/2022	04-09-2023	₹ 14,83,807.00	Completed
1980	2022-23	Boarjor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम ईश्वरचक में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 200 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 17,06,900.00	9/24/2022	4/19/2023	₹ 16,73,235.00	Completed
1981	2022-23	Boarjor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम दलदली ठाकर टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 200 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 12,91,800.00	9/24/2022	04-09-2023	₹ 12,91,353.00	Completed
1982	2022-23	Boarjor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम राजाबांध दास टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। लम्बाई- 360 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 29,23,500.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 29,12,090.00	Completed
1983	2022-23	Boarjor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम लीलातरी PWD रोड से दुर्गा मंदिर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई- 400 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 32,15,500.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 32,10,898.00	Completed
1984	2022-23	Boarjor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम हेतबंधा में आंगनबाड़ी से पहाड़ किनारे तक पी.सी.सी. सड़क एवं गार्डवाल निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई- 200 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 51,11,800.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 49,07,978.00	Completed
1985	2022-23	Boarjor	Dakaita	Special Division	Infrastructure	ग्राम कुसमा में स्कूल से बड़का बांध तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। दो अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई- 610 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 46,23,200.00	9/24/2022	03-08-2023	₹ 42,95,406.00	Completed
1986	2022-23	Godda	Gaychhand	Zila Parishad	Infrastructure	ग्राम पंचायत गायछान्द के ग्राम गायछान्द में उच्च विद्यालय के चहारदिवारी का निर्माण कार्य। लम्बाई-700 फिट	₹ 19,51,100.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 0.00	Not Started
1987	2022-23	Thakurgangti	Dighhi	Zila Parishad	Infrastructure	मानिकपुर के मेन रोड से ग्राम मोहम्मद खुटहरी तक पी0सी0पी0 पथ निर्माण। लम्बाई-800 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 44,32,800.00	9/24/2022		₹ 0.00	Not Started
1988	2022-23	Boarjor	Dumariya	REO	Infrastructure	अगैया पी.सी.सी. शेष भाग से बड़ा बरारो तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-800 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 57,47,077.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 57,38,455.50	Completed
1989	2022-23	Boarjor	Dumariya	REO	Infrastructure	रोजेट किस्क के घर से लेकर स्कूल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 43,11,046.00	9/24/2022	5/23/2023	₹ 43,05,441.00	Completed
1990	2022-23	Boarjor	Dumariya	REO	Infrastructure	सुरजा पहाड़िया के घर से चोरी चांदू पहाड़िया घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 43,11,046.00	9/24/2022	06-10-2023	₹ 43,04,236.00	Completed
1991	2022-23	Boarjor	Dumariya	REO	Infrastructure	ग्राम डुमरिया दड़ाग तिरिल पी.सी.सी. शेष भाग से इमली टांड मुख्य सड़क तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 64,90,091.00	9/24/2022	06-02-2023	₹ 64,86,843.00	Completed
1992	2022-23	Boarjor	Dumariya	REO	Infrastructure	अदरो मुख्य सड़क से बालकमी नाला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-700 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 53,09,509.00	9/24/2022	5/16/2023	₹ 47,47,372.00	Completed
1993	2022-23	Boarjor	Dumariya	REO	Infrastructure	ग्राम पराडर से तेतरडीहा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। एक अदद 2'गु 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 68,46,654.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 68,43,004.00	Completed
1994	2022-23	Boarjor	Dumariya	NREP	Infrastructure	ग्राम तुलसीपुर बाबूचंद मिर्धा के घर से गदाम टोला तक पी0सी0पी0 पथ निर्माण। दो अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई-410 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 25,40,000.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 25,27,466.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
1995	2022-23	Boarijor	Dumariya	NREP	Infrastructure	पंचायत डुमरिया में सुन्दरा पहाड़िया घर से पुल तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। दो अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई- 900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 62,71,500.00	9/24/2022	5/13/2023	₹ 62,68,363.00	Completed
1996	2022-23	Boarijor	Rajabhitta	REO	Infrastructure	उपरबंधा पी.सी.सी. शेष भाग से स्कूल होते हुए डोमन स्टेडियम मैदान तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 64,66,556.00	9/24/2022	05-01-2023	₹ 58,15,701.00	Completed
1997	2022-23	Boarijor	Rajabhitta	REO	Infrastructure	राजाभीठा मुख्य सड़क से देवीपुर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 77,24,164.00	9/24/2022	05-01-2023	₹ 65,05,848.00	Completed
1998	2022-23	Boarijor	Rajabhitta	NREP	Infrastructure	बोआरीजोर प्रखण्ड अन्तर्गत निरंजन रमानी घर से कुली मोड़ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। एक अदद हयूम पाइप पुलिया के साथ। लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 23,63,711.00	9/24/2022	05-08-2023	₹ 20,52,540.00	Completed
1999	2022-23	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Infrastructure	गरडीह मोड़ से मालीकुंडी जाने के रास्ते में पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 74,07,100.00	9/24/2022	5/15/2023	₹ 73,95,835.00	Completed
2000	2022-23	Sunderpahari	Kushmaha	Zila Parishad	Infrastructure	मालीकुंडी से पडरिया जाने के रास्ते में पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 62,59,100.00	9/24/2022	5/15/2023	₹ 59,15,658.00	Completed
2001	2022-23	Sunderpahari	Bara Sindri	Special Division	Infrastructure	डुमरतरी नाला में पुल निर्माण।	₹ 99,99,800.00	9/24/2022	1/31/2024	₹ 86,12,927.00	Completed
2002	2022-23	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Infrastructure	टेशोबथान विकास टोला कुल्ही मुड़ा से नदी तक पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-437 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 36,62,300.00	09/24/2022	5/27/2023	₹ 21,20,810.00	Completed
2003	2022-23	Sunderpahari	Chandna	NREP	Infrastructure	चांदना पुरन टोला के शेष भाग पर पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 23,99,600.00	9/24/2022	5/27/2023	₹ 17,68,126.00	Completed
2004	2022-23	Boarijor	Daldali Gopalpur	Special Division	Infrastructure	ग्राम रामकोल में प्रधान घर से सफीक घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण। एक अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। लम्बाई-460 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर	₹ 41,76,300.00	9/24/2022	3/18/2023	₹ 20,88,150.00	Completed
2005	2022-23	Sunderpahari	Chandna	Zila Parishad	Infrastructure	चांदना में बैरगा हेम्ब्रम घर के बगल से शमसान घाट तक पी.सी.सी पथ निर्माण। (लम्बाई-525 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 42,24,000.00	9/24/2022	6/15/2023	₹ 31,26,134.00	Completed
2006	2022-23	Sunderpahari	Bara Dhamni	Zila Parishad	Infrastructure	बड़ा धमनी में दिलीप मिर्धा के घर से बाबूलाल बास्की घर तक पी.सी.सी पथ निर्माण। दो अदद 2'x 2' आकार के कलवर्ट के साथ। (लम्बाई-943 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर)	₹ 73,71,600.00	09/24/2022	5/23/2023	₹ 36,85,800.00	Work in Progress
2007	2022-23	Mahagama	Dharmodih	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम धर्मोडीह में स्कूल के पास खपड़ा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 20,59,600.00	9/30/2022	9/14/2023	₹ 20,20,274.00	Completed
2008	2022-23	Mahagama	Dharmodih	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम धर्मोडीह में बुढ़वा बांध का जीर्णोद्धार	₹ 27,48,900.00	9/30/2022	10/17/2023	₹ 26,83,429.00	Completed
2009	2022-23	Mahagama	Dharmodih	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम सामुक्तिा में शांति बांध का जीर्णोद्धार द. भाग	₹ 48,07,400.00	9/30/2022	9/22/2023	₹ 46,15,025.00	Completed
2010	2022-23	Mahagama	Kushmahra	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम कुशमाहरा में बड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 47,04,100.00	9/30/2022	9/25/2023	₹ 46,43,583.00	Completed
2011	2022-23	Mahagama	Dighhi	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम दिग्घी में बड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 89,33,300.00	9/30/2022	11/25/2023	₹ 85,31,213.00	Completed
2012	2022-23	Mahagama	Hasan Karhariya	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम अंजना में बांध का जीर्णोद्धार छिटका के पास	₹ 31,23,000.00	9/30/2022	9/22/2023	₹ 30,76,379.00	Completed
2013	2022-23	Mahagama	Khorad	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम खोरद में बुढ़वा बांध का जीर्णोद्धार	₹ 54,18,500.00	9/30/2022	11/25/2023	₹ 52,22,291.00	Completed
2014	2022-23	Meharma	Surni	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम सुडनी में गौचर के पास पोखर का जीर्णोद्धार एवं सुरक्षावाल का निर्माण।	₹ 61,19,700.00	9/30/2022	2/28/2024	₹ 7,11,884.00	Completed
2015	2022-23	Meharma	Doy	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम डोय में दरगाह पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 50,77,500.00	9/30/2022	2/28/2024	₹ 36,24,374.00	Completed
2016	2022-23	Meharma	Madhura	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम रजौन में बड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 50,78,700.00	9/30/2022	2/28/2024	₹ 36,56,732.00	Completed
2017	2022-23	Thakurgangti	Amarpur	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम कोलबड़डा डेनिया पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 26,81,300.00	9/30/2022	10/16/2023	₹ 23,81,229.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2018	2022-23	Thakurgangti	Panjradih	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम नवाडीह में धोबिया पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 33,56,900.00	9/30/2022	10-09-2023	₹ 32,79,302.00	Completed
2019	2022-23	Thakurgangti	Chanda	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम चांदा में खरबा पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 25,56,600.00	9/30/2022	10/17/2023	₹ 22,60,486.00	Completed
2020	2022-23	Thakurgangti	Mordiha	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम इटवा में करबला पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 34,02,700.00	9/30/2022	12/31/2023	₹ 30,94,858.00	Completed
2021	2022-23	all block	all Panchahyat	Vikas Sakha	Health	Hemoglobin Strip एवं Lancets क्रय हेतु (unit -144214)	₹ 26,15,270.00	12-21-2022		₹ 26,15,270.00	Completed
2022	2022-23	Sunderpahari		ATMA	Skill Development	मशरूम उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण हेतु(1500 Beneficiries)	₹ 1,10,21,000.00	01-09-2023	03-02-2024	₹ 75,96,600.00	Completed
2023	2022-23	Godda	Godda Nagar	Building Division	Infrastructure	Renovation of 250 MT Godown at Godda Block	₹ 1,86,000.00	1/30/2023	06-08-2023	₹ 1,85,716.00	Completed
2024	2022-23	Godda	Godda Nagar	Building Division	Infrastructure	Renovation of 1000 MT Godown at Godda Block	₹ 2,49,000.00	1/30/2023	2/20/2023	₹ 2,48,758.00	Completed
2025	2022-23	Godda	Bhatdiha	Special Division	Infrastructure	भातड़िहा पंचायत भवन से नहर चौक तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 65,35,200.00	2/13/2023	8/29/2023	₹ 64,45,268.00	Completed
2026	2022-23	All block	All Panchayat	JSLPS	Health	आयुष्मान कार्ड निर्माण , आभा कार्ड निर्माण ,सरकारी योजनाओं में eKYC अपडेट , राशि जमा ,निकासी एवं अंतरण ,सरकारी बीमा योजना को गति प्रदान हेतु 60 अदद (mantra) डिवाइस का क्रय	₹ 1,44,000.00	2-27-2023	6/22/2023	₹ 72,002.00	Completed
2027	2022-23	all block	all Panchayat	PHED	Drinking Water	सभी प्रखण्डों में 1365 बंद पड़े चपाकलों के सड़े राईजर पाईप को बदलने का कार्य	₹ 2,02,45,680.00	03-06-2023	7/23/2023	₹ 1,01,22,840.00	Completed
2028	2022-23	Godda	Godda Nagar	Special Division	Education	नगर परिषद गोड्डा अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में बोर्ड स्कूल का रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य	₹ 6,40,700.00	03-06-2023	7/24/2023	₹ 0.00	Not Started
2029	2022-23	Godda	Godda Nagar	Special Division	Infrastructure	गोड्डा ,भागलपुर मैन रोड से क्रिस्ट राजा स्वास्थ्य केंद्र तक पी सी सी पथ एवं नाला निर्माण	₹ 12,45,798.00	3/13/2023	09-11-2023	₹ 12,44,603.00	Completed
2030	2022-23	Basantrai	Baghakol	BDO Basantrai	Environment Preservation and Pollution Control Measures	बसंतराय तालाब का जीर्णोद्धार कार्य (जलकुंभी निकासी सहित)	₹ 3,49,700.00	3/13/2023	04-04-2023	₹ 2,82,058.00	Completed
2031	2022-23	Mahagama	Mahagama	Special Division	Health	Chc महागामा में जननी आश्रय का निर्माण	₹ 56,01,500.00	3/31/2023	1/26/2024	₹ 54,23,083.00	Completed
2032	2022-23	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	सदर अस्पताल गोड्डा में दो बाँड़ी वाला Vertical Mortury freezer का अधिष्ठापन (2 अदद)	₹ 6,88,888.00	3/31/2023		₹ 6,88,888.00	Completed
2033	2022-23	Mahagama	Mahagama	Building Division	Education	कस्तूरबा गांधी बालिका अक्सियय विद्यालय , महागामा का चाहरदीवारी का निर्माण	₹ 4,28,708.00	3/31/2023	11/18/2023	₹ 3,69,844.00	Completed
2034	2022-23	Godda	Khatnai	NREP	Infrastructure	ग्राम बैजनाथपुर में पी सी सी पथ निर्माण (ल० -281.5 मीटर, चौ० - 3 मीटर एवं मोटाई - 0.20 मीटर)	₹ 20,62,000.00	3/31/2023	4/19/2024	₹ 14,78,283.00	Completed
2035	2022-23	Godda	Jhilwa	Special Division	Health	ग्राम मलमला में जननी आश्रय का निर्माण	₹ 56,01,500.00	3/31/2023	02-01-2024	₹ 53,58,782.00	Completed
2036	2022-23	Sunderpahari	Bara Sindri	Special Division	Health	ग्राम सबकुनडी में जननी आश्रय का निर्माण	₹ 56,01,500.00	3/31/2023	6/27/2024	₹ 28,00,750.00	Completed
2037	2022-23	all block	all Panchayat	Civil Surgeon	Health	जिले में नि: शुल्क इलाज करने हेतु मोबाईल वैन की व्यवस्था (MCH Mobile Unit & Diagnostic Unit)	₹ 94,42,510.00	05-02-2023		₹ 94,42,510.00	completed
2038	2022-23	Godda	Godda Nagar	DWO	Education	जिले अंतर्गत बेरोजगार एवं शिक्षित युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा यथा JPSC के लिए नि: शुल्क कोचिंग की सुविधा (200 Student)	₹ 1,53,63,388.00	6/19/2023	6/26/2025	₹ 1,53,63,388.00	Work in Progress
2039	2022-23	Boarigor	Devipur	Special Division	Health	ग्राम रतनपुर में जननी आश्रय का निर्माण	₹ 56,01,500.00	3/31/2023	02-01-2024	₹ 28,00,750.00	Completed
2040	2022-23	Poraiyahat	Baksara	Building Division	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र बकसरा का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	10/25/2022	₹ 0.00	Completed
2041	2022-23	Boarigor	Daldali Gopalpur	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र रामकोल खपरोल का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	03-01-2023	₹ 0.00	Work in Progress
2042	2022-23	Boarigor	Devipur	Zila Parishad	Education	आंगनबाड़ी केन्द्र कुसुंमघाटी रतनपुर 1 का भवन निर्माण।	₹ 13,92,300.00	04-08-2022	03-01-2023	₹ 0.00	Not Started

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2043	2022-23	All block		Civil Surgeon	Health	स्वास्थ्य सर्विस में सुधार हेतु चिकित्सक पदाधिकारी/विशेषज्ञ एवं पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति	₹ 2,53,55,409.00			₹ 2,53,55,409.00	Completed
2044	2023-24	Boarjor	Amarpur	REO	Infrastructure	अमरपुर पंचायत में पचरो से छोटा केरलो तक पथ निर्माण।	₹ 90,35,900.00	12-03-2023	10/25/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2045	2023-24	Boarjor	Amarpur	REO	Infrastructure	अमरपुर पंचायत में छोटा केरलो से बड़ा केरलो तक पथ निर्माण।	₹ 98,34,600.00	12-03-2023	10/23/2024	₹ 49,17,300.00	Work in Progress
2046	2023-24	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Paharpur	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2047	2023-24	Boarjor	Babupur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dumarkol	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2048	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Braro	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2049	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Amarpur	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2050	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Malbhitta	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2051	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kesma	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2052	2023-24	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	बड़ाचूरी लघु सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का पुनर्स्थापन कार्य	₹ 4,80,473.00	4/18/2023	6/30/2023	₹ 4,75,762.00	Completed
2053	2023-24	all block		PHED	Drinking Water	गोइडा ,पथरगमा ,पौरैयाहाट एवं बसंतराय के 47 लघु सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का मरम्मत कार्य	₹ 75,24,652.00	4/18/2023		₹ 60,20,606.00	Completed
2054	2023-24	all block		PHED	Drinking Water	महागामा , सुंदरपहाडी एवं बोआरिजोर के 42 लघु सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का मरम्मत कार्य	₹ 73,97,897.00	4/18/2023	08-08-2023	₹ 73,97,897.00	Completed
2055	2023-24	Pathargama	Wishaha	PHED	Drinking Water	बिशहा एवं आशा पाखर लघु सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का पुनर्स्थापन कार्य	₹ 5,37,588.00	4/18/2023	7/13/2023	₹ 5,31,633.00	Completed
2056	2023-24	Boarjor		PHED	Drinking Water	पथरगमा , एवं बोआरिजोर के 16 लघु सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का मरम्मत कार्य	₹ 46,38,167.00	4/18/2023	08-09-2023	₹ 43,05,991.00	Completed
2057	2023-24	Poraiyahat	Bhatonda	PHED	Drinking Water	भाटोंडा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्स्थापन कार्य	₹ 44,73,588.00	4/18/2023	7/13/2023	₹ 40,91,830.00	Completed
2058	2023-24	Poraiyahat	Pasai	PHED	Drinking Water	पसाई ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्स्थापन कार्य	₹ 41,36,522.00	4/18/2023	9/21/2023	₹ 40,66,467.00	Completed
2059	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	गोरडीह एवं सुंदरपहाडी मे लघु सोलर आधारित जलापूर्ति योजना का पुनर्स्थापन कार्य	₹ 8,11,920.00	4/18/2023	07-03-2023	₹ 8,04,000.00	Completed
2060	2023-24	Poraiyahat	Dropad	PHED	Drinking Water	करनू , केरो एवं द्रोपद मे जलापूर्ति योजना	₹ 15,06,427.00	4/18/2023	7/15/2023	₹ 7,73,090.00	Completed
2061	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	सुंदरपहाडी ग्रामीण जलापूर्ति योजना (HYDT 7.5 HP समबर सेबुल पम्प सेट एवं राइजिंग पाइप बदलने हेतु	₹ 11,05,014.00	05-12-2023	04-07-2024	₹ 4,22,005.00	Completed
2062	2023-24	Pathargama	Pathargama	PHED	Drinking Water	पथरगमा ग्रामीण जलापूर्ति योजना (HYDT 7.5 HP समबर सेबुल पम्प सेट एवं राइजिंग पाइप बदलने हेतु	₹ 12,55,616.00	05-12-2023	04-07-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2063	2023-24	Poraiyahat	Danre	PHED	Drinking Water	डांडे ग्रामीण जलापूर्ति योजना (HYDT 7.5 HP समबर सेबुल पम्प सेट एवं राइजिंग पाइप बदलने हेतु	₹ 15,37,373.00	05-12-2023	07-12-2023	₹ 14,94,334.00	Completed
2064	2023-24	Poraiyahat	Danre	PHED	Drinking Water	मोहनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना (HYDT 7.5 HP समबर सेबुल पम्प सेट एवं राइजिंग पाइप बदलने हेतु	₹ 15,18,179.00	05-12-2023	07-12-2023	₹ 15,03,295.00	Completed
2065	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	PHED	Drinking Water	पौरैयाहाट ग्रामीण जलापूर्ति योजना (HYDT 7.5 HP समबर सेबुल पम्प सेट एवं राइजिंग पाइप बदलने हेतु	₹ 12,96,960.00	05-12-2023	07-12-2023	₹ 12,77,267.00	Completed
2066	2023-24	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	चिकित्सीय मशीन उपकरणों एवं समग्रियों के क्रय (CBC Cell Counter, Bio Chemical fully Auto Analyzer, Digital Photo Colorimeter & Hormonet Analyzer)	₹ 17,07,800.00	05-12-2023		₹ 17,90,000.00	Completed
2067	2023-24	Poraiyahat	Sondiha	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा मुचरा में बाबुरिया नाला में छिलका निर्माण।	₹ 56,74,400.00	07-03-2023	03-11-2025	₹ 28,37,200.00	Work in Progress
2068	2023-24	Poraiyahat	Pasai	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा मचखार में सरबड़ा पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 38,47,100.00	07-03-2023	7/21/2024	₹ 4,54,580.00	Work in Progress

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2069	2023-24	Poraiyahat	Pargodih	Minor Irrigation	Irrigation	सुसनी से जड़िया नदी के उपर जोरिया नाला में चेकडैम का निर्माण।	₹ 90,69,600.00	07-03-2023	10/24/2024	₹ 45,34,800.00	Completed
2070	2023-24	Meharma	Gajhanda	Minor Irrigation	Irrigation	पनपिया पोखर का जीर्णोद्धार	₹ 19,62,500.00	07-03-2023	08-08-2024	₹ 12,52,377.00	Completed
2071	2023-24	Meharma	Doy	Minor Irrigation	Irrigation	मुरारी बांध का जीर्णोद्धार	₹ 29,12,000.00	07-03-2023	8/25/2024	₹ 21,11,825.00	Completed
2072	2023-24	Thakurgangti	Amarpur	Minor Irrigation	Irrigation	अमरपुर और कुरमा के बीच कौआ नदी में चेकडैम निर्माण।	₹ 76,03,600.00	07-03-2023	12/14/2024	₹ 68,84,479.00	Completed
2073	2023-24	Thakurgangti	Fulbadiya	Minor Irrigation	Irrigation	दोलिया नदी में चेकडैम निर्माण।	₹ 82,39,100.00	07-03-2023	11/22/2024	₹ 63,99,420.00	Completed
2074	2023-24	Thakurgangti	Mordiha	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम मोरझीहा मे कौआ नदी में चेकडैम निर्माण।	₹ 88,72,700.00	07-03-2023	11/25/2024	₹ 70,29,437.00	Completed
2075	2023-24	Thakurgangti	kharkhodiya	Minor Irrigation	Irrigation	हरिचरणपुर में बांध का जीर्णोद्धार।	₹ 48,72,600.00	07-03-2023	09-12-2024	₹ 33,29,126.00	Completed
2076	2023-24	Godda	Ghat Manjwara	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा मंजवारा दाग नं-151 में तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 23,87,750.00	07-03-2023	9/13/2024	₹ 11,93,875.00	Completed
2077	2023-24	Godda	Ghat Manjwara	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा मंजवारा दाग नं-338 में तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 14,04,100.00	07-03-2023	9/14/2024	₹ 7,02,050.00	Completed
2078	2023-24	Basantrai	Susti	Minor Irrigation	Irrigation	सुस्ती मौजा में रामपुर तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 25,93,800.00	07-03-2023	12/19/2024	₹ 17,40,564.00	Completed
2079	2023-24	Basantrai	Hilawe	Minor Irrigation	Irrigation	बाबुपुर पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 19,06,100.00	07-03-2023	9/14/2024	₹ 9,53,050.00	Completed
2080	2023-24	Basantrai	Kaithiya	Minor Irrigation	Irrigation	काली मंदिर तालाब का जीर्णोद्धार।	₹ 34,79,100.00	07-03-2023	12/19/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2081	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Pipra	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2082	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Pipra	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2083	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Metar Pahar	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2084	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kerasol	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2085	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	चेतन पहाड़ गणेश पहाड़िया घर से मेटर पहाड़ सीमा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) RCC 1x1 एवं गार्डवाल	₹ 61,33,100.00	07-03-2023	04-02-2024	₹ 60,82,545.00	Completed
2086	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	चलपहाड़ी आर.ई.ओ. सड़क से ग्राम धुवनी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) RCC 2 (1x1) एवं ह्यूम पाईप 2(450MMx 450MM)	₹ 77,47,100.00	07-03-2023	2/29/2004	₹ 76,60,296.00	Completed
2087	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Education	प्राथमिक विद्यालय, बासडंडा से मटकोम टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) RCC 1x1 एवं गार्डवाल	₹ 64,68,000.00	07-03-2023	2/29/2024	₹ 64,55,348.00	Completed
2088	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	कार्तिक भिट्टा में दरोगा मुर्मू घर से दोहरा पहाड़िया घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 400 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 27,46,800.00	07-03-2023	3/22/2024	₹ 27,43,661.00	Completed
2089	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	दरिया पहाड़ से मारनी पहाड़ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) RCC 1x1M, ह्यूम पाईप 450x450MM	₹ 69,36,500.00	07-03-2023	2/29/2024	₹ 69,31,151.00	Completed
2090	2023-24	Boarigor	Bara Amarpur	Special Division	Education	कैरासोल स्कूल से ग्राम पोटका तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) RCC 1x1M, RCC 3x2M एवं गार्डवाल 30x1.5M	₹ 85,90,200.00	07-03-2023	03/22/2024	₹ 84,62,624.00	Completed
2091	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Infrastructure	ग्राम महुआटांड में जोड़ो पोखर रोड में बेटाराम किस्कू के खेत में नाला पर पुलिया का निर्माण। (साईज 3x1.5x1.3 मीटर)	₹ 10,19,700.00	07-03-2023	03-07-2024	₹ 7,65,331.00	Completed
2092	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Infrastructure	ग्राम महुआटांड में सुदन मुर्मू के खेत के पास नाला में पुलिया का निर्माण। (साईज 5x1.5x1.3 मीटर)	₹ 20,79,700.00	07-03-2023	12/27/2023	₹ 16,69,652.00	Completed
2093	2023-24	Poraiyahat	Liladah	Special Division	Infrastructure	मोहानी तेलियाटीकर के बीच पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ निर्माण। (लंबाई 500 मीटर नाला 250 मीटर एवं RCC Culvert 2(2mx2m)	₹ 74,98,000.00	07-03-2023	03/13/2024	₹ 74,51,059.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2094	2023-24	Poraiyahat	Pasai	Minor Irrigation	Irrigation	मौजा पसई में ओझा बांध का जीर्णोद्धार।	₹ 16,23,100.00	07-03-2023	7/18/2024	₹ 15,04,933.00	Completed
2095	2023-24	Thakurgangti	Mishergangti	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम अंतलडीह मे कौआ नदी में चेकडैम निर्माण।	₹ 89,58,700.00	07-03-2023	12/14/2024	₹ 69,63,382.00	Completed
2096	2023-24	Thakurgangti	chapri	Minor Irrigation	Irrigation	शालेन्द्रजोर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार।	₹ 49,93,600.00	07-03-2023	09-05-2024	₹ 32,31,737.00	Completed
2097	2023-24	Godda	Nipaniya	Minor Irrigation	Irrigation	निपनीया बंगाली टोला छोटका जोरिया में सचिन पाल एवं प्रताप महतो खेत के पास सिरीज आफ चेकडैम निर्माण।	₹ 89,34,300.00	07-03-2023	10/24/2024	₹ 88,63,245.00	Completed
2098	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	Special Division	Infrastructure	घटियारी पी.सी.सी. शेष भाग से तिलोबदार तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 300 मीटर, चौड़ाई 3.66 मी. एवं मोटाई 0.2 मीटर)	₹ 19,40,800.00	07-03-2023	02/27/2024	₹ 19,25,186.00	Completed
2099	2023-24	Poraiyahat	Kharkachiya	Special Division	Infrastructure	मुख्य सड़क से खैरा टोला खरकचिया तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 चौड़ाई 3.05 मीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर)	₹ 63,94,500.00	07-03-2023	2/27/2024	₹ 62,84,293.00	Completed
2100	2023-24	Poraiyahat	Devdanr	NREP	Education	देवडांड मध्य विद्यालय का चहारदिवारी निर्माण। (420x6) Feet	₹ 11,98,600.00	07-03-2023	4/18/2024	₹ 9,45,258.00	Completed
2101	2023-24	Poraiyahat	Devdanr	NREP	Education	देवडांड हाई स्कूल, देवडांड का चहारदिवारी के साथ दो शौचालय का निर्माण। (1290 X6) feet, 2 Toilet(5x4) feet	₹ 39,20,000.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 19,60,000.00	Work in Progress
2102	2023-24	Poraiyahat	Lathibari	NREP	Education	नंदकिशोर उच्च विद्यालय, रघुनाथपुर का घेराबन्दी एवं अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य। (1750x6) feet, 04 room (22x18) Feet	₹ 78,43,000.00	07-03-2023	10/17/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2103	2023-24	Poraiyahat	Liladah	NREP	Education	बोहरा हाई स्कूल, बोहरा का चहारदिवारी के साथ अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य। (1110x6) feet	₹ 48,69,000.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 48,90,611.00	Completed
2104	2023-24	Poraiyahat	Baksara	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय, बक्सरा छह कमरा एक हॉल का निर्माण कार्य एवं बैंच डेस्क आपूर्ति कार्य। 06 Room (22x18) feet, Hall (30x18) feet	₹ 51,09,000.00	07-03-2023	01/23/2025	₹ 25,86,440.00	Completed
2105	2023-24	Poraiyahat	Debandha	NREP	Education	देवन्धा हाई स्कूल, देवन्धा का चहारदिवारी के साथ अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य। 02 Room(22x18) feet, Boundary wall (1610x6)feet	₹ 62,75,000.00	07-03-2023	01/23/2025	₹ 29,25,147.00	Completed
2106	2023-24	Godda	Dhorhi	NREP	Education	10+2 विद्यालय रमला का घेराबन्दी एवं जीर्णोद्धार कार्य। लंबाई - 300 feet with concertina wire	₹ 9,83,300.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 7,96,670.00	Completed
2107	2023-24	Godda	Gorsanda	NREP	Education	गोरसंडा धाड़ाचक स्कूल का चहारदिवारी निर्माण। लंबाई - 800 feet with concertina wire	₹ 24,98,500.00	07-03-2023		₹ 0.00	Not Started
2108	2023-24	Godda	Godda Nagar	NREP	Education	बाल विकास विद्यालय, गोड्डा के पूर्वी भाग में चहारदिवारी निर्माण। लंबाई - 650 feet with concertina wire	₹ 20,48,400.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2109	2023-24	Godda	Pandubathan	NREP	Education	प्राथमिक विद्यालय पुनसिया में जर्जर भवन के बदले नया भवन का निर्माण कार्य। 02 रूम 6.5Mx5.5M with Bramdah 2.10M	₹ 18,04,100.00	07-03-2023	4/18/2024	₹ 10,19,662.00	Completed
2110	2023-24	Godda	Janminpharapur	NREP	Education	10+2 विद्यालय, जमनीपहाड़पुर का घेराबन्दी एवं जीर्णोद्धार कार्य। लंबाई -1300 feet with concertina wire	₹ 40,18,000.00	07-03-2023	04-11-2024	₹ 20,09,000.00	Work in Progress
2111	2023-24	Godda	Sundmara	NREP	Education	10+2 उच्च विद्यालय, सुण्डमारा में घेराबन्दी निर्माण कार्य। लंबाई - 2100 feet with concertina wire	₹ 64,15,000.00	07-03-2023	9/15/2024	₹ 32,07,500.00	Completed
2112	2023-24	Boarijor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kartik Bhatta	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2113	2023-24	Boarijor	Rajabhitta	NREP	Education	राजाभीठा बुनियादी विद्यालय में चहारदिवारी निर्माण कार्य। (670 फीट)	₹ 18,54,000.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 14,66,452.00	Completed
2114	2023-24	Boarijor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chetan Pahar	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2115	2023-24	Boarijor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	छोटा केरलो प्रधान टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 18,64,508.00	01-06-2024	06-09-2024	₹ 6,26,978.00	Work in Progress
2116	2023-24	Godda	Nepura	Special Division	Infrastructure	परासी ग्रामीण सड़क मरम्मत कार्य। (लंबाई 600 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) हयूम पाईप 03- 600mmx600mm	₹ 43,50,500.00	07-03-2023	3/15/2024	₹ 40,84,684.00	Completed
2117	2023-24	Godda	Nepura	Special Division	Infrastructure	परासी ग्रामीण सड़क निर्माण। (लंबाई 175 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) RCC Culvert- 1Mx1M	₹ 16,61,600.00	07-03-2023	3/22/2024	₹ 14,95,272.00	Completed
2118	2023-24	Poraiyahat	Kasturi	Special Division	Infrastructure	पोडैयाहाट पावर ग्रीड से दोढ़ाबांध के बीच जोरिया में पुलिया निर्माण। (3x6.45x2.4)	₹ 99,70,100.00	07-03-2023	2/27/2024	₹ 99,53,147.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2119	2023-24	Pathargama	Padua	Special Division	Infrastructure	ग्राम बखड़डा आदिवासी टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण। (लंबाई 350 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर) गाईडवाल 30Mx1.5 नाला 3(15x1.6x2)	₹ 29,61,500.00	07-03-2023	04-07-2024	₹ 23,94,733.00	Completed
2120	2023-24	Boarjor	Bara Sripur	Special Division	Infrastructure	ग्राम छोटा सरैया में चवली घर से मोली घर होते हुए लालू घर तक गाईडवाल निर्माण। (लंबाई 345 मीटर ऊचाई 2.00 मीटर, चौड़ाई 0.5 मी. एवं मोटाई 0.075 मीटर)	₹ 99,27,000.00	07-03-2023	12/27/2023	₹ 77,42,105.00	Completed
2121	2023-24	Boarjor	Kusbilla	Special Division	Infrastructure	कुसबिल्ला नया टोला चौक मुख्य सड़क से नरुदधीन घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 210 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 13,12,000.00	07-03-2023	03-02-2024	₹ 12,87,822.00	Completed
2122	2023-24	Godda	Kurmichak	Special Division	Infrastructure	तिलोबाजार से घटियारी सीमा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।(लंबाई 200 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 9,61,800.00	07-03-2023	03-07-2024	₹ 7,98,135.00	Completed
2123	2023-24	Basanrai	Susti	Special Division	Infrastructure	हल्दिया बांध के शेष भाग में सुरक्षा तट बांध का निर्माण। (गाईडवाल (220x2.4x0.075)M	₹ 67,34,100.00	07-03-2023	03-07-2024	₹ 55,62,635.00	Completed
2124	2023-24	Basanrai	Baghakol	Special Division	Infrastructure	लैथा से हटिया ग्रामीण सड़क निर्माण। (लंबाई 500 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर एवं मोटाई 0.2 मीटर)	₹ 39,44,300.00	07-03-2023	3/23/2024	₹ 38,27,467.00	completed
2125	2023-24	Basanrai	Jamnikola	Special Division	Infrastructure	लटल पकड़िया चेकडैम के पास गाईडवाल निर्माण। (गाईडवाल (100x2)M	₹ 31,31,000.00	07-03-2023	03-07-2024	₹ 25,02,995.00	Completed
2126	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	बड़ा चपरी संथाल टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 19,24,612.00	01-06-2024	5/28/2024	₹ 5,78,833.00	Work in Progress
2127	2023-24	Boarjor	Rajabhitta	Special Division	Infrastructure	उपरबांधा बड़ा पुल प्रधानी जोत के सामने रोड के दोनो तरफ गाईडवाल निर्माण। (लंबाई 200 मीटर ऊचाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 0.5 मी. एवं मोटाई 0.5 मीटर)	₹ 46,87,300.00	07-03-2023	3/27/2024	₹ 38,43,519.00	Completed
2128	2023-24	Godda	Godda Nagar	Special Division	Education	राजकीय 10+2 उच्च विद्यालय गोड्डा में SC हास्टल का जीर्णोद्धार।	₹ 84,59,000.00	07-03-2023	12/28/2023	₹ 64,98,555.00	Completed
2129	2023-24	Godda	Godda Nagar	Special Division	Education	राजकीय 10+2 उच्च विद्यालय गोड्डा में ST हास्टल का जीर्णोद्धार।	₹ 59,68,700.00	07-03-2023	01-01-2024	₹ 56,68,187.00	Completed
2130	2023-24	Godda	Godda Nagar	Special Division	Education	राजकीय 10+2 उच्च विद्यालय गोड्डा में OBC हास्टल का जीर्णोद्धार।	₹ 76,65,700.00	07-03-2023	12/28/2023	₹ 62,43,379.00	Completed
2131	2023-24	Boarjor	Lilatrai-1	Special Division	Infrastructure	पकड़िया में नदी पर आर.सी.सी. कलभर्ट निर्माण। (साईज2x17.9x8.6मीटर)	₹ 61,22,600.00	07-03-2023	9/14/2024	₹ 52,52,108.00	Completed
2132	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	बड़ा कैरलौं उपर टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 25,24,253.00	01-06-2024		₹ 8,69,486.00	Work in Progress
2133	2023-24	Boarjor	Jhirli	Special Division	Infrastructure	गोराडीह मुस्लिम टोला से मीशन तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 850 मीटर चौड़ाई 3.66 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 78,97,000.00	07-03-2023	1/27/2024	₹ 66,86,282.00	Completed
2134	2023-24	Boarjor	Baghmara	Special Division	Sanitation	बाघमारा में मांझी थान से मुस्लिम घर तक पक्का नाला निर्माण। (लंबाई 500 फीट चौड़ाई 1.06 फीट एवं ऊचाई 1 फीट)	₹ 7,05,600.00	07-03-2023	3/21/2024	₹ 7,01,847.00	Completed
2135	2023-24	Boarjor	Lilatari-2	Special Division	Infrastructure	ग्राम चिहरबोना शेष भाग पी.सी.सी. से पी.डबल.डी. पथ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 610 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 38,10,900.00	07-03-2023	04-09-2024	₹ 35,82,070.00	Completed
2136	2023-24	Boarjor	Bara Dumarhil	Special Division	Infrastructure	चम्पापुर आर.सी.सी. कलभर्ट निर्माण। (साईज3x6.45x2.40 मीटर)	₹ 98,85,600.00	07-03-2023	3/22/2024	₹ 98,76,480.00	Completed
2137	2023-24	Boarjor	Jhirli	Special Division	Education	ग्राम धमनी आ.ई.ओ. रोड से स्कूल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 700 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 43,47,300.00	07-03-2023	02-02-2024	₹ 36,83,221.00	Completed
2138	2023-24	Boarjor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	बड़ा अमरपुर में रसी-आहार नाला में पुल निर्माण। (लंबाई 5 मीटर X 2 मीटर X 1.5 मीटर एवं गाईडवाल 40 X 1.8 मीटर)	₹ 31,18,900.00	07-03-2023	12/22/2023	₹ 22,71,375.00	Completed
2139	2023-24	Boarjor	Devipur	Special Division	Infrastructure	माधोनासी और रोहड़ी नाला के बीच रोहड़ी नाला पर पुल निर्माण। (साईज 3x6.45x2.40 मीटर)	₹ 98,84,700.00	07-03-2023	3/22/2024	₹ 85,86,549.00	Completed
2140	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	बड़ा कैरलो नाला पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण। (साईज 3x6.45x2.40 मीटर)	₹ 99,12,900.00	07-03-2023	3/22/2024	₹ 84,25,612.00	Completed
2141	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	बड़ा चपरी प्रधान टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 18,94,561.00	01-06-2024	5/28/2024	₹ 5,86,274.00	Work in Progress
2142	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	छोटा अमरपुर रसी आहार से बड़ा अमरपुर पंचायत भवन तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) हयूम पाईप 2 (450MMx 450MM)	₹ 58,10,200.00	07-03-2023	10/15/2024	₹ 52,14,971.00	Completed
2143	2023-24	Boarjor	Devipur	Special Division	Infrastructure	छोटा पोटासा पोचरो से तुम्बा टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 900 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) गाईडवाल 30x1.5M	₹ 72,87,400.00	07-03-2023	2/29/2024	₹ 65,41,481.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2144	2023-24	Boarijor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	लोहताम्बा लिडू टोला सुरजा पहाडिया घर से स्कूल होते हुए सुकरा पहाडिया घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।(लंबाई 800 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) ह्यूम पाईप 2 (450MMx450MM)	₹ 49,56,400.00	07-03-2023	3/21/2024	₹ 49,51,438.00	Completed
2145	2023-24	Poraiyahat	Devdanr	Zila Parishad	Infrastructure	देवडांड में विवाह मण्डप का निर्माण।	₹ 59,82,100.00	07-03-2023		₹ 0.00	Work in Progress
2146	2023-24	Boarijor	Rajabhitta	Special Division	Infrastructure	अमझोर रोड नहर पुल से ग्राम अमझोर पुल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 310 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 19,17,900.00	07-03-2023	2/29/2024	₹ 17,72,775.00	Completed
2147	2023-24	Boarijor	Rajabhitta	Special Division	Infrastructure	राजाभिटठा पहाडिया टोला आ.ई.ओ. रोड से गढा टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 400 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 30,38,200.00	07-03-2023	12/22/2023	₹ 26,54,353.00	Completed
2148	2023-24	Boarijor	Dumariya	Special Division	Sanitation	घोघा नदी से पक्की नाली निर्माण। (लंबाई 355 फीट चौड़ाई 0.9 फीट एवं ऊंचाई 0.9 फीट)	₹ 24,97,400.00	07-03-2023	3/28/2024	₹ 24,85,755.00	Completed
2149	2023-24	Boarijor	Babupur	Special Division	Sanitation	डुमरिया में नाला निर्माण। (लंबाई 450 फीट चौड़ाई 1.06 फीट एवं ऊंचाई 1 फीट)	₹ 6,04,000.00	07-03-2023	03/21/2024	₹ 6,00,636.00	Completed
2150	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Zila Parishad	Sanitation	पोडैयाहाट मेन रोड बस स्टैण्ड पर सुलभ शौचालय एवं यात्री शेड का निर्माण कार्य।	₹ 28,15,500.00	07-03-2023		₹ 0.00	Not Started
2151	2023-24	Sunderpahari	Goradih	Special Division	Infrastructure	मृगलीपुर से बड़ा रपाक भाया बिसनपुर सीमा तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 800 मीटर, चौड़ाई 3.65 मी. एवं मोटाई 0.2 मीटर) ह्यूम पाईप 1 अदद।	₹ 63,38,200.00	07-03-2023	04-07-2024	₹ 54,48,741.00	Completed
2152	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	NREP	Education	उत्कर्मित उच्च विद्यालय घटियारी का भवन निर्माण कार्य। (6.5Mx5.5 with Bramdah 2.10M)	₹ 17,66,100.00	07-03-2023	4/18/2024	₹ 17,47,508.00	Completed
2153	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	NREP	Education	एकलव्य विद्यालय, तसरिया का चहारदिवारी का ऊंचीकण कार्य। लंबाई - 2600 feet with cocentina Wire	₹ 13,59,500.00	07-03-2023	4/18/2024	₹ 13,45,668.00	Completed
2154	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Infrastructure	सुन्दरपहाड़ी थाना का चहारदिवारी का निर्माण कार्य। लंबाई -1500 feet	₹ 46,13,000.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 37,15,595.00	Completed
2155	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	Special Division	Infrastructure	डंडागोड़ा से सिकरमेला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 550 मीटर, चौड़ाई 3.65 मी. एवं मोटाई 0.2 मीटर) ह्यूम पाईप 1 अदद।	₹ 43,14,300.00	07-03-2023	04-02-2024	₹ 36,60,681.00	Completed
2156	2023-24	Mahagama	Garhi	Minor Irrigation	Irrigation	दोलांगी बांध में वीयर निर्माण एवं डाढ़ की झाड़ाई।	₹ 89,95,000.00	07-07-2023	11/26/2024	₹ 78,71,826.00	Completed
2157	2023-24	Mahagama	Simarkitta Ghat Bhandaridih	Minor Irrigation	Irrigation	चिल्हा में चेकडैम निर्माण।	₹ 78,51,500.00	07-07-2023	12-07-2024	₹ 57,04,068.00	Completed
2158	2023-24	Mahagama	Vishwashkhani	Minor Irrigation	Irrigation	धोबिया पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 31,16,900.00	07-07-2023	09-10-2024	₹ 19,31,089.00	Completed
2159	2023-24	Mahagama	Koyla	Minor Irrigation	Irrigation	पीपरा पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 55,30,300.00	07-07-2023	8/25/2024	₹ 27,65,150.00	Completed
2160	2023-24	Mahagama	Murkitok	Minor Irrigation	Irrigation	दांगड़ पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 28,13,000.00	07-07-2023	05/25/2024	₹ 18,10,508.00	Completed
2161	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Renovation of Delivery Patient Ward, Sister Duty room, Doctors Duty Room, Toilet, SNCU room, Doctor Chamber, Burn Ward at Sadar Hospital Godda	₹ 19,90,000.00	07-07-2023	12/19/2023	₹ 19,89,834.00	Completed
2162	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of Boundary Wall at Sadar Hospital Godda	₹ 7,40,200.00	07-07-2023	12-04-2023	₹ 6,03,880.00	Completed
2163	2023-24	Mahagama	Garhi	Minor Irrigation	Irrigation	दोमुही के पास चेकडैम निर्माण।	₹ 89,87,100.00	07-07-2023	12/13/2024	₹ 69,83,882.00	Completed
2164	2023-24	Meharma		Special Division	Education	उत्कर्मित उच्च विद्यालय , मधुरा मे 10 कमरों का निर्माण कार्य	₹ 1,21,44,500.00	7/20/2023	10-03-2023	₹ 1,16,86,668.00	Completed
2165	2023-24	Poraiyahat	poraiyahat	Civil Surgeon	Health	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , पौरैयाहाट psa plant हेतु 25 kva Dg Set	₹ 7,50,000.00	7/28/2023	6/19/2024	₹ 7,90,000.00	Completed
2166	2023-24	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	सदर अस्पताल गोड्डा के sncu हेतु जन्रेटर (25 kva Dg Set)	₹ 7,50,000.00	7-28-2023	6/19/2024	₹ 7,90,000.00	Completed
2167	2023-24	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	सदर अस्पताल मे x-Ray मशीन का क्रय	₹ 30,00,000.00	7/28/2023	7/15/2024	₹ 28,55,000.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2168	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	Civil Surgeon	Health	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ,सुन्दरपहाड़ी psa plant हेतु 65 kva Dg Set	₹ 8,50,000.00	7/28/2023		₹ 9,44,000.00	Completed
2169	2023-24	all block	All Panchayat	Civil Surgeon	Health	पोर्टेबल X-Ray मशीन का क्रय	₹ 80,00,000.00	7-28-2023		₹ 98,65,000.00	Completed
2170	2023-24	Boarjor	Bara Sripur	NREP	Education	छोटा सरैया स्कूल में 5 कमरा का निर्माण कार्य।	₹ 45,53,000.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 20,62,124.00	Work in Progress
2171	2023-24	Boarjor	Kusbilla	NREP	Education	केड़ी बाजार उत्कृष्ट उच्च विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण। (530 फीट)	₹ 14,71,700.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2172	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	टोला मलभीठा खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,43,960.00	01-06-2024	5/27/2024	₹ 6,83,056.00	Work in Progress
2173	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	पचरौ संथाल टोला में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,43,960.00	01-06-2024	5/27/2024	₹ 6,83,056.00	Work in Progress
2174	2023-24	Boarjor	Rajabhitta	NREP	Education	दामिन उच्च विद्यालय, राजाभीठा में चहारदीवारी निर्माण कार्य। (880 फीट)	₹ 24,26,000.00	07-03-2023	4/19/2024	₹ 12,13,000.00	Work in Progress
2175	2023-24	Basantrai	Hilawe	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , हिलावे का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2176	2023-24	Basantrai	Kadma	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , जगतपुर 1 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Not Started
2177	2023-24	Godda	Saidapur	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,दियारा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2178	2023-24	Godda	Saidapur	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , सैदापुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2179	2023-24	Godda		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , मुकुंडी संथाली का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2180	2023-24	Godda	Jhilwa	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , झिलवा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2181	2023-24	Godda		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , भवनी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2182	2023-24	Godda		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , रतनपुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2183	2023-24	Godda	Markhan	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,मारखन विराम टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	09-10-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2184	2023-24	Godda	Markhan	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , मारखन का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	09-10-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2185	2023-24	Godda	Kanhwara	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , हरीपुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2186	2023-24	Godda	Gaychhand	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , गायछांद ऊपर टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	07-11-2024	₹ 15,28,378.00	Completed
2187	2023-24	Godda	Jamni Paharpur	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , जमनी 1 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 6,31,255.00	Work in Progress
2188	2023-24	Godda	Ghat Banka	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र घाटबांका कार्तिक टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2189	2023-24	Godda	Nipaniya	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , निपनियों 1 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2190	2023-24	Mahagama		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , बरियार टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2191	2023-24	Mahagama		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , करनू 1 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	07-11-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2192	2023-24	Mahagama		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , फुदकीपुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2193	2023-24	Mahagama	Samri	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र कोलझारा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2194	2023-24	Meharma		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , साहेब धमड़ी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2195	2023-24	Meharma		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , मानगढ़ 2 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Work in Progress

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2196	2023-24	Meharma		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , दासू चकला का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2197	2023-24	Pathargama	Sonarchak	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,सोनरचक 2 का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	07-11-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2198	2023-24	Poraiyahat		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,बसंतपुर उत्तरी का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 15,26,689.00	Completed
2199	2023-24	Pathargama		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , महेशलिट्टी 1 का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2200	2023-24	Poraiyahat	Akasi	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,अकसी का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/19/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2201	2023-24	Poraiyahat		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,मोहनी का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/19/2024	₹ 15,28,072.00	Completed
2202	2023-24	Poraiyahat	Amuwar Santhali	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , आमूवार मधुर टोला का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2203	2023-24	Poraiyahat		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , सतपहाडी का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2204	2023-24	Poraiyahat	Pindrahat	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , पिंडराहाट का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	07-11-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2205	2023-24	Poraiyahat		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , धोबय का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2206	2023-24	Poraiyahat		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र ,पंचरतन का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2207	2023-24	Boarijor	Lohandiya Bazar	Special Division	Health	लोहांडिया बाजार मे स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	₹ 55,50,000.00	8/25/2023	5/21/2024	₹ 55,04,200.00	Completed
2208	2023-24	Boarijor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	मंगरा मिशन टोला से आनन्दर मराण्डी घर तक भाया रमानी टोला पी.सी.सी पथ निर्माण। (लंबाई 200 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर) एवं 1 अदद हयूम पाईप 600x600	₹ 8,14,100.00	07-03-2023	10/15/2024	₹ 0.00	Not Started
2209	2023-24	Godda	Bandubathan	Minor Irrigation	Infrastructure	धरमोडीह मोड से न्यु पुलिस लाइन तक पी सी सी सडक का निर्माण (लंबाई -550मीटर चौड़ाई -4. 5 मीटर , मोटाई -0. 02 मीटर)	₹ 49,15,500.00	8/31/2023	04-07-2024	₹ 24,57,750.00	Work in Progress
2210	2023-24	Boarijor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	फुसकुरिया बेडों खास मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण ।	₹ 15,43,960.00	01-06-2024	5/27/2024	₹ 6,83,056.00	Work in Progress
2211	2023-24	Sunderpahari		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , कुशमहा का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2212	2023-24	Thakurgangti		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , बागझखडा का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2213	2023-24	Thakurgangti		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , ककरघट का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2214	2023-24	Boarijor	Bara Sripur	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , छोटा श्रीपुर का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2215	2023-24	Thakurgangti	Budhuachak	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन चाँदचक का मरम्मती कार्य	₹ 4,18,600.00	8/31/2023	4/19/2024	₹ 4,18,600.00	Completed
2216	2023-24	Mahagama	Ghat Gamaharia	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन भगन का मरम्मती कार्य	₹ 4,88,800.00	8/31/2023	06-10-2024	₹ 3,11,913.00	Completed
2217	2023-24	Boarijor		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र , तैतरिया का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	8/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Not Started
2218	2023-24	Poraiyahat	Bargachh hariyari	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन बरगच्छा का मरम्मती कार्य	₹ 2,38,700.00	8/31/2023	05-01-2024	₹ 1,74,235.00	Completed
2219	2023-24	Boarijor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	जुनिया पहाड पहाडिया टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण ।	₹ 15,43,960.00	01-06-2024	5/27/2024	₹ 6,83,056.00	Work in Progress
2220	2023-24	Thakurgangti	Runji	Minor Irrigation	Health	हरिदेवी रेफरल अस्पताल, ठाकुरगंगटी के परिसर में पी.सी.सी. पथ निर्माण कार्य।	₹ 8,23,000.00	09-06-2023	3/22/2024	₹ 8,16,997.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2221	2023-24	Boarjor	Bara Sripur	Special Division	Infrastructure	लोहसिंगना ईमली गाछ से पी.डब्लू.डी. पथ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (लंबाई 300 मीटर चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई 0.02 मीटर)	₹ 10,77,000.00	07-03-2023	10/15/2024	₹ 5,38,500.00	Completed
2222	2023-24	Mahagama	Koyla	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कोयला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	9/16/2023	7/18/2024	₹ 15,28,378.00	Completed
2223	2023-24	Godda	Dhorri	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन दोहरी-1 का मरम्मती कार्य	₹ 4,27,800.00	8/31/2023	4/19/2024	₹ 0.00	Not Started
2224	2023-24	Godda	Gorsanda	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन ढाढ़ाचक का मरम्मती कार्य	₹ 4,87,500.00	8/31/2023		₹ 0.00	Not Started
2225	2023-24	Godda	Gorsanda	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन गोरसनडा का मरम्मती कार्य	₹ 4,27,600.00	8/31/2023		₹ 0.00	Not Started
2226	2023-24	Godda	Nunbatta	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन साँझर का मरम्मती कार्य	₹ 4,88,800.00	8/31/2023	06-10-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2227	2023-24	Poraiyahat		NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केंद्र भवन बसंतपुर दक्षणी का मरम्मती कार्य	₹ 3,58,600.00	8/31/2023		₹ 0.00	Not Started
2228	2023-24	Meharma		Building Division	Infrastructure	दोढ़ा पैक्स लिमिटेड भवन निर्माण।	₹ 22,01,000.00	9/18/2023	6/19/2024	₹ 11,00,500.00	Work in Progress
2229	2023-24	Meharma	Doy	Building Division	Infrastructure	महुआडीह पैक्स लिमिटेड भवन निर्माण।	₹ 22,01,000.00	9/18/2023	06-05-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2230	2023-24	Meharma	Madpa	Building Division	Infrastructure	मड़पा पैक्स लिमिटेड भवन निर्माण।	₹ 22,01,000.00	9/18/2023	06-07-2024	₹ 6,77,637.00	Work in Progress
2231	2023-24	Meharma		Building Division	Infrastructure	मधुरा पैक्स लिमिटेड भवन निर्माण।	₹ 22,01,000.00	9/18/2023	5/29/2024	₹ 1,10,050.00	Work in Progress
2232	2023-24	Thakurgangti	Manikpur	Building Division	Skill Development	भगोैया मे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण	₹ 24,60,300.00	9/18/2023	11/23/2024	₹ 0.00	Not Started
2233	2023-24	Thakurgangti	Manikpur	Building Division	Skill Development	मानिकपुर मे बुनकर भवन निर्माण	₹ 29,93,100.00	9/18/2023	06-08-2024	₹ 14,96,550.00	Work in Progress
2234	2023-24	Thakurgangti	Budhuachak	Building Division	Skill Development	बुधवाचक मे बुनकर भवन निर्माण	₹ 30,29,200.00	9/18/2023	6/19/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2235	2023-24	Poraiyahat	Baksara	Minor Irrigation	Education	ग्राम बक्सरा 10+2 सर्वोदय उच्च विद्यालय का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 98,85,900.00	9/20/2023	07-04-2024	₹ 96,28,720.00	Completed
2236	2023-24	Godda	Kanhwara	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय हरिपुर में चारदीवारी का निर्माण (कटीली तार के साथ)	₹ 20,80,900.00	9/20/2023	5/18/2024	₹ 15,26,150.00	Completed
2237	2023-24	Godda	Ghat Banka	Minor Irrigation	Education	30 उच्च विद्यालय बंकाघाट का चारदीवारी निर्माण।	₹ 34,80,400.00	9/20/2023	05-05-2024	₹ 28,56,943.00	Completed
2238	2023-24	Godda	Pandubathan	Minor Irrigation	Education	30 उच्च विद्यालय पंचायत पांडुबाथान का घेराबंदी	₹ 24,80,753.00	9/20/2023	05-01-2024	₹ 12,40,376.00	Completed
2239	2023-24	Godda	Machhiya Simadaa	Minor Irrigation	Education	म0वि0 सिमरडा का सौन्दर्यीकरण एवं रसोईघर निर्माण।	₹ 9,28,381.00	09/20/2023	04-03-2024	₹ 7,78,977.00	Completed
2240	2023-24	Godda	Amarpur	Minor Irrigation	Education	सरकडा म0 वि0 का भवन निर्माण	₹ 43,09,300.00	9/20/2023	07-07-2024	₹ 17,51,449.00	Work in Progress
2241	2023-24	Pathargama	Korkaghat	Minor Irrigation	Education	ग्राम कोरका में हाई स्कूल के दक्षिणी भाग का चारदीवारी मरम्मति एवं निर्माण कार्य	₹ 99,19,400.00	9/20/2023	07-05-2024	₹ 74,37,597.00	Completed
2242	2023-24	Basantrai	Baghakol	Minor Irrigation	Education	प्लस 2 उच्च विद्यालय, बंसतराय 10 वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण।	₹ 69,09,600.00	9/20/2023	07-05-2024	₹ 34,54,800.00	Work in Progress
2243	2023-24	Mahagama	Diggi	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दिग्धी में चारदीवारी निर्माण।	₹ 41,68,000.00	09/20/2023	07-03-2024	₹ 34,03,644.00	Completed
2244	2023-24	Mahagama	Mahagama Dakshini	Minor Irrigation	Education	इंटर कॉलज महागामा के चारदीवारी की तीन फीट ऊँचाई तक बढ़ाया जाना एवं मरम्मित कार्य।	₹ 20,35,800.00	09/20/2023	05-01-2024	₹ 17,73,571.00	Completed
2245	2023-24	Mahagama	Ghat Gamaharia	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय, डलावर में चारदीवारी निर्माण।	₹ 26,34,000.00	09/20/2023	04-05-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2246	2023-24	Mahagama	Samri	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय, समरी का भवन निर्माण।	₹ 38,46,800.00	9/20/2023	07-05-2024	₹ 32,98,321.00	Completed
2247	2023-24	Mahagama	Hanwara	Minor Irrigation	Education	प्लस 2 उच्च विद्यालय, हनवारा में 5 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण।	₹ 38,36,700.00	09/20/2023	07-03-2024	₹ 35,75,744.64	Completed
2248	2023-24	Mahagama	Hasan Karhariya	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अंजना का चारदीवारी निर्माण।	₹ 20,79,200.00	9/20/2023	05-05-2024	₹ 16,49,140.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2249	2023-24	Mahagama	Sinpur	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय, मोहानी का घेराबंदी कार्य।	₹ 37,92,100.00	09/20/2023	5/18/2024	₹ 18,16,669.00	Work in Progress
2250	2023-24	Meharma	Madpa	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय, मड़पा में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 7,17,900.00	9/20/2023	04-01-2024	₹ 7,02,310.00	Completed
2251	2023-24	Meharma	lthari	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित उच्च विद्यालय ईटहरी में अतिरिक्त कमरे का निर्माण।	₹ 37,79,800.00	9/20/2023	07-07-2024	₹ 18,89,900.00	Work in Progress
2252	2023-24	Meharma	Pipra	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिपरा में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 11,20,100.00	09/20/2023	04-01-2024	₹ 10,61,520.00	Completed
2253	2023-24	Meharma		Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय, गौरीकिता में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 6,12,200.00	9/20/2023	04-01-2024	₹ 6,05,712.00	Completed
2254	2023-24	Meharma		Minor Irrigation	Education	मध्य विद्यालय, घौरिकिता में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 86,38,600.00	09/20/2023	01-07-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2255	2023-24	Meharma	Kasba	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय, कसवा में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 36,91,700.00	9/20/2023	6/18/2024	₹ 36,26,260.01	Completed
2256	2023-24	Thakurgangti	Mordiha	Minor Irrigation	Education	उच्च विद्यालय मोरडीहा की घेराबंदी	₹ 37,95,800.00	9/20/2023	05-04-2024	₹ 18,97,099.00	Work in Progress
2257	2023-24	Thakurgangti	Diggi	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, देवनचक में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 16,22,300.00	09/20/2023	04-05-2024	₹ 15,47,874.00	Completed
2258	2023-24	Thakurgangti	Diggi	Minor Irrigation	Education	प्लस 2 उच्च विद्यालय, पहाड़पुर दिग्घी में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 97,70,800.00	9/20/2023	07-01-2024	₹ 11,44,312.00	Work in Progress
2259	2023-24	Thakurgangti	Malmandro	Minor Irrigation	Education	ग्राम कुरमा में उम0वि0 की मरम्मत	₹ 4,37,700.00	9/20/2023	04-09-2024	₹ 3,88,537.00	Completed
2260	2023-24	Thakurgangti	Mordiha	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित मध्य विद्यालय ईटवा का घेराबंदी	₹ 41,70,500.00	9/20/2023	07-03-2024	₹ 40,80,425.00	Completed
2261	2023-24	Thakurgangti	Chanda	Minor Irrigation	Education	महुआरा स्कूल का घेराबंदी	₹ 23,27,000.00	9/20/2023	04-01-2024	₹ 10,58,157.00	Completed
2262	2023-24	Thakurgangti	chapri	Minor Irrigation	Education	उत्क्रमित बालिका उच्च विद्यालय, मदनचौकी में चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 50,68,600.00	9/20/2023	05-07-2024	₹ 19,71,947.00	Work in Progress
2263	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	कुसपीसों खास मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,43,960.00	01-06-2024	5/27/2024	₹ 6,83,056.00	Work in Progress
2264	2023-24	Pathargama	Paraspani	Special Division	Infrastructure	ग्राम परसपानी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से टिकुर टोला तक पी सी सी सड़क निर्माण। (लंबाई 700 मीटर , चौड़ाई 3.05 मीटर, मोटाई -0.02 मीटर एवं एक अदद ह्यूम पाइप कन्वर्ट 2'x 2'	₹ 51,31,300.00	09/20/2023	3/27/2024	₹ 40,87,816.00	Completed
2265	2023-24	Meharma	Bajitpur	Minor Irrigation	Education	ग्राम बाजितपुर में उम0वि0 बाजितपुर में हिन्दी स्कूल में चहार दिवारी का निर्माण।	₹ 24,97,200.00	09/20/2023	05-07-2024	₹ 20,33,260.00	Completed
2266	2023-24	Mahagama	Khadharamal	Minor Irrigation	Education	मध्य विद्यालय, मोहनपुर का चाहारदीवारी निर्माण।	₹ 44,48,600.00	09/20/2023	05-07-2024	₹ 42,03,230.00	Completed
2267	2023-24	Thakurgangti	Baniyadih	Minor Irrigation	Education	ग्राम बनियाडीह में उम0वि0 बनियाडीह में चारदीवारी का निर्माण	₹ 24,78,550.00	09/20/2023	05-01-2024	₹ 23,37,438.00	Completed
2268	2023-24	Sunderpahari	Bara Dhamni	Minor Irrigation	Education	उम उम वि0 धमनी बाजार का जिर्णादयार	₹ 30,46,100.00	9/20/2023	07-05-2024	₹ 20,36,704.00	Completed
2269	2023-24	Meharma	Meharma	Building Division	Skill Development	मेहरमा में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण।	₹ 23,89,800.00	9/18/2023		₹ 0.00	Not Started
2270	2023-24	Basantrai	Beldiha	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, रंसी 01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-10-2024	₹ 6,00,341.00	Work in Progress
2271	2023-24	Basantrai	Kadma	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कदमा 02 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-10-2024	₹ 7,06,511.00	Work in Progress
2272	2023-24	Basantrai	Beldiha	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, रंसी 02 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-10-2024	₹ 6,04,455.00	Work in Progress
2273	2023-24	Basantrai	Jamnikola	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बंशीपुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-05-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2274	2023-24	Basantrai	Jamnikola	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, आजम पकड़िया का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	5/23/2024	₹ 6,00,341.00	Work in Progress
2275	2023-24	Basantrai	Kaithpura	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, पचुआकिता 01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	4/29/2024	₹ 15,40,354.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2276	2023-24	Boarjor	Daldali Gopalpur	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, रामकोल का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023		₹ 0.00	Cancelled
2277	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	बड़ा चपरी मागा टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,28,680.00	01-06-2024	5/28/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2278	2023-24	Basantrai	Kaithpura	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, पचुआकित्ता 02 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	4/26/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2279	2023-24	Godda	Dumariya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कुमारकुंड का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	4/29/2024	₹ 6,64,540.00	Completed
2280	2023-24	Mahagama	Ghat Gamhariya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, सरवा स्कूल टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05/19/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2281	2023-24	Mahagama	Parsa	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, विक्रमपुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	12/13/2024	₹ 7,24,781.00	Work in Progress
2282	2023-24	Mahagama	Ghat Gamhariya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, सरवा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	4/29/2024	₹ 14,99,086.00	Completed
2283	2023-24	Mahagama	Jmaidih	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, लखीपुर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-03-2024	₹ 0.00	Not Started
2284	2023-24	Mahagama	Hasankarhariya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, हीरकरहरिया 01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-06-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2285	2023-24	Mahagama	Simarkitta	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, मंगन पिपरा 01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-06-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2286	2023-24	Pathargama	Ghat Kurawa	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, चौरा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-05-2024	₹ 6,65,229.00	Work in Progress
2287	2023-24	Pathargama	Ghat Kurawa	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, घाटकुरावा 02 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-05-2024	₹ 7,05,559.00	Completed
2288	2023-24	Pathargama	Pathargama	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, तुलसीकित्ता 01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	4/29/2024	₹ 7,39,671.00	Work in Progress
2289	2023-24	Poraiyahat	Amuwar Santhali	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, गौरिपुर कप्सा टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 14,56,785.00	Completed
2290	2023-24	Pathargama	Ghat Kurawa	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, द्वारिचक 01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-05-2024	₹ 0.00	Not Started
2291	2023-24	Poraiyahat	Sakri	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कुरावा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 7,16,973.00	Completed
2292	2023-24	Poraiyahat	Ratanpur	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, सरवा यादव टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05/19/2024	₹ 7,12,697.00	Work in Progress
2293	2023-24	Poraiyahat	Banjhi	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बारा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-03-2024	₹ 7,58,900.00	Work in Progress
2294	2023-24	Poraiyahat	Lathibadi	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, लाठीबाड़ी संधाली का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-01-2024	₹ 15,34,472.00	Completed
2295	2023-24	Poraiyahat	Kasturi	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कस्तूरी st टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-01-2024	₹ 6,65,414.00	Work in Progress
2296	2023-24	Poraiyahat	Dhenukutta	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कुंडपानी संधाली का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-04-2024	₹ 6,65,278.00	Completed
2297	2023-24	Poraiyahat	Chatra	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, चतरा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	07-01-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2298	2023-24	Poraiyahat	Kharkachiya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, मधुकूपी -01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-05-2024	₹ 7,00,595.00	Work in Progress
2299	2023-24	Poraiyahat	Kharkachiya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कारिकादर -01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-06-2024	₹ 6,64,945.00	Work in Progress
2300	2023-24	Poraiyahat	Baghmara	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, चोरबाद का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-03-2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2301	2023-24	Poraiyahat	Baghmara	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, अम्बाडिहा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	11-03-2024	₹ 0.00	Not Started
2302	2023-24	Poraiyahat	Pindrahat	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, लिट्टी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-03-2024	₹ 0.00	Not Started
2303	2023-24	Poraiyahat	Pindrahat	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बोहा -01 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-03-2024	₹ 0.00	Not Started

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2304	2023-24	Poraiyahat	Pindrahahat	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बोहा -02 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2305	2023-24	Poraiyahat	Debandha	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, संधाली गुम्मा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-07-2024	₹ 15,40,205.00	Completed
2306	2023-24	Poraiyahat	Debandha	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, गुम्मा दिकवानी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2307	2023-24	Poraiyahat	Debandha	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, देबन्धा यादव टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	1/29/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2308	2023-24	Poraiyahat	Debandha	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, गुम्मा घाटवाल टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-07-2024	₹ 7,09,301.00	Completed
2309	2023-24	Poraiyahat	Slaiya	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कमराडोल का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-04-2024	₹ 7,16,327.00	Work in Progress
2310	2023-24	Poraiyahat	Dropad	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, गड़ी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2311	2023-24	Poraiyahat	Liladah	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कनिपतार का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 15,39,983.00	Completed
2312	2023-24	Poraiyahat	Liladah	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, लिलादह ठाकुर टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-08-2024	₹ 7,16,399.00	Work in Progress
2313	2023-24	Poraiyahat	Lata Dikwani	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बलाथर का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 7,17,344.00	Work in Progress
2314	2023-24	Poraiyahat	Lata Dikwani	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बेलडाग 02 का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-08-2024	₹ 0.00	Not Started
2315	2023-24	Poraiyahat	Lata Dikwani	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, बेलडाग रंगा टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-03-2024	₹ 7,16,973.00	Completed
2316	2023-24	Poraiyahat	Lata Dikwani	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, सटबंधा सोगले टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-04-2024	₹ 6,64,676.00	Completed
2317	2023-24	Thakurgangti	Runji	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, रूँड़ी उतरी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023		₹ 0.00	Not Started
2318	2023-24	Poraiyahat	Akasi	Minor Irrigation	Irrigation	Construction of solar based microlift irrigation scheme on mining pit at village- Chirudih Akshi	₹ 24,90,100.00	10/27/2023	11/25/2024	₹ 12,45,050.00	Completed
2319	2023-24	Poraiyahat	Bhatonda	Minor Irrigation	Irrigation	Construction of solar based microlift irrigation scheme on mining pit at village-Hathi Hariyari	₹ 24,73,400.00	10/27/2023	10/24/2024	₹ 7,59,621.00	Work in Progress
2320	2023-24	Thakurgangti	Panjradih	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, लाहाडीह पंडित टोला का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	05-07-2024	₹ 7,10,253.00	Completed
2321	2023-24	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	गोल्डन कार्ड रहित मरीजों को सिटी स्कैन कार्य हेतु	₹ 5,69,996.00	10/27/2023		₹ 5,69,996.00	Completed
2322	2023-24	all block		BDO	Education	पंचायत लाइब्रेरी अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु (यूनिट- 92)	₹ 65,32,000.00	11-14-2023		₹ 48,50,514.00	Work in Progress
2323	2023-24	Godda	Godda Nagar	DWO	Education	जिला अंतर्गत पुराना समहारणालय भवन , गोड्डा के प्रथम तल पर डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन कार्य।	₹ 1,68,20,951.00	11-28-2023		₹ 1,68,20,951.00	Completed
2324	2023-24	Poraiyahat	Pasai	Minor Irrigation	Irrigation	हरलाटीकर चौर नदी के चेकडैम से मचखार तक सिंचाई नाला निर्माण (आवश्यकतानुसार पुल पुलिया सहित) कार्य।	₹ 99,96,200.00	12-01-2023	11/25/2024	₹ 49,98,100.00	Work in Progress
2325	2023-24	Godda	Sundmara	Minor Irrigation	Education	सुन्डमारा उच्च विद्यालय में वर्ग कक्ष का निर्माण। 6 अदद	₹ 52,19,000.00	12-01-2023	2/26/2025	₹ 51,59,988.00	Completed
2326	2023-24	Poraiyahat	Amuar	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क गुणघासा आदिवासी टोला से आंगनबाड़ी तक शेष भाग पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-1138 मीटर, चौड़ाई- 3.10 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 हयूम पाईप एवं 02 कलवर्ट	₹ 94,97,400.00	12-01-2023	8/21/2024	₹ 93,75,932.00	Completed
2327	2023-24	Poraiyahat	Dhenukutta	Minor Irrigation	Infrastructure	पक्की सड़क से शेष भाग कृषाबाड़ी संधाली टोला एवं पहाड़िया टोला मोड़ तक पी.सी.सी. निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई- 3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 हयूम पाईप कलवर्ट।	₹ 71,95,200.00	12-01-2023	7/24/2024	₹ 69,00,386.00	Completed
2328	2023-24	Poraiyahat	Chatra	Minor Irrigation	Infrastructure	दुलीडीह मुस्लिम टोला में बरण हेम्ब्रम के घर से बहियार में पुलिया एवं पी.सी.सी निर्माण। लम्बाई-520 मीटर, चौड़ाई- 3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 01 कलवर्ट	₹ 39,08,400.00	12-01-2023	8/25/2024	₹ 19,54,200.00	Completed
2329	2023-24	Godda	Bhatdiha	Minor Irrigation	Infrastructure	बेलारी यादव टोला में स्कूल तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-750 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 हयूम पाईप एवं 01 कलवर्ट	₹ 95,99,300.00	12-01-2023	8/22/2024	₹ 32,52,828.00	Work in Progress

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2330	2023-24	Godda	Budikura	Minor Irrigation	Infrastructure	डुल्लू से भवनी पहाड़िया टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-750 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 हयूम पाइप कलवर्ट	₹ 69,32,300.00	12-01-2023	8/26/2024	₹ 68,56,095.00	Completed
2331	2023-24	Thakurgangti	Manikpur	Minor Irrigation	Infrastructure	छोटी तड़बड़िया में मोपहाड़ी आर.ई.ओ. पथ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-215 मीटर, चौड़ाई-3.10 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 14,50,850.00	12-02-2023	05-08-2024	₹ 11,49,185.00	Completed
2332	2023-24	Thakurgangti	chapri	Minor Irrigation	Infrastructure	डाहपकड़िया पंडाल से भुनेश्वर महतो के खेत तक पी.सी.सी. पथ निर्माण लम्बाई-350 मीटर, चौड़ाई-3.10 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 24,80,200.00	12-02-2023	5/22/2024	₹ 19,64,886.00	Completed
2333	2023-24	Meharma	Simanpur	Minor Irrigation	Infrastructure	मुसहरी टोला से भटठा पुल ढोलिया नदी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-400 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 28,20,300.00	12-02-2023	5/26/2024	₹ 21,75,261.00	Completed
2334	2023-24	Meharma	Madhura	Minor Irrigation	Infrastructure	म. अजफर के घर से इकबाल के घर होते हुए ईदगाह तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-490 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 31,94,400.00	12-02-2023	07-07-2025	₹ 15,57,229.00	Work in Progress
2335	2023-24	Meharma	Gajhanda	Minor Irrigation	Sanitation	सलीम घर से मस्जिद होकर मजदूर तक पक्की नाला निर्माण। लम्बाई-400 फीट।	₹ 7,52,000.00	12-02-2023	5/13/2024	₹ 3,76,000.00	Work in Progress
2336	2023-24	Meharma	Sukhari	Minor Irrigation	Infrastructure	खलील घर से मस्जिद होते हुए पूर्व मुखिया साबिर के घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-200 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 24,60,900.00	12-02-2023	4/24/2024	₹ 6,05,157.00	Completed
2337	2023-24	Meharma	Madhura	Minor Irrigation	Infrastructure	रेलवे ट्रैक रजौन गाँव होते हुए नहर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-450 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 29,45,100.00	12-02-2023	5/26/2024	₹ 24,04,487.00	Completed
2338	2023-24	Meharma	Simanpur	Minor Irrigation	Infrastructure	सिमानपुर स्कूल से नदी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 19,71,100.00	12-02-2023	07-10-2024	₹ 16,35,980.00	Completed
2339	2023-24	Mahagama	Khadharamal	Minor Irrigation	Infrastructure	माँ काली होंडा शोरूम के पास मार्बल गोदाम मुख्य पथ से धरमबीर सिंह और जनक शर्मा के घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-121 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 10,03,700.00	12-02-2023	5/26/2024	₹ 8,04,092.00	Completed
2340	2023-24	Mahagama	Jamaydih	Minor Irrigation	Infrastructure	मुबारक के घर से साजीद के घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-180 मीटर, चौड़ाई-3.10 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 12,05,400.00	12-02-2023	07-07-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2341	2023-24	Mahagama	Samri	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क मस्जिद होते हुए ट्रार्स्फर्मर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-1600 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 29,54,100.00	12-02-2023	6/14/2024	₹ 28,82,124.00	Completed
2342	2023-24	Mahagama	Hanwara	Minor Irrigation	Infrastructure	बड़ी पोखर से मेन रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-1000 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 18,47,400.00	12-02-2023	05-01-2024	₹ 14,23,346.00	Completed
2343	2023-24	Mahagama	Sarotiya	Minor Irrigation	Infrastructure	मदरसा से गुलाम रसूल के घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-1100 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 18,76,600.00	12-02-2023	5/25/2024	₹ 14,83,337.00	Completed
2344	2023-24	Mahagama	Khorad	Minor Irrigation	Infrastructure	इरफान घर से फारूख घर होते हुए रसूल घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-1200 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 28,19,200.00	12-02-2023	4/24/2024	₹ 22,52,489.00	Completed
2345	2023-24	Mahagama	Hanwara	Minor Irrigation	Infrastructure	हरिजन टोला में मुस्लिम टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-1000 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 18,22,000.00	12-02-2023	6/14/2024	₹ 14,47,713.00	Completed
2346	2023-24	Mahagama	Parsa	Minor Irrigation	Education	उत्कर्मित मध्य विद्यालय, पड़रिया का चाहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-550 फीट,	₹ 20,75,000.00	12-02-2023	9/24/2024	₹ 15,45,800.00	Completed
2347	2023-24	Mahagama	Parsa	Minor Irrigation	Education	कन्या मध्य विद्यालय, परसा का चाहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-450 फीट,	₹ 17,04,000.00	12-02-2023	9/24/2024	₹ 12,94,800.00	Completed
2348	2023-24	Mahagama	Logain	Minor Irrigation	Education	मध्य विद्यालय, कसबा के प्रांगण में शौचालय, नया चपाकल, एवं मेन रोड से विद्यालय प्रांगण तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-115 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 23,03,900.00	12-02-2023	06-07-2024	₹ 11,51,950.00	Work in Progress
2349	2023-24	Mahagama		Minor Irrigation	Education	प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर का चाहारदीवारी एवं कार्यालय कक्ष निर्माण। लम्बाई-400 फीट रुम 20ग16	₹ 21,03,300.00	12-02-2023	8/22/2024	₹ 10,25,199.00	Work in Progress
2350	2023-24	Mahagama	Lakarmara	Minor Irrigation	Education	प्राथमिक विद्यालय, कुमरडीहा भवन निर्माण।	₹ 26,45,500.00	12-02-2023	11/25/2024	₹ 24,36,010.00	Completed
2351	2023-24	Mahagama	Koyla	Minor Irrigation	Welfare of Women with Childen	आंगनवाड़ी केन्द्र, सारथू के पास चापाकल में summer sable का अधिष्ठापन।	₹ 1,57,996.00	12-02-2023	5/13/2024	₹ 1,45,308.00	Completed
2352	2023-24	Mahagama	Tularam Bhuska	Minor Irrigation	Welfare of Women with Childen	आंगनवाड़ी केन्द्र, प्रतापपुर-2 में चाहारदीवारी एवं जलमीनार निर्माण।	₹ 7,43,000.00	12-02-2023	06-11-2024	₹ 3,71,500.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2353	2023-24	Meharma	Lakarmara	Minor Irrigation	Infrastructure	आर.ई.ओ. मुख्य पथ से पोखर पिंड होते हुए उर्दू कन्या विद्यालय तक पी.सी.सी. पथ, पुलिया एवं पक्की नाला निर्माण। लम्बाई-155 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 42,09,800.00	12-02-2023	07-10-2024	₹ 37,93,021.00	Completed
2354	2023-24	Mahagama	Gajhanda	Minor Irrigation	Education	प्राथमिक विद्यालय, सोनागुजी के सामने तालाब किनारे गार्डवाल निर्माण। लम्बाई-215 मीटर	₹ 57,10,100.00	12-02-2023	6/21/2024	₹ 45,01,770.00	Completed
2355	2023-24	Boarjor	Bara Amarpur	PHED	Drinking Water	टिकरी गोंडा खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,28,680.00	01-06-2024	6/15/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2356	2023-24	Boarjor	Lilatrai-1	Special Division	Sanitation	संजय मर्म के घर से क्लेमेन्ट बेसरा के घर तक पक्की नाली निर्माण। (लंबाई 300 फीट चौड़ाई 1.06 फीट एवं ऊंचाई 1 फीट)	₹ 3,63,100.00	07-03-2023	3/23/2024	₹ 0.00	Not Started
2357	2023-24	Poraiyhat	Bargachha	REO	Infrastructure	मुख्य सड़क से बोड़ा चापर गांव तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 64,32,000.00	1/30/2024	10-12-2024	₹ 32,16,000.00	Completed
2358	2023-24	all block	All Panchayat	DSWO	Welfare of Women with Childen	आदर्श अंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु (यूनिट-200)	₹ 5,87,39,715.00	12-26-2023	04-01-2024	₹ 5,87,39,715.00	Work in Progress
2359	2023-24	Sunderpahari	Badha Dhamni	REO	Infrastructure	जबरदाहा प्रधान टोला से कोगां नाला के पास पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 79,97,400.00	12/29/2023	09-05-2024	₹ 60,68,441.00	Completed
2360	2023-24	Sunderpahari	Badha Dhamni	REO	Infrastructure	तेलभीठा पुल से तेलभीठा पहाड़िया टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (पार्ट- 02)	₹ 81,17,200.00	12/29/2023	06/14/2024	₹ 53,53,580.00	Completed
2361	2023-24	Sunderpahari	Kumaha	REO	Infrastructure	पहाड़पुर मोड़ नीम गाछ से ऊपर टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 88,00,100.00	12/29/2023	9/25/2024	₹ 69,00,493.00	Completed
2362	2023-24	Sunderpahari	Goradih	REO	Infrastructure	गोलकुण्डा दाडाग में पी.सी.सी. शेष भाग से कुशकुटा तक पी.सी.सी. पथ एवं पुलिया निर्माण।	₹ 99,95,700.00	12/29/2023	6/15/2024	₹ 97,38,394.00	Completed
2363	2023-24	Sunderpahari	Goradih	REO	Infrastructure	तिलयपाड़ा डुंगरी टोला से हेरोल सोकडा तक पी.सी.सी. पथ एवं पुलिया निर्माण।	₹ 99,74,300.00	12/29/2023	6/15/2024	₹ 87,78,913.00	Completed
2364	2023-24	Sunderpahari	Goradih	REO	Infrastructure	गोराडीह ताला टोला कुल्ही मुड़ा से मातकोम टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 89,36,700.00	12/29/2023	09-05-2024	₹ 75,82,187.00	Completed
2365	2023-24	Sunderpahari	Goradih	REO	Infrastructure	माली पाड़ा नीचे टोला में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 91,82,500.00	12/29/2023	6/15/2024	₹ 87,04,050.00	Completed
2366	2023-24	Boarjor	Amarpur	REO	Infrastructure	अमरपुर पंचायत में ग्राम कैरासोल से बड़ा केरलो पथ के चैनेज 3170 मीटर में पुलिया निर्माण।	₹ 99,84,800.00	12-03-2023	6/16/2024	₹ 49,86,482.00	Completed
2367	2023-24	Sunderpahari	Badha Dhamni	REO	Infrastructure	जबरदाहा जातराटॉड से धोडंगाल आर.ई.ओ. रोड तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 79,78,000.00	12/29/2023	06/14/2024	₹ 39,89,000.00	Completed
2368	2023-24	Sunderpahari	Badha Dhamni	REO	Infrastructure	तेलभीठा पुल से तेलभीठा पहाड़िया टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (पार्ट- 01)	₹ 81,29,200.00	12/29/2023	06-04-2025	₹ 40,64,600.00	Completed
2369	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	REO	Infrastructure	मिरचाईतरी से पुसुरकुलिड्या तक पी.सी.सी. पथ एवं पुलिया निर्माण।	₹ 87,29,900.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 43,64,950.00	Completed
2370	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	REO	Infrastructure	छोटापुड़ी लेबड़ा चौक से जोजो टोला तक पी.सी.सी. पथ एवं पुलिया निर्माण।	₹ 89,55,100.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 44,77,550.00	Completed
2371	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	REO	Infrastructure	पुसुरकुलिड्या से लीलधुनी तक पी.सी.सी. पथ एवं पुलिया निर्माण।	₹ 88,01,800.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 0.00	Completed
2372	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	REO	Infrastructure	पीपरजोरिया में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 83,24,000.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2373	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	REO	Infrastructure	जियाजोरी प्रधान टोला से डुंगरी लातार से राय टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 82,25,600.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 82,20,050.00	Completed
2374	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	REO	Infrastructure	जियाजोरी बाली झरना से डुमरपालम जाने के रास्ते में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 82,47,400.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2375	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	REO	Infrastructure	डोमडीह में नीलू घर से माल टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 85,62,400.00	12/29/2023	01/13/2025	₹ 42,81,200.00	Work in Progress
2376	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	REO	Infrastructure	कुशुमघाटी पहाड़िया टोला से संथाल टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 86,28,200.00	12/29/2023	01/14/2025	₹ 43,14,100.00	Completed
2377	2023-24	Sunderpahari	Badha Sindri	REO	Infrastructure	छोटा सवैयकुण्डी से पुलिया के पास शेष भाग तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 44,38,100.00	12/29/2023	10-12-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2378	2023-24	Sunderpahari	Badha Sindri	REO	Infrastructure	छोटा सवैयकुण्डी नाला में पुलिया सह पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 76,48,500.00	12/29/2023	10-12-2024	₹ 38,24,250.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2379	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	राक्सो नदी में चेकडैम निर्माण।	₹ 83,70,700.00	12/29/2023	02/26/2025	₹ 60,33,505.00	Completed
2380	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	राक्सो घुट्ट टोला नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 68,09,600.00	12/29/2023	03-12-2025	₹ 33,80,879.00	Work in Progress
2381	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Irrigation	बांसजोरी नदी/नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 34,96,100.00	12/29/2023	02/25/2025	₹ 24,13,822.00	Completed
2382	2023-24	Sunderpahari	Ghatyari	Minor Irrigation	Irrigation	महुआटांड में बुचा बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार।	₹ 36,95,500.00	12/29/2023	03-05-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2383	2023-24	Sunderpahari	Ghatyari	Minor Irrigation	Irrigation	तसरिया मुरुत टोला के पास नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 54,50,300.00	12/29/2023	03/14/2025	₹ 39,35,932.00	Completed
2384	2023-24	Sunderpahari	Goradih	Minor Irrigation	Irrigation	बरमसिया लातार आहार नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 38,90,600.00	12/29/2023	03/14/2025	₹ 19,45,300.00	Work in Progress
2385	2023-24	Sunderpahari	Goradih	Minor Irrigation	Irrigation	हरदीसौल डेम नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 40,43,300.00	12/29/2023	03/14/2025	₹ 11,57,049.00	Completed
2386	2023-24	Sunderpahari	Goradih	Minor Irrigation	Irrigation	पोटमडीह मान्दो नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 66,07,500.00	12/29/2023	02/25/2025	₹ 51,17,792.00	Completed
2387	2023-24	Sunderpahari	Goradih	Minor Irrigation	Irrigation	बोकड़ाबांध राडू नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 64,02,500.00	12/29/2023	03-04-2025	₹ 29,91,044.00	Work in Progress
2388	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	Minor Irrigation	Irrigation	गड़ीडीह दाहु नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 59,39,800.00	12/29/2023	02/26/2025	₹ 29,69,900.00	Work in Progress
2389	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	Minor Irrigation	Irrigation	गड़ीडीह बंगला रोडके नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 59,52,700.00	12/29/2023	02/25/2025	₹ 43,89,147.00	Completed
2390	2023-24	Sunderpahari	Kusmaha	Minor Irrigation	Irrigation	पडरिया बोंगा नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 38,90,800.00	12/29/2023	03/14/2025	₹ 19,45,400.00	Work in Progress
2391	2023-24	Sunderpahari	Kusmaha	Minor Irrigation	Irrigation	गरडीह नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 26,43,800.00	12/29/2023	03/14/2025	₹ 8,67,307.00	Work in Progress
2392	2023-24	Sunderpahari	Susni	Minor Irrigation	Irrigation	पहाड़पुर नदी में चेकडैम निर्माण।	₹ 61,49,300.00	12/29/2023	02/26/2025	₹ 21,65,405.00	Work in Progress
2393	2023-24	Sunderpahari	Susni	Minor Irrigation	Irrigation	बेलपहाड़ी नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 49,22,500.00	12/29/2023	03-11-2025	₹ 38,97,790.00	Completed
2394	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Irrigation	बड़ा कल्हाजोर चाडरा बांध के पास चेकडैम निर्माण।	₹ 33,77,600.00	12/29/2023	03/14/2025	₹ 23,48,254.00	Completed
2395	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Irrigation	बड़ा कल्हाजोर कंकड़ बहियार नाला में चेकडैम निर्माण।	₹ 40,05,100.00	12/29/2023	7/28/2025	₹ 14,68,591.00	Work in Progress
2396	2023-24	Poraiyahat	Kasturi	Minor Irrigation	Infrastructure	कस्तूरी कोल टोला में पी.सी.सी निर्माण। लम्बाई-585 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। गार्डवाल 30 मीटर एवं 03 अद्द कलवर्ट।	₹ 61,62,300.00	12/30/2023	09/13/2024	₹ 0.00	Completed
2397	2023-24	Poraiyahat	Dhenukutta	Minor Irrigation	Infrastructure	गोड़डा रामगढ़ मुख्य सड़क से पंजनिया टोला तक नाला सहित पी.सी.सी निर्माण। लम्बाई-650 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 03 अद्द कलवर्ट।	₹ 55,06,500.00	12/30/2023	08/25/2024	₹ 54,03,241.00	Completed
2398	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Minor Irrigation	Infrastructure	पोड़ैयाहाट पुराना बाजार तालाब के ऊपर से नदी तक नाला सहित पी.सी.सी निर्माण। लम्बाई-720 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 85,44,000.00	12/30/2023	1/26/2025		Work in Progress
2399	2023-24	Godda	Nipaniya	Minor Irrigation	Infrastructure	निपनियां में विवाह भवन का निर्माण।	₹ 59,77,400.00	12/30/2023	02-12-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2400	2023-24	Poraiyahat	Bhatonda	Minor Irrigation	Infrastructure	काठीबाड़ी से काड़ाटोंड गांव की शेष भाग में पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 अद्द कलवर्ट।	₹ 67,88,400.00	12/30/2023	09/13/2024	₹ 67,02,101.00	Completed
2401	2023-24	all block		DSWO	Welfare of Women with Childen	SAAMAR(Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction) कार्यक्रम	₹ 2,31,31,050.00	12/30/2023	03-03-2026	₹ 1,00,23,497.00	Work in Progress
2402	2023-24	Poraiyahat	Birniya	Minor Irrigation	Infrastructure	बिरनियां आंगनबाड़ी केन्द्र से जीरो बैध घर तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-230 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। गार्डवाल 88 मीटर।	₹ 42,62,600.00	12/30/2023	09/13/2024	₹ 42,56,518.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2403	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kairsol	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not started
2404	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Selaktan	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2405	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dumarpalam(Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2406	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dumarkajri (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2407	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Liladhoni	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2408	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Michayitari	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2409	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Garidih	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2410	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dadhibrdo (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2411	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Telbhitta (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2412	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dandikuriya (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2413	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota puro	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2414	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Tamlijora	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2415	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Pusurkuriya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2416	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Telodhono	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2417	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kesripara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2418	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Palampara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2419	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Goga	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2420	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Pakeri (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2421	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jamuntanr	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2422	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sabalpur	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2423	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Gosmara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2424	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Gamharo	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2425	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Belmako	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2426	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Karmatanr (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2427	2023-24	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Salgama	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2428	2023-24	Sunderpahari	Bara Paktari	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Perytara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2429	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Pakeri	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2430	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Rampur	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.00	Completed
2431	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Kerojori (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2432	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jiyajori	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2433	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Fulbariya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2434	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Sindari	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2435	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sahphi (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2436	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Madni	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2437	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Ratnapara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2438	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jolo(Berago)	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2439	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Sabekundi	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2440	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Jolo	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2441	2023-24	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dumarपालम्पारा (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2442	2023-24	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Susni	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2443	2023-24	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Belphari (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2444	2023-24	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jogimarna	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2445	2023-24	Sunderpahari	Susni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sindri Jola	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2446	2023-24	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Doriyo	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2447	2023-24	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sidaypara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2448	2023-24	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dalkundi	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2449	2023-24	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Padriya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2450	2023-24	Sunderpahari	Kushmaha	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Malikundi	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2451	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Mahuatntr (Unit-3)	₹ 11,47,143.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 5,73,571.00	Completed
2452	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Tasriya (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2453	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jilbari	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2454	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bansjori	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2455	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kheribari	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2456	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Ladi	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2457	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Goradih (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2458	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Telopara (Unit-3)	₹ 11,47,143.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 5,73,571.00	Completed
2459	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Padhikuta	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2460	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Malipara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2461	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Potamdih	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2462	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Barmasiya (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2463	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bokrabandh	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2464	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kathaldih	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2465	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kramba	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2466	2023-24	Sunderpahari	Goradih	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Dogapara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2467	2023-24	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Dhamni	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2468	2023-24	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jabardaha (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2469	2023-24	Sunderpahari	Bara Dhamni	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Barapuro (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2470	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Kalhajore (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2471	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kusumghati	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2472	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Amjora	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2473	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Tilabad	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2474	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Mohanpur (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2475	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Kalhajor	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2476	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Salaptara	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2477	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Salodih	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2478	2023-24	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Sindri	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 19,190.50	Completed
2479	2023-24	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Monadih	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2480	2023-24	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chandna (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2481	2023-24	Sunderpahari	Chandna	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Borwa (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 3,82,381.00	Completed
2482	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	Minor Irrigation	Health	सामुदायिक स्वास्थ्य, केन्द्र, बोआरीजोर में चहारदिवारी निर्माण कार्य	₹ 45,03,700.00	09-06-2023	04-07-2024	₹ 45,00,990.00	Completed
2483	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	Minor Irrigation	Education	कस्तुरबा आवासीय विद्यालय गेट से किचन तक पेभर ब्लॉक निर्माण।	₹ 13,34,250.00	9/20/2023	03-05-2024	₹ 6,19,772.00	Completed
2484	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	REO	Infrastructure	जियाजोरी बाली झरना से डुमरपालम जाने के रास्ते में पी.सी.सी. पथ निर्माण। (पाट - 02)	₹ 82,14,500.00	12/29/2023	10/28/2024	₹ 0.00	Completed
2485	2023-24	Boarigor	Amarpur	REO	Infrastructure	अमरपुर पंचायत में ग्राम कैरासोल से सुन्दराटोला मौजा तक पथ निर्माण।	₹ 98,30,100.00	01-06-2024	10/23/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2486	2023-24	Boarigor	Amarpur	REO	Infrastructure	अमरपुर पंचायत में सुंदराटोला मौजा से पचरो तक पथ निर्माण।	₹ 83,06,100.00	01-06-2024	10/23/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2487	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	REO	Infrastructure	बोआरीजोर हाई स्कूल मैदान से महुआकोल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।(भाग-1) लम्बाई-750 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 RCC कलवर्ट।	₹ 58,83,100.00	1/25/2024	11/13/2024	₹ 29,41,550.00	Completed
2488	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	REO	Infrastructure	बोआरीजोर हाई स्कूल मैदान से महुआकोल तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।(भाग-3) लम्बाई-750 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 RCC कलवर्ट।	₹ 58,83,100.00	1/25/2024	11/13/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2489	2023-24	Godda	Ghat Paharpur	Special Division	Health	भेड़ा भंडारकोली मे स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	₹ 55,50,000.00	8/25/2023	5/27/2024	₹ 27,75,000.00	Completed
2490	2023-24	Boarigor	Daldali Goplapur	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनवाड़ी केंद्र भवन गोरंटिया का मरम्मत कार्य	₹ 4,35,000.00	8/31/2023	4/19/2024	₹ 0.00	Completed
2491	2023-24	Pathargama	Kasturiya	Special Division	Health	बरमसिया मे स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	₹ 55,50,000.00	8/25/2023	5/27/2024	₹ 27,75,000.00	Completed
2492	2023-24	Sunderpahari	Chandna	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनवाड़ी केन्द्र, चंदना का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	9/16/2023	7/18/2024	₹ 0.00	Not Started
2493	2023-24	Boarigor	Bara Sripur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sripur Bazar	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2494	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	REO	Infrastructure	मंगरा मिशन टोला से रमानी टोला होते हुए आन्नद मराण्डी घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 01 RCC कलवर्ट।	₹ 24,73,900.00	1/25/2024	12/19/2024	₹ 12,36,950.00	Completed
2495	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	REO	Infrastructure	बाडोर में झरान टोला बाडोर आर.ई.ओ. रोड से पुलिया सहित ओहे पहाड़ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 RCC कलवर्ट।	₹ 49,33,900.00	1/25/2024	10/23/2024	₹ 24,66,950.00	Work in Progress
2496	2023-24	Boarigor	Dakaita	Minor Irrigation	Irrigation	रानीडीह में रोटे पोखर का जीर्णोद्धार।	₹ 16,81,050.00	07-03-2023	9/13/2024	₹ 8,40,525.00	Completed
2497	2023-24	Boarigor	Dakaita	PHED	Drinking Water	कुरकुटिया खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,53,845.50	01-06-2024		₹ 7,76,922.75	Work in Progress
2498	2023-24	Boarigor	Bara Boarigor	REO	Infrastructure	आर.ई.रोड से ग्राम पड़सिया संचाली टोला होते हुए पहाड़िया टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-380 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 01 RCC कलवर्ट।	₹ 24,91,300.00	1/25/2024	04/14/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2499	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Special Division	Infrastructure	पोरैयाहाट मे पार्क का निर्माण	₹ 2,24,05,400.00	09-09-2023	11/29/2024	₹ 1,12,02,700.00	Completed
2500	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनवाड़ी केन्द्र, करमाटांड का निर्माण ।	₹ 15,44,700.00	9/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2501	2023-24	Pathargama	Malnistara	Special Division	Infrastructure	ग्राम महुआसोल ग्रामीण सड़क निर्माण। लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 1 कलवर्ट।	₹ 21,50,500.00	1/30/2024	10-06-2024	₹ 10,75,250.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2502	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Potma	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2503	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Puromako	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2504	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Pura Bedo	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2505	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Potma	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2506	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dhamnajor	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2507	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kutam	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2508	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Potma Pahar	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2509	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Kelo	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2510	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Borwe	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2511	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kilo Mako	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2512	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Matubeda	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2513	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sundar Tola	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2514	2023-24	Boarjor	Devipur	PHED	Drinking Water	कार्तिकभीठा प्रधान टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 18,64,508.00	01-06-2024	06-09-2024	₹ 6,04,071.00	Work in Progress
2515	2023-24	Pathargama	Pipra	Special Division	Infrastructure	ग्राम डुमरिया ग्रामीण सड़क निर्माण। लम्बाई-370 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 24,95,900.00	1/30/2024	08/18/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2516	2023-24	Boarjor	Dkaita	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kurkutiya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2517	2023-24	Boarjor	Bara Sripur	REO	Infrastructure	लोहसिंघना ईमली गाछ से पी.डब्ल्यू.डी. पथ तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-600 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.15 मीटर। 02 RCC कलवर्ट।	₹ 47,79,600.00	1/25/2024	10/23/2024	₹ 23,89,800.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2518	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Garbhu Tola	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2519	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Telotok	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2520	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chhota Telo	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2521	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Sundai	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Not Started
2522	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Tulsipur (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2523	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Loha Tamba Agaiya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2524	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Telo (Unit-2)	₹ 7,64,762.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2525	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	बड़ा सिननी खास मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,53,845.50	01-06-2024	06-10-2024	₹ 7,76,922.75	Work in Progress
2526	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	छोटा सिननी संधाल टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,28,680.00	01-06-2024	5/28/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2527	2023-24	Boarjor	Dumariya	PHED	Drinking Water	बल्किमी संधाल टोला मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 26,25,655.00	01-06-2024	06-09-2024	₹ 8,77,318.00	Work in Progress
2528	2023-24	Pathargama	Gangtakala	Special Division	Infrastructure	ग्राम जोकेला पश्चिम टोला से बथान तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-335 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 1 कलवट।	₹ 24,09,900.00	1/30/2024		₹ 0.00	Not Started
2529	2023-24	Godda	Dorhri	Special Division	Infrastructure	ग्राम डुमरिया खेल मैदान एवं नदी के बीच गाईडवाल निर्माण।	₹ 24,91,500.00	03-01-2024	10/15/2024	₹ 12,45,750.00	Completed
2530	2023-24	Pathargama	Tulsikitta	Special Division	Education	सौरपचीसा स्कूल से शेष में गाईडवाल निर्माण।	₹ 24,98,200.00	03-01-2024	3/29/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2531	2023-24	Godda	Damma	Special Division	Education	मध्य विद्यालय, दम्मा का चाहादीवारी निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था। लम्बाई-1215 फीट, ऊचाई-07 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 37,47,000.00	03-04-2024	10-07-2024	₹ 1,87,350.00	Completed
2532	2023-24	Godda	Pandubathan	Special Division	Education	पाण्डुबथान महतो टोला में मध्य विद्यालय की घेराबंदी कार्य। लम्बाई-1050 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 37,04,000.00	03-04-2024	11-11-2024	₹ 17,36,265.00	Completed
2533	2023-24	Godda	Saidapur	Special Division	Education	ग्राम दुबाराजपुर में प्रा.वि. भवन एवं मध्य वि. भवन का घेराबंदी कार्य। लम्बाई-1020 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 36,17,000.00	03-04-2024	10/24/2024	₹ 13,16,884.00	Completed
2534	2023-24	Godda	Burikura	Special Division	Education	उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय बुढीकुरा का चाहरादीवारी निर्माण। लम्बाई-890 फीट, ऊचाई-07 फीट एवं 02 अदद स्टील गेट।	₹ 32,16,000.00	03-04-2024	10-07-2024	₹ 0.00	Not Started
2535	2023-24	Boarjor	JamuJharna	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Kotika	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2536	2023-24	Boarjor	JamuJharna	PHED	Drinking Water	बेलडिहा खास मे सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 16,23,179.00	01-06-2024	06-10-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2537	2023-24	Boarjor	Bara Sripur	REO	Infrastructure	बड़ा श्रीपुर में राजेश भगत घर से संजय भगत के घर होते हुए मुख्य सड़क तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-250 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 13,83,700.00	1/25/2024	10-12-2024	₹ 6,91,850.00	Completed
2538	2023-24	Boarjor	Kusumghati	Building Division	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र,डाहुआ उत्तरी का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	10/14/2023	04/29/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2539	2023-24	all block		DSWO	Welfare of Women with Childen	100 आदर्श अंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE (Early Childhood Care Education) हेतु प्री एजुकेशन समग्री , डिजिटल खेल समग्री के द्वारा शिक्षित करने हेतु प्रत्येक अंगनबाड़ी केंद्र में 02 अदद 4G Tablet एवं इससे संबंधित software ,Apps ,Training के विकास एवं संचालन हेतु	₹ 1,76,97,000.00	01/22/2024	04-11-2024	₹ 1,59,27,300.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2540	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Education	डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन हेतु पुराना समाहरणलय भवन के प्रथम तल का जीर्णोद्धार कार्य	₹ 6,09,300.00	10/27/2023	2/23/2024	₹ 3,04,650.00	Completed
2541	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	स्वास्थ्य सविस में सुधार हेतु सिवल सर्जिन कार्यालय का चाहरदीवारी , कार्यालय मे पाकिंग शेड निर्माण कार्य एवं डी. आर. डी. ए सभागार का मरम्मत, रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार कार्य।	₹ 55,03,300.00	1/22/2024	2/14/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2542	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	स्वास्थ्य सविस में सुधार हेतु पुराने डी. आर. डी. ए भवन की मरम्मत , रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार कार्य।	₹ 31,52,300.00	1/22/2024	9/23/2024	₹ 15,76,150.00	Completed
2543	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Laying of paver Block Around Campus of Main Hosspital Building , Construction of shed Connecting to Hospital And Postmortam House at Sadar Hospital Godda.	₹ 24,95,600.00	1/23/2024	10/23/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2544	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of Recharge Pit, Septic Tank, Deep Boring and Renovation Of Main Ramp of mMain Hospital Building at Sadar Hospital Godda.	₹ 24,96,200.00	1/23/2024	10/14/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2545	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Laying of Wall tiles, Mountain fan, Exhaust Fan, and Fitting wires ETC, on 2nd Floor of Sadar Hospital Godda.	₹ 24,95,100.00	1/23/2024	10/14/2024	₹ 21,99,370.00	Completed
2546	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of RCC Big Drain Work Front North Side and East side of Postmortam House in the Campus of Sadar Hospital Godda.	₹ 24,30,300.00	1/23/2024	10/14/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2547	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of RCC (Medium size) Drain Work South and West Side in the Campus of Sadar Hospital Godda.	₹ 24,68,200.00	1/23/2024	10/14/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2548	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of Internal 250mm Wide Bricks Drain and Plinth Protection around the Main Building at Sadar Hospital Godda.	₹ 23,81,000.00	1/23/2024	6/25/2024	₹ 23,64,972.00	Completed
2549	2023-24	Boarijor	Dakaita	REO	Infrastructure	रानीडीह स्कूल टोला में पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-700 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 27,84,300.00	1/25/2024	04-08-2025	₹ 0.00	Completed
2550	2023-24	Boarijor	Jirli	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Dhamni Simariya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2551	2023-24	Boarijor	Kendua	Minor Irrigation	Irrigation	चितरकोठी में बड़ी पोखर में घाट एवं स्नानगृह निर्माण।	₹ 3,68,800.00	07-03-2023	6/13/2024	₹ 3,62,676.00	Completed
2552	2023-24	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bagjori	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2553	2023-24	Boarijor	Kendua	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in kendua	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2554	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनवाड़ी केन्द्र, गोगा का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	09/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Work in Progress
2555	2023-24	Boarijor	Kusbilla	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Amdiha	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2556	2023-24	Boarijor	Kusbilla	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Lilatari	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2557	2023-24	Boarijor	Kusbilla	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chandna	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 1,91,190.50	Completed
2558	2023-24	Boarijor	Kusumghati	REO	Infrastructure	डूहआ मेन रोड से केन्द्रआ गाँव तक पी.सी.सी.पथ निर्माण।(भाग-2) लम्बाई-850 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 RCC कलवट।	₹ 52,52,800.00	1/25/2024	11/13/2024	₹ 26,26,400.00	Completed
2559	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of RCC (Small size) Drain Work South and West Side in the Campus of Sadar Hospital Godda.	₹ 23,94,800.00	1/23/2024	10/14/2024	₹ 0.00	Completed
2560	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	Construction of RCC (Size- 2'6"wide) Drain Work South and West Side in the Campus of Sadar Hospital Godda.	₹ 24,57,800.00	1/23/2024	10/23/2024	₹ 17,90,719.00	Work in Progress
2561	2023-24	Godda	Pairdih	Special Division	Education	ग्राम कौंडीबहियार में उ.मध्य विद्यालय का घेराबंदी कार्य। लम्बाई-660 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 23,76,300.00	03-04-2024	10/24/2024	₹ 11,88,150.00	Completed
2562	2023-24	Godda	Lobandha	Special Division	Education	ग्राम झोकाबांध प्रा. विद्यालय का घेराबंदी कार्य। लम्बाई-600 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 21,83,500.00	03-04-2024	11-11-2024	₹ 10,91,750.00	Completed
2563	2023-24	Pathargama	Maheshlitti	Special Division	Infrastructure	ग्राम वसभौडा ग्रामीण सड़क निर्माण। लम्बाई-370 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 1 कलवट।	₹ 24,53,700.00	1/30/2024	6/14/2024	₹ 19,15,062.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2564	2023-24	Pathargama	Ghat Kuraba	Special Division	Infrastructure	सरैया से लुदी टोला आदिवासी टोला तक सड़क निर्माण। लम्बाई-300 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 1 कलवर्ट।	₹ 23,18,900.00	1/30/2024	11-11-2024	₹ 18,37,399.00	Completed
2565	2023-24	Pathargama	Padua	Special Division	Infrastructure	ढीवा में सड़क निर्माण। लम्बाई-306 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 1 कलवर्ट।	₹ 23,16,700.00	1/30/2024	11/27/2024	₹ 19,48,849.00	Completed
2566	2023-24	Godda	Burikura	Special Division	Education	मध्य विद्यालय, जामकुदर का चाहारदीवारी मांण। लम्बाई-660 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 24,07,000.00	03-04-2024	10/24/2024	₹ 11,30,753.00	Completed
2567	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	OUTER AND INNER SURFACE PAINTING AT SADAR HOSPITAL MAIN BUILDING GODDA	₹ 24,93,600.00	1/30/2024	10/14/2024	₹ 12,46,800.00	Completed
2568	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	RENOVATION OF GROUND FLOOR TOILET, LAYING TILES AND FITTINGS ALL PHED WORK AT SADAR HOSPITAL MAIN BUILDING GODDA	₹ 17,47,600.00	1/30/2024	11-04-2024	₹ 7,31,059.00	Work in Progress
2569	2023-24	Boarijor	Nimakala	REO	Infrastructure	नीमाकला में मंदरसा गेट से होकर पंचायत भवन होते हुए पुलिया तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-650 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 RCC कलवर्ट।	₹ 37,24,600.00	1/25/2024	12/19/2024	₹ 18,62,300.00	Work in Progress
2570	2023-24	Poraiyahat	Asari Madhuri	REO	Irrigation	माधुरी डांड में सिंचाई नाला निर्माण।	₹ 87,62,700.00	1/30/2024	9/15/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2571	2023-24	Godda	Bhudhikura	REO	Infrastructure	ग्राम सियरकटिया आदिवासी टोला से पहाड़िया टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-750 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 ह्यूम पाईप कलवर्ट	₹ 57,99,100.00	1/30/2024	12-04-2024	₹ 28,99,550.00	Completed
2572	2023-24	Godda	Makhni	REO	Infrastructure	मुख्य सड़क से मिस्त्री टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 61,23,600.00	1/30/2024	10/22/2024	₹ 30,61,800.00	Work in Progress
2573	2023-24	Poraiyahat	Bhatonda	REO	Infrastructure	मुख्य सड़क से परसोती मटकम टोला शेष भाग पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 63,89,500.00	1/30/2024	6/15/2024	₹ 63,83,314.00	Completed
2574	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	FRONT SIDE OUTER SURFACE SPANDREL GLASS PANELS PROVIDED AT SADAR HOSPITAL GODDA	₹ 24,93,800.00	1/30/2024	10/14/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2575	2023-24	Godda	Jhilwa	REO	Infrastructure	बहियार से कुण्डाहा लखन टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 65,16,400.00	1/30/2024	10/22/2024	₹ 32,58,200.00	Work in Progress
2576	2023-24	Mahagama	Mishrgangti	Special Division	Infrastructure	भेलवा टिकर से मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण। लम्बाई-335 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 1 कलवर्ट।	₹ 24,94,000.00	1/30/2024			Cancelled
2577	2023-24	Pathargama	Chilra	Special Division	Infrastructure	ग्राम घुटिया ग्रामीण सड़क निर्माण। लम्बाई-367 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 24,99,800.00	1/30/2024			Cancelled
2578	2023-24	Godda	Godda Nagar	Vikas Sakha	Health	सदर अस्पताल गोड्डा में dmft मद से निर्मित द्वितीय तल भवन को आधुनिक तथा आमजनो को बेहतर स्वास्थ्य सविधा उपलब्ध कराने हेतु 66 चिकित्सा उपकरण /उपस्कर /फर्नीचर इत्यादि के क्रय।	₹ 4,82,42,764.00	02-02-2024	05-08-2024	₹ 4,82,42,764.00	Completed
2579	2023-24	all block		DSWO	Welfare of Women with Childen	जिले के सभी 09 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित अंगनवाड़ी केंद्रों में बर्तन (Utensils) का क्रय।	₹ 4,39,87,968.00	02-06-2024	3/26/2024	₹ 4,39,87,968.00	Completed
2580	2023-24	all block		SP Godda	Others	ब्रेथ एनालाइजर , पॉलिकार्बोनेट लाठी , ट्रेफिक हेलमेट , रेडियम /रिफ्लेक्टर स्ट्रिप टेप , लॉग /हाईबीम रिचारजेबल टॉर्च एवं स्पीड गन का क्रय।	₹ 21,65,000.00	02-09-2024		₹ 0.00	Work in Progress
2581	2023-24	all block		SP Godda	Others	10 CCTV सिस्टम के 1 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक संपोषण (AMC) हेतु	₹ 4,04,308.00	02-09-2024		₹ 0.00	Work in Progress
2582	2023-24	all block		Vikas Sakha	Health	जिला अंतर्गत सभी प्रखण्डों में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु विभिन्न निर्माण , उपस्कर , चिकित्सा उपकरण इत्यादि का क्रय	₹ 4,77,34,820.00	02-09-2024	11/17/2024	₹ 4,77,34,820.00	Completed
2583	2023-24	all block		Vikas Sakha	Health	जिला अंतर्गत सभी प्रखण्डों में अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु विभिन्न निर्माण कार्य के साथ साथ आवश्यक फर्निचर , उपस्कर इत्यादि का क्रय	₹ 2,05,64,260.00	02-09-2024	11/17/2024	₹ 2,05,64,260.00	Completed
2584	2023-24	Meharma	Malpratappur	Minor Irrigation	Infrastructure	मेला मैदान से गंगा पंप नहर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-900 मीटर, चौड़ाई-3.96 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। पार्ट-01	₹ 81,34,400.00	2/20/2024		₹ 0.00	Cancelled
2585	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	FRONT EMERGENCY GATE SIDE OUTER SURFACE SPANDREL GLASS PANELS PROVIDED AT SADAR HOSPITAL GODDA	₹ 20,74,500.00	1/30/2024	10/14/2024	₹ 10,37,250.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2586	2023-24	Godda	Godda Nagar	Building Division	Health	FRONT RIGHT SIDE OUTER SURFACE SPANDREL GLASS PANELS PROVIDED AT SADAR HOSPITAL GODDA	₹ 23,92,800.00	1/30/2024	10/14/2024	₹ 11,96,400.00	Work in Progress
2587	2023-24	Godda	Pandubathan	Building Division	Environment Preservation and Pollution Control Measures	Construction of INSECT MUSEUM Building	₹ 37,62,200.00	2/20/2024	2/13/2025	₹ 14,93,100.00	Work in Progress
2588	2023-24	Thakurgangti	Bhgaiya	LS Godda	Skill Development	ठकुरगंगटी प्रखण्ड के भगैया कलस्टर के अंतर्गत 1000 बनकरों को हस्तकरघा कार्य मे कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना	₹ 1,80,00,000.00	02/20/2024		₹ 0.00	Not Started
2589	2023-24	Meharma	Malpratappur	Minor Irrigation	Infrastructure	मेला मैदान से गंगा पंप नहर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-850 मीटर, चौड़ाई-3.96 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। पार्ट-02	₹ 74,55,400.00	2/20/2024		₹ 0.00	Cancelled
2590	2023-24	Pathargama	Latouna	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम + पंचायत मिश्रगंगटी के बुडुवा बांध का जीर्णोद्धार	₹ 8,43,714.00	2/20/2024			Cancelled
2591	2023-24	all block		DEO Godda	Education	जिला अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के कक्षा 09 से 10 तक 1000 एवं कक्षा 11 से 12 तक के 1000 विद्यार्थियों को Online Two-Way Digital Live Classroom के माध्यम से अध्ययन सुविधा प्रदान हेतु	₹ 66,08,000.00	02/21/2024	3/14/2024	₹ 59,47,200.00	Work in Progress
2592	2023-24	Meharma	Dhodha	Minor Irrigation	Infrastructure	मड़पा लिलातरी मुख्य पथ से कमलचक मोड़ से गाँव के मोड़ मंडली तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-970 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 33,67,000.00	2/21/2024	3/19/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2593	2023-24	Thakurgangti	Runji	Minor Irrigation	Infrastructure	बास्ता से आशाखापर तक पी.सी.सी.पथ निर्माण। लम्बाई-530 मीटर, चौड़ाई-3.10 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 39,40,100.00	2/21/2024	02/20/2025	₹ 30,54,379.00	Completed
2594	2023-24	Meharma	Lakarmara	Minor Irrigation	Infrastructure	आर.ई.ओ. मुख्य पथ से मदरसा होते हुए मस्जिद तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-500 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 39,57,200.00	2/21/2024	04-04-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2595	2023-24	Mahagama	Sinpur	Minor Irrigation	Infrastructure	बहाव घर से सज्जाद घर तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-2000 फीट, चौड़ाई-10 फीट एवं मोटाई-8 इंच।	₹ 41,13,200.00	2/21/2024	04-04-2025	₹ 0.00	Completed
2596	2023-24	Meharma	Surni	Minor Irrigation	Infrastructure	रसुल घर से शंभू मास्टर के घर तक एवं परती छोटी मस्जिद तक पी.सी.सी.पथ निर्माण। लम्बाई-670 मीटर, चौड़ाई-3.05 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 41,69,700.00	2/21/2024	04-10-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2597	2023-24	Thakurgangti	Baniyadih	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क से घुटर महतो के घर होते हुए हरिजन टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। लम्बाई-750 मीटर, चौड़ाई-3.10 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 41,73,650.00	2/21/2024	1/26/2025	₹ 35,09,176.00	Completed
2598	2023-24	Poraiyahat	Chatra	Building Division	Education	उत्कर्मित मध्य विद्यालय चतरा का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 24,04,100.00	2/21/2024	10-04-2024	₹ 24,18,673.00	Completed
2599	2023-24	Pathargama	Latona	Building Division	Education	ग्राम दिग्घो मध्य विद्यालय आदिवासी टोला स्कूल का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 6,35,900.00	2/20/2024	09-04-2024	₹ 3,17,950.00	Completed
2600	2023-24	Pathargama	Gangtakala	Building Division	Sanitation	ग्राम जेकेला के फसिया मुख्य सड़क में पक्की नाली निर्माण।	₹ 21,18,400.00	2/20/2024	09-04-2024	₹ 10,59,200.00	Completed
2601	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Education	10+2 विद्यालय, पोड़ैयाहाट का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 23,28,400.00	2/21/2024	10-04-2024	₹ 11,64,200.00	Work in Progress
2602	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Education	10+2 विद्यालय, पोड़ैयाहाट भवन का पीछे भाग में चहारदीवारी निर्माण।	₹ 22,34,400.00	2/21/2024	10-04-2024	₹ 11,17,200.00	Work in Progress
2603	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Education	10+2 विद्यालय, पोड़ैयाहाट भवन का दाहिनी ओर में चहारदीवारी निर्माण।	₹ 22,14,700.00	2/21/2024	10-04-2024	₹ 11,07,350.00	Work in Progress
2604	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	ATMA	Irrigation	ग्राम पहाड़पुर में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 0.00	Not Started
2605	2023-24	Boarijor	Rajabhitta	ATMA	Irrigation	ग्राम उपरबंधा में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,44,580.00	Completed
2606	2023-24	Boarijor	Rajabhitta	ATMA	Irrigation	ग्राम आमझोर में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,76,010.00	Completed
2607	2023-24	Boarijor	Kushbilla	ATMA	Irrigation	ग्राम कुशबीला में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,63,151.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2608	2023-24	Boarjor	Rajabhitta	ATMA	Irrigation	ग्राम राजाभीठा में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,84,582.00	Completed
2609	2023-24	Boarjor	Bara Dumarhil	ATMA	Irrigation	ग्राम बड़ा डुमरहील में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,84,582.00	Completed
2610	2023-24	Boarjor	Bara Dumarhil	ATMA	Irrigation	ग्राम धमनी में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,76,010.00	Completed
2611	2023-24	Boarjor	Bara Dumarhil	ATMA	Irrigation	ग्राम लिट्टी में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,76,010.00	Completed
2612	2023-24	Boarjor	Kushbilla	ATMA	Irrigation	ग्राम अम्बाडीहा में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,10,296.00	Completed
2613	2023-24	Boarjor	Devipur	ATMA	Irrigation	ग्राम रोहड़ा में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,18,867.00	Completed
2614	2023-24	Boarjor	Devipur	ATMA	Irrigation	ग्राम बारीडीह में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,37,438.00	Completed
2615	2023-24	Sunderpahari	Bara Dhamni	ATMA	Irrigation	ग्राम बड़ा पुरो में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,03,153.00	Completed
2616	2023-24	Sunderpahari	Paharpur	ATMA	Irrigation	ग्राम मानिकबथान में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,01,724.00	Completed
2617	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	ATMA	Irrigation	ग्राम बांसजोरी में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,94,581.00	Completed
2618	2023-24	Sunderpahari	Ghatiyari	ATMA	Irrigation	ग्राम महुआटांड में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,03,153.00	Completed
2619	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	ATMA	Irrigation	ग्राम डोमडीह में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,54,580.00	Completed
2620	2023-24	Sunderpahari	Bara Sindri	ATMA	Irrigation	ग्राम बड़ा सिंदरी में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,63,151.00	Completed
2621	2023-24	Sunderpahari	Kairasol	ATMA	Irrigation	ग्राम कैरासोल में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 7,83,153.00	Completed
2622	2023-24	Sunderpahari	Chandna	ATMA	Irrigation	ग्राम चंदना में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,36,009.00	Completed
2623	2023-24	Sunderpahari	Karmatanr	ATMA	Irrigation	ग्राम मंदिलटांड में Solar Based Irrigation System का अधिष्ठापन कार्य।	₹ 8,72,027.00	2/26/2024	06-11-2024	₹ 8,68,864.00	Completed
2624	2023-24	Poraiyahat	Sakrifulwar	Minor Irrigation	Infrastructure	सुरज मंडल कॉलेज, पोड़ैयाहाट मुख्य सड़क से फुलवार तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-325 मीटर, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 22,34,700.00	2/29/2024	11/15/2024	₹ 22,31,370.00	Completed
2625	2023-24	Poraiyahat	Baghmara	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क से जामबाद ग्राम गली तक पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-315 मीटर, चौड़ाई-3.96 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 21,65,800.00	2/29/2024	11/15/2024	₹ 21,55,046.00	Completed
2626	2023-24	Poraiyahat	Birniya	Minor Irrigation	Sanitation	बिरनिया ग्राम में नाला निर्माण। लम्बाई-1000 फीट।	₹ 14,51,600.00	2/29/2024	11-04-2024	₹ 7,24,207.00	Work in Progress
2627	2023-24	Poraiyahat	Chatra	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क से दुलीडीह मुस्लिम टोलाख रजाउल घर तक शेष भाग में पी.सी.सी पथ निर्माण। लम्बाई-1000 मीटर, चौड़ाई-3.0 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर। 02 अदद RCC Culvert	₹ 94,44,500.00	2/29/2024	03/17/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2628	2023-24	Godda	Rupiyama	Special Division	Education	ग्राम घाट पकड़िया में उ.मध्य विद्यालय का घेराबंदी कार्य। लम्बाई-410 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 12,82,200.00	03-04-2024	11-11-2024	₹ 6,41,100.00	Completed
2629	2023-24	Godda	Jhilwa	Special Division	Education	मध्य विद्यालय, मलमला का चाहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-541 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 16,72,700.00	03-04-2024	10-08-2024	₹ 8,36,350.00	Completed
2630	2023-24	Godda	Dorhri	Special Division	Infrastructure	ग्राम चिहारी के चिहाड़ी पहाड़ पहुँच पथ निर्माण।	₹ 20,79,200.00	03-01-2024	3/30/2025	₹ 15,46,193.00	Completed
2631	2023-24	Godda	Lata Santhali	Special Division	Education	प्राथमिक विद्यालय, अमजोरा का चाहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-1050 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 32,50,300.00	03-04-2024	10-07-2024	₹ 31,84,242.00	Completed
2632	2023-24	Godda		Special Division	Education	प्राथमिक विद्यालय, कण्डदाहा का चाहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-490 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 15,20,700.00	03-04-2024	10/24/2024	₹ 7,60,350.00	Completed
2633	2023-24	Poraiyahat	Sondiha	Special Division	Education	उत्कर्मित मध्य विद्यालय, परासी में 01 अतिरिक्त कक्षा का निर्माण।	₹ 23,65,800.00	03-04-2024	11-09-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2634	2023-24	Godda	Amlo	Special Division	Education	ग्राम अमलो फसिया बेंसिक स्कूल भवन की घेराबंदी कार्य। लम्बाई-2625 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 91,81,100.00	03-04-2024	10/31/2024	₹ 74,98,151.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2635	2023-24	Godda	Gorsanda	Special Division	Education	ग्राम गोरसंडा में प्रा.वि. का चाहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-135 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 5,80,500.00	03-04-2024	11-11-2024	₹ 4,86,768.00	Completed
2636	2023-24	Godda		Special Division	Education	मध्य विद्यालय, जमुआ में चारदीवारी निर्माण। लम्बाई-660 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 23,80,400.00	03-04-2024	10-07-2024	₹ 18,37,014.00	Completed
2637	2023-24	Godda	Gorsanda	Special Division	Education	उ.प्रा.वि. चपरी का चहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-335 फीट, ऊचाई-07 फीट।	₹ 13,75,600.00	03-04-2024	10-07-2024	₹ 10,31,460.00	Completed
2638	2023-24	Godda		Special Division	Education	मध्य विद्यालय, कर्णपुरा का चहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-625 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 19,23,200.00	03-04-2024	10/24/2024	₹ 19,18,295.00	Completed
2639	2023-24	Godda	Jhilwa	Special Division	Education	प्राथमिक विद्यालय, झिलावा का चहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-460 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 14,31,300.00	03-04-2024	10-08-2024	₹ 14,29,088.00	Completed
2640	2023-24	Godda	Gorsanda	Special Division	Education	ग्राम बारा में प्रा.वि. का चहारदीवारी निर्माण। लम्बाई-560 फीट, ऊचाई-06 फीट एवं 02 अदद गेट।	₹ 17,29,400.00	03-04-2024	11/15/2024	₹ 14,42,716.00	Completed
2641	2023-24	Poraiyahat	Chatra	Special Division	Education	उत्कर्मित उच्च विद्यालय, चतरा में 01 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण।	₹ 23,65,800.00	03-04-2024	10-07-2024	₹ 23,63,935.00	Completed
2642	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Education	10+2 विद्यालय, पोडैयाहाट भवन का बाई ओर में चहारदीवारी निर्माण।	₹ 22,15,700.00	2/21/2024	10-04-2024	₹ 11,07,850.00	Work in Progress
2643	2023-24	Thakurgangti	Mishergangti	Minor Irrigation	Irrigation	ग्राम पंचायत मिश्रगंगटी के बुढ़वा बांध का जीर्णोधार कार्य (मोरम्मती कार्य, मिट्टी कार्य एवं बोल्टर पिचीग कार्य)	₹ 46,82,805.00	03-09-2024	05-02-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2644	2023-24	Thakurgangti	Mishergangti	Minor Irrigation	Irrigation	बुढ़वा बांध के शीर्ष कार्य स्थल पर गेटों के संचालन हेतु स्थित 08 डैम गेट एवं H /R गेट का जीर्णोधार कार्य	₹ 48,98,950.00	03-09-2024	02/28/2025	₹ 19,41,581.00	Work in Progress
2645	2023-24	Poraiyahat	Barmasiya	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क से ग्राम बरमसिया पंडित टोला स्कूल तक पी.सी.सी सड़क निर्माण।	₹ 47,65,600.00	03-11-2024	1/26/2025	₹ 0.00	Completed
2646	2023-24	Poraiyahat		Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क से ग्राम मटिहानी नीचे गली तक पी.सी.सी सड़क निर्माण।	₹ 92,85,000.00	03-11-2024	04-08-2025	₹ 46,42,500.00	Work in Progress
2647	2023-24	Godda	Ranidih	Minor Irrigation	Skill Development	मलहारा दुर्गा मंदिर के सामने कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण।	₹ 59,77,400.00	03-11-2024	4/25/2025	₹ 29,35,701.00	Work in Progress
2648	2023-24	Poraiyahat	Charkatanr	Minor Irrigation	Infrastructure	चरकाटांड जोरिया में पुनिया सह गाईडवाल का निर्माण कार्य।	₹ 24,72,200.00	03-11-2024	1/25/2025	₹ 24,69,315.00	Completed
2649	2023-24	Sunderpahari		PHED	Drinking Water	गोड्डा जिला के दुरुस्थ एवं पहाड़िया ग्रामो में टैंकर से जलापूर्ति करने हेतु	₹ 41,82,618.00	3/14/2024		₹ 41,82,618.00	Completed
2650	2023-24	Boarjor	Kusumghati	Minor Irrigation	Irrigation	कुसुमघाटी बस्ती में रामाजोरिया बांध का जीर्णोधार।	₹ 14,80,150.00	07-03-2023	03-03-2025	₹ 7,40,075.00	Completed
2651	2023-24	Poraiyahat	Pindrahat	Building Division	Education	उत्कर्मित मध्य विद्यालय, पिंडराहाट का चहारदीवारी निर्माण।	₹ 23,52,500.00	2/21/2024	09-04-2024	₹ 11,76,250.00	Completed
2652	2023-24	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bara Dhanabindi	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2653	2023-24	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Chakra	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2654	2023-24	Boarjor	Kusumghati	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Jurgura	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2655	2023-24	Boarjor	Lilatar-1	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Fulbariya	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2656	2023-24	Boarjor	Lilatar-1	PHED	Drinking Water	बीचडुम्बा खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,28,680.00	01-06-2024	5/28/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2657	2023-24	Boarjor	Lilatar-1	PHED	Drinking Water	डोलनापहाड़ खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 15,28,680.00	01-06-2024	5/28/2024	₹ 0.00	Work in Progress
2658	2023-24	Boarjor	Lilatar-2	Minor Irrigation	Infrastructure	हेटबंथा में सरकारी पोखर में घाट एवं स्नानगृह निर्माण।	₹ 3,70,100.00	07-03-2023	12-12-2024	₹ 3,63,283.00	Completed
2659	2023-24	Poraiyahat	Poraiyahat	Building Division	Infrastructure	Construction of Marriage Hall , Public Library and Gym Building Complex at poraiyahat , Main Road Godda	₹ 2,49,65,000.00	03-07-2024	10/27/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2660	2023-24	Sunderpahari	Bansjori	NREP	Welfare of Women with Childen	आंगनबाड़ी केन्द्र, कौआदाब का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	09/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2661	2023-24	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Malbhitta	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2662	2023-24	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Bartali	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2663	2023-24	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	करमा टोला खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 16,23,179.00	01-06-2024	06-10-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2664	2023-24	Boarjor	Meghi	PHED	Drinking Water	मलीगोडा खास में सोलर आधारित New Hydt जलापूर्ति योजना का निर्माण।	₹ 16,23,179.00	01-06-2024	06-10-2024	₹ 0.00	Work in Progress
2665	2023-24	Boarjor	Nimakala	PHED	Drinking Water	New HYDT with Hand Pump in Nimakala	₹ 3,82,381.00	01-06-2024	3/30/2024	₹ 0.00	Completed
2666	2023-24	Poraiyahat	Sidbang	REO	Infrastructure	सुसनी सोरी टोला से परगोडीह मिर्धा टोला तक पी.सी.सी निर्माण। (भाग-01)	₹ 63,84,900.00	1/30/2024	12-04-2024	₹ 21,95,000.00	Completed
2667	2023-24	Sunderpahari	Tilabad	NREP	Welfare of Women with Children	आंगनबाड़ी केन्द्र,सालोंडीह का निर्माण।	₹ 15,44,700.00	9/16/2023	7/18/2024	₹ 7,72,350.00	Completed
2668	2023-24	All block	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	स्वास्थ्य सर्विस में सुधार हेतु चिकित्सक पदाधिकारी/विशेषज्ञ एवं पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति	₹ 1,86,84,942.00			₹ 1,86,84,942.00	Completed
2669	2024-25	all block	all	PHED	Drinking Water	विधिलियों /महाविधिलियों /कस्तूरबा गांधी आवासीय विध्यालय /उच्च शिक्षा संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों में पेयजल की सुविधा (HYDT & Running Tape water, Motor Installation) and Toilet (Construction & Repair) इत्यादि की व्यवस्था (423 अदद)	₹ 1,24,64,906.00	07/24/2024	10/14/2024	₹ 1,24,43,294.00	Completed
2670	2024-25	Poraiyahat	Asari Madhuri	Special Division	Sanitation	माधुरी हरिजन टोला भस्मा डांड का आर.सी.सी. पक्की नाला ढक्कन सहित निर्माण।	₹ 65,28,000.00	08/29/2024	03/29/2025	₹ 15,59,658.00	Work in Progress
2671	2024-25	Poraiyahat	Asari Madhuri	Special Division	Infrastructure	माधुरी पंचायत भवन से भारती पुस्तकालय होते हुए स्कूल एवं मस्जिद तक पी.सी.सी.पथ निर्माण।	₹ 45,12,700.00	08/29/2024	03-11-2025	₹ 22,56,350.00	Completed
2672	2024-25	Godda	Nunbatta	Special Division	Infrastructure	ग्राम संाझर कोयला टोला में 800 मीटर पी.सी.सी.पथ निर्माण।	₹ 32,82,300.00	08/29/2024	03/30/2025	₹ 0.00	Not Started
2673	2024-25	Poraiyahat	Amuwar Santhali	Special Division	Sanitation	अमवार में सड़क टोला पी.डबलू डी पथ के किनारे से पोखर तक नाला निर्माण।	₹ 25,85,900.00	08/29/2024	03/29/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2674	2024-25	Godda	Godda Nagar	DWO	Education	JSSC ,Banking, Railway and others similar government coaching exam(600 Student)	₹ 1,17,00,000.00	09-02-2024		₹ 19,50,000.00	Work in Progress
2675	2024-25	Poraiyahat	Banjhi	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य पथ से पिंडारी होते हुए मिशन तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 77,08,200.00	10-09-2024	08/14/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2676	2024-25	Poraiyahat	Burikuda	Minor Irrigation	Infrastructure	जामकदर एवं देवदाड के बीच जोरिया मे पुलिया निर्माण पार्ट -01	₹ 43,64,800.00	10-09-2024	11-04-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2677	2024-25	Poraiyahat	Burikuda	Minor Irrigation	Infrastructure	जामकदर एवं देवदाड के बीच जोरिया मे पुलिया निर्माण पार्ट -02	₹ 99,70,100.00	10-09-2024	11-04-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2678	2024-25	Godda	Godda Nagar	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	शिवाजी सरोवर (मरार) पोखर का पुनर्जीवन कार्य।	₹ 59,46,800.00	12-10-2024	02/19/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2679	2024-25	Godda	Godda Nagar	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	नहर चैक फसियाडंगा पोखर पुनर्जीवन कार्य।	₹ 50,67,300.00	12-10-2024		₹ 0.00	Not Started
2680	2024-25	Boarjor	Bara Amarpur	Special Division	Infrastructure	मेटरपहाड पी.सी.सी.शेष भाग से मेटर पहाड फुटबॉल मैदान तक पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 65,85,600.00	08-01-2024	3/30/2025	₹ 32,92,800.00	Completed
2681	2024-25	Boarjor	Bara Dumarhir	Special Division	Infrastructure	चम्पापुर से तेलोजब्दी नदी पुल तक पी.सी.सी.पथ निर्माण।(ल.-900 मी.)	₹ 51,85,200.00	08-01-2024	12/31/2024	₹ 25,92,600.00	Completed
2682	2024-25	Boarjor	Devipur	Special Division	Infrastructure	कर्तिकभीठा से पश्चिम आर-पार रास्ता नदी में 20 मीटर पुल निर्माण।	₹ 60,46,300.00	08-01-2024	3/31/2025	₹ 30,23,150.00	Completed
2683	2024-25	Boarjor	Dumariya	Special Division	Sanitation	ग्राम डमरिया में घोघा नदी पक्की नाली शेष भाग में चतुर हास्टा महुआँ पेड़ से ईश्वर बाड़ी खेत तक पक्की नाली निर्माण।(ल.-600 मी.)	₹ 48,16,000.00	08-01-2024	06-01-2025	₹ 24,08,000.00	Completed
2684	2024-25	Boarjor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	छोटा सिन्नी संथाली टोला में सकला मुर्मू के घर से मरनेगा सड़क होते हुए ग्राम बड़ा सिन्नी मुख्य सड़क तक पी.सी.सी.पथ निर्माण।(ल.-900 मी.)	₹ 65,49,000.00	08-01-2024	03-11-2025	₹ 32,74,500.00	Completed
2685	2024-25	Boarjor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	अदो गड्डियामू सूरजा पहाडिया प्रधान घर से संथोड़ी टोला तक पी.सी.सी. पथ निर्माण। (ल.-800 मी.)	₹ 60,00,100.00	08-01-2024	01/14/2025	₹ 30,00,050.00	Completed
2686	2024-25	Boarjor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	तेतलीगोडा और तेतरडीहा के बीच नाला में 15 मीटर पुल निर्माण।	₹ 59,96,000.00	08-01-2024	3/31/2025	₹ 28,46,941.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2687	2024-25	Boarijor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	बालकमी स्कूल से पूरब नाला में 15 मीटर पुल निर्माण।	₹ 59,55,500.00	08-01-2024	3/31/2025	₹ 29,77,750.00	Completed
2688	2024-25	Boarijor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	छोटा सिन्नी सकला मुर्मू खेत के पास 10 मीटर पुल निर्माण।	₹ 59,55,500.00	08-01-2024	3/31/2025	₹ 29,45,646.00	Completed
2689	2024-25	all block	All Panchayat	BDO	Sanitation	आंगनबाड़ी केन्द्र ,स्कूल ,एवं मदरसा में 43 अद्द शौचालय निर्माण।	₹ 9,31,638.00	06/13/2024		₹ 0.00	Completed
2690	2024-25	Godda	Godda Nagar	DPO Godda	Education	जिला अंतर्गत पुराना समहारणालय भवन , गोड्डा के प्रथम तल पर डिजिटल लाइब्रेरी हेतु पुस्तकों का क्रय	₹ 36,45,623.00	07-08-2024	09/13/2024	₹ 0.00	completed
2691	2024-25	all block	all	DPO Godda	Education	पंचायत लाइब्रेरी संचालन हेतु (यूनिट- 92) पुस्तकों का क्रय	₹ 85,30,792.00	07-08-2024	10-03-2024	₹ 85,30,792.00	Completed
2692	2024-25	Godda	Godda Nagar	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	गोडी पोखर, दुर्गा मंदिर के समीप पुनर्जीवन कार्य।	₹ 55,26,600.00	12-10-2024	02/13/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2693	2024-25	Sunderpahari	All	Civil Surgeon	Health	प्रखण्ड सुंदरपहाड़ी एवं बोआरीजोर के पहाड़ी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण का विशेष योजना	₹ 51,64,005.00	7/29/2024		₹ 29,08,425.00	Work in Progress
2694	2024-25	Boarijor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	बालकमी में बाबुराम किस्कू घर से आद्रो सीमा नदी तक पी.सी.सी. पथ निर्माण (लं.-900 मी.)	₹ 46,14,700.00	08-01-2024	11/29/2024	₹ 35,53,265.00	Completed
2695	2024-25	Godda	Godda Nagar	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	हनुमन्त अखड़ा लोहियानगर पोखर का पुनर्जीवन कार्य।	₹ 42,18,500.00	12-10-2024	02/18/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2696	2024-25	Boarijor	Dumariya	Special Division	Infrastructure	छोटा सिन्नी सकला मुर्मू पोखर के पास सड़क में दोनो तरफ 400फीट गू 400 फीट गोड्डवाल निर्माण।	₹ 43,45,500.00	08-01-2024	1/14/2025	₹ 21,72,750.00	Completed
2697	2024-25	Boarijor	Rajabhitta	Special Division	Infrastructure	राजाभीठा मुख्य सड़क से डोमन स्टेडियम होते हुए पी.सी.सी. शेष भाग तक 700 मीटर पी.सी.सी. पथ निर्माण	₹ 65,60,000.00	08-01-2024	12/31/2024	₹ 32,80,000.00	Completed
2698	2024-25	Sunderpahari	Tilabad	Special Division	Health	Details Estimate for repair & Maintenance of Electrical, Sanitation & Other Works in Community Health Center At Sunderpahari, Godda.	₹ 12,77,400.00	08-06-2024	12/24/2024	₹ 5,79,330.00	Completed
2699	2024-25	all block	Godda Nagar	Vikas Sakha	Health	ANC Corner अधिस्थापन (यूनिट -1262)	₹ 4,79,56,000.00	08-06-2024	12-06-2024	₹ 4,79,56,000.00	Completed
2700	2024-25	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Infrastructure	बांसजोरी पाताटोला से तेली टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 60,35,600.00	08-10-2024	04-08-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2701	2024-25	Sunderpahari	Susni	Minor Irrigation	Infrastructure	सिंदरीजोला चौ से भुस्की पहाड़ तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 40,02,600.00	08-10-2024	7/23/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2702	2024-25	Sunderpahari	Bara Dhamni	Minor Irrigation	Infrastructure	धमनी बाजार हटिया पाड़ा से नदी तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 37,72,700.00	08-10-2024	9/27/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2703	2024-25	Sunderpahari	Chandna	Minor Irrigation	Infrastructure	मेन रोड से पट्टा टोला अंगवाली तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 58,92,200.00	08-10-2024	06/13/2025	₹ 0.00	Completed
2704	2024-25	Sunderpahari	Paharpur	Minor Irrigation	Infrastructure	जियाजोरी प्रधान टोला कुलय जोम उल से उपर टोला तालाब तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 26,91,000.00	08-10-2024	4/13/2025	₹ 13,45,500.00	Completed
2705	2024-25	Sunderpahari	Bara Paktari	Minor Irrigation	Infrastructure	बड़ापलमा जावरा पहाड़िया प्रतिमा से टोंगी पहाड़ स्थित प्रतिमा स्थल तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 61,40,400.00	08-10-2024	07-12-2025	₹ 30,01,721.00	Completed
2706	2024-25	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Infrastructure	छोटाकलहाझर मंडैया टोला से बंगाली टोला तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 63,27,500.00	08-10-2024	4/13/2025	₹ 31,63,750.00	Completed
2707	2024-25	Sunderpahari	Kushmaha	Minor Irrigation	Infrastructure	कुशमहा पहाड़िया टोला से डुलु सीमा तक पी.सी.सी पथ निर्माण।	₹ 65,79,000.00	08-10-2024	4/13/2025	₹ 32,89,500.00	Completed
2708	2024-25	all block	ALL	DPO Godda	Education	Upgradation of Residential School(KGBV-8, JBAV-1, ST Residential HS Damni)	₹ 4,77,53,353.00	08-10-2024		₹ 4,77,53,353.00	Completed
2709	2024-25	Sunderpahari	Tilabad	Special Division	Health	Details Estimate for repair & Maintenance of Community Health Center At Sunderpahari, Godda.	₹ 24,99,700.00	08-06-2024	12/24/2024	₹ 10,81,121.00	Completed
2710	2024-25	Godda	Godda Nagar	Special Division	Education	Estimate for Roof Treatment for old Collectorate Building-cum-Education Hub at Godda	₹ 24,62,100.00	08-06-2024	12/24/2024	₹ 0.00	Completed
2711	2024-25	Godda	Kushmi	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For UPG Govt HS Ghat Kusmani Block Godda District Godda	₹ 17,41,700.00	08-10-2024	3/30/2025	₹ 8,41,452.00	Completed

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2712	2024-25	Godda	Rupiyama	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For UPG Govt MS Maruwa Baran Block Godda District Godda	₹ 20,47,500.00	08-10-2024	01-06-2025	₹ 10,23,750.00	Work in Progress
2713	2024-25	Godda	Nunbatta	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For UPG Govt HS Nunbatta Block Godda District Godda	₹ 26,14,800.00	08-10-2024	3/30/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2714	2024-25	Poraiyahat	Pindrahat	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For UPG Govt HS Pindrahat Block Poriyahat District Godda	₹ 15,85,600.00	08-10-2024	03-11-2025	₹ 7,92,800.00	Work in Progress
2715	2024-25	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Infrastructure	खैरीबारी मदरसा से पहड़िया टोला तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 76,53,700.00	8/14/2024	07-09-2025	₹ 19,72,842.00	Work in Progress
2716	2024-25	Sunderpahari	Susni	Minor Irrigation	Infrastructure	बैगनी स्कूल टोला से बुरु टोला तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 70,42,800.00	8/14/2024	05/29/2025	₹ 51,18,949.00	Completed
2717	2024-25	Sunderpahari	Ghatiyari	Minor Irrigation	Infrastructure	रकसों मोड से पुलिया तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 87,29,000.00	8/14/2024	07-09-2025	₹ 28,28,126.00	Work in Progress
2718	2024-25	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Infrastructure	मोहनपुर स्कूल से मोहनपुर मुस्लिम टोला तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 93,89,500.00	8/14/2024	9/24/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2719	2024-25	Sunderpahari	Kushmaha	Minor Irrigation	Infrastructure	पहाड़पुर ऊपर टोला से तेतरिया सीमा तक पी सी सी पथ निर्माण	₹ 82,49,300.00	8/14/2024	06-05-2025	₹ 41,24,650.00	Completed
2720	2024-25	Sunderpahari	Bara Sindri	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Sarmi Building	₹ 19,64,506.00	08/22/2024		₹ 0.00	Not Started
2721	2024-25	Sunderpahari	Bara Sindri	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Kesam	₹ 19,64,506.00	08/22/2024	02-08-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2722	2024-25	Sunderpahari	Bara Sindri	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Uper Sidler	₹ 19,64,506.00	08/22/2024	02-08-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2723	2024-25	Sunderpahari	Bansjori	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building at Sabalpur	₹ 16,76,600.00	08/22/2024		₹ 0.00	Not Started
2724	2024-25	Sunderpahari	Bara Sindri	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building Sabekundi-02	₹ 16,90,700.00	08/22/2024	1/23/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2725	2024-25	Sunderpahari	Tilabad	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Building Amjora (SPRI)	₹ 16,59,800.00	08/22/2024		₹ 0.00	Not Started
2726	2024-25	Sunderpahari	Ghatiyari	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Primary School Building at Gadrama	₹ 17,29,700.00	08/22/2024	01-06-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2727	2024-25	Sunderpahari	Kairasol	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Tamligoda	₹ 20,09,579.00	08/22/2024		₹ 0.00	Not Started
2728	2024-25	Sunderpahari	Bada dhamni	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Dhankatti	₹ 19,86,000.00	08/22/2024	01-06-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2729	2024-25	Sunderpahari	Ghatiyari	Minor Irrigation	Education	Construction of UPS Chachaan	₹ 20,03,300.00	08/22/2024	04/23/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2730	2024-25	Sunderpahari	Goradih	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building at Tilaypara-01	₹ 17,00,400.00	08/22/2024	02-07-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2731	2024-25	Mahagama	Dharmodih	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building in Primary School Chichohari	₹ 37,84,100.00	08/22/2024	1/15/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2732	2024-25	Mahagama	Dharmodih	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Hemchachak	₹ 58,04,000.00	08/22/2024	05-02-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2733	2024-25	Meharma	Lakarmara	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Kumardih	₹ 59,09,400.00	08/22/2024	4/13/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2734	2024-25	Meharma	Mal Pratappur	Minor Irrigation	Education	Construction of UMS Dogachi Urdu	₹ 59,70,500.00	08/22/2024	01/17/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2735	2024-25	Godda	Gorsanda	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building in Primary School Bara	₹ 37,20,200.00	08/22/2024	2/14/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2736	2024-25	Godda	Makhani	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Kusum Tola	₹ 37,48,100.00	08/22/2024	05/18/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2737	2024-25	Pathargama	Ranipur	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Bandanwar Girls	₹ 49,59,700.00	08/22/2024	1/27/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2738	2024-25	Thakurgangti	Runji	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Runji	₹ 32,26,400.00	08/22/2024	4/23/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2739	2024-25	Pathargama	Kasturiya	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Building Kasturiya	₹ 19,21,126.00	08/22/2024	01-03-2026	₹ 0.00	Work in Progress

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2740	2024-25	Thakurgangti	Mordiha	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Upgraded Middle School Building At Bihari	₹ 16,98,300.00	08/22/2024	1/27/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2741	2024-25	Pathargama	Lakhanpahari	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building in Birsaini	₹ 19,68,141.00	08/22/2024	01-03-2026	₹ 8,16,360.00	Work in Progress
2742	2024-25	Mahagama	Mahadeobathan	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building in Saraiyaghat	₹ 19,69,700.00	08/22/2024	1/24/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2743	2024-25	Meharma	Surani	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building in Dwarikakitta	₹ 20,39,800.00	08/22/2024	02-10-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2744	2024-25	Mahagama		Minor Irrigation	Education	Construction of U. School Building in Rabiyaadh	₹ 19,75,500.00	08/22/2024	2/14/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2745	2024-25	Mahagama	Jamaydih	Minor Irrigation	Education	Construction of U. School Building in Chanaicak	₹ 19,75,200.00	08/22/2024	02-04-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2746	2024-25	Mahagama	Dharmodih	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building in Chandsar	₹ 19,84,000.00	08/22/2024	3/21/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2747	2024-25	Mahagama	Karnu	Minor Irrigation	Education	Construction of U. School Building in Harinchara	₹ 19,75,900.00	08/22/2024	04/22/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2748	2024-25	Godda	Badi Kalyani	Minor Irrigation	Education	Construction of School Building of P.S. Rajpura	₹ 16,42,900.00	08/22/2024	03-04-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2749	2024-25	Pathargama	Sonarchak	Minor Irrigation	Education	Construction of. Primary School Building Simariya East.	₹ 16,65,695.00	08/22/2024	05/20/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2750	2024-25	Pathargama	Parspani	Minor Irrigation	Education	Construction of U.P. Primary School Building Khair Tola Paraspani	₹ 19,78,154.00	08/22/2024		₹ 0.00	Not Started
2751	2024-25	Pathargama	Lakhanpahari	Minor Irrigation	Education	Construction of Primary School Building Bhanjpur	₹ 19,65,066.00	08/22/2024	05/20/2026	₹ 0.00	Work in Progress
2752	2024-25	Thakurgangti	chapri	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building Bhagahakol-01	₹ 19,73,500.00	08/22/2024	01-06-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2753	2024-25	Thakurgangti	Panjradih	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building At Nawadih	₹ 19,68,000.00	08/22/2024	02-12-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2754	2024-25	Thakurgangti	Mankipur	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building Manikpur	₹ 15,60,700.00	08/22/2024	01-06-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2755	2024-25	Thakurgangti	Bhagaiya	Minor Irrigation	Education	Construction of Govt. Primary School Building at Jivan Khuthari	₹ 19,68,000.00	08/22/2024	12/13/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2756	2024-25	Poraiyahat	Dropad	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For UPG Govt MS Dropad Block Poriyahat District Godda	₹ 6,70,200.00	08-10-2024	12/26/2024	₹ 3,35,100.00	Completed
2757	2024-25	Pathargama	Pathargama	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For Middle School Boy Panchayatt Pathargama Bazar Block Pathargama District Godda.	₹ 43,10,300.00	08/22/2024	12/24/2024	₹ 33,36,986.00	Completed
2758	2024-25	Poraiyahat	Banjhi	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For UPG Govt HS Banjhi Block Poriyahat District Godda	₹ 29,89,300.00	08-10-2024	1/13/2025	₹ 14,36,080.00	Completed
2759	2024-25	Godda	Kurmichak	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For HS Kurmichak Village Panchyat Kurmichack Block Godda District Godda.	₹ 77,65,600.00	08/22/2024	1/14/2025	₹ 38,82,800.00	Completed
2760	2024-25	Basantrai	Kaithiya	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For Jautgua +2 School Village Kathiya Panchayat Kaithiya Block Basantrai District Godda.	₹ 31,87,000.00	08/22/2024	03-09-2025	₹ 0.00	Completed
2761	2024-25	Basantrai	Susti	Special Division	Education	Construction of Boundary Wall For Maheshpur +2 School Village Maheshpur Panchayat Suste Block Basantrai District Godda.	₹ 5,19,800.00	08/22/2024	03/17/2025	₹ 2,59,900.00	Completed
2762	2024-25	Poraiyahat	Pindrahath	Special Division	Infrastructure	बनकट्टी गाढ़ा टोला में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 35,69,900.00	08/29/2024	03-11-2025	₹ 26,77,234.00	Completed
2763	2024-25	Poraiyahat	Slaiya	Special Division	Infrastructure	ग्राम लीलावरण के गली में पी.सी.सी. पथ निर्माण।	₹ 54,11,700.00	08/29/2024	03/30/2025	₹ 27,05,850.00	Completed
2764	2024-25	Godda	Godda Nagar	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	मुलर्स टैंक पोखर का पुनर्जीवन कार्य।	₹ 78,00,300.00	12-10-2024	02/20/2026	₹ 0.00	Work in Progress

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2765	2024-25	Godda	Godda Nagar	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	तेलियाजोर बांध का पुनर्जीवन कार्य।	₹ 67,76,200.00	12-10-2024	02-12-2026	₹ 0.00	Work in Progress
2766	2024-25	All block		PHED	Sanitation	सभी प्रखण्डों के विधायलयों /महाविधायलयों/ आवासीय विधायलयों एवं सार्वजनिक स्थलों में शौचालय निर्माण , नया मोटर अधिस्थापन इत्यादि की व्यवस्था (Unit-187)	₹ 58,50,438.00	12/21/2024		₹ 29,25,219.00	Completed
2767	2024-25	Godda	Godda Nagar	Vikas Sakha	Health	सदर अस्पताल गोड्डा के द्वितीय तल में 22 बेड [10 Bedded Intensive Care Unit(ICU), 02 Bedded Isolation Unit, 05 Bedded PICU Unit & 05 Bedded HDU Unit) के icu के संचालन PPP Mode हेतु	₹ 93,18,798.00	01-04-2025	11-08-2025	₹ 0.00	Not Started
2768	2024-25	Godda	Godda Nagar	Building Division	Education	Emergent repairing white washing & painting work Estimate for selected room on ground floor for use of JPSC coaching center at old Collectorate Godda	₹ 2,48,400.00	1/16/2025		₹ 0.00	Work in Progress
2769	2024-25	Godda	Godda Nagar	Building Division	Education	Emergent repairing white washing & painting work Estimate for selected room on first floor for use of JPSC coaching center at old Collectorate Godda	₹ 2,48,400.00	1/16/2025		₹ 0.00	Work in Progress
2770	2024-25	Godda	Godda Nagar	Building Division	Education	Emergent repairing Sanitary and PHE work Estimate for selected room on first floor for use of JPSC coaching center at old Collectorate Godda	₹ 2,48,700.00	1/16/2025		₹ 0.00	Work in Progress
2771	2024-25	Godda	Godda Nagar	Building Division	Education	Emergent repairing Sanitary and Electrical work Estimate for selected room use of JPSC coaching center at old Collectorate Godda	₹ 2,48,900.00	1/16/2025		₹ 0.00	Work in Progress
2772	2024-25	All block	all	PHED	Drinking Water	जिले के विभिन्न विद्यालयों /महाविद्यालयों /सार्वजनिक स्थलों में पेजयल की सुविधा DT/GPT/HYDT हेतु निर्माण कार्य (Unit-24)	₹ 30,31,704.00	1/28/2025	4/24/2025	₹ 15,15,852.00	Completed
2773	2024-25	Mahagama	Logain	Minor Irrigation	Infrastructure	कसबा मुख्य सड़क से ईदगाह तक पी सी सी पथ निर्माण लम्बाई-850 फीट, चौड़ाई-3.66 मीटर एवं मोटाई-0.20 मीटर।	₹ 73,01,700.00	03-01-2025	11/18/2025	₹ 0.00	Work in Progress
2774	2024-25	Godda	Godda Nagar	NREP	Education	पुराने समाहरणलय स्थित उपायुक्त न्यायालय कक्ष में JPSC Coaching Class के संचालन हेतु जीर्णोद्धार कार्य	₹ 8,04,430.00	3/27/2025	06/25/2025	₹ 7,96,413.00	Completed
2775	2024-25	Godda	Godda Nagar	Civil Surgeon	Health	सदर अस्पताल गोड्डा में Surgical OT एवं Metarnity OT को Modular OT के रूप में विकसित करने संबंधी कार्य	₹ 46,01,646.00	01-07-2025	05-09-2025	₹ 0.00	Work in Progress
2776	2024-25	All block		Civil Surgeon	Health	स्वास्थ्य सर्विस में सुधार हेतु चिकित्सक पदाधिकारी/विशेषज्ञ एवं पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति	₹ 2,43,08,222.00			₹ 2,43,08,222.00	Work in Progress
2777	2025-26	Sunderpahari		PHED	Drinking Water	Construction of 200 165 mm X 250 Mtr deep bore well HYDT by Hydraulic DTH Rig Machine with provision of 200 dia MS Casing Pipe , Supply and Installation of 7.5 HP Solar Submersible complete set & Rising Pipe required for Sunderphari Rural Water Supply Scheme	₹ 31,12,740.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2778	2025-26	Sunderpahari		PHED	Drinking Water	Repairing of Solar Based mini Rural Water Supply Scheme with 40000 Ltrs capacity water storage tank (5 M Height) in PTG area of Boarjor and Sunderphari Block Constructed Year 2018-19 (10 Nos)	₹ 78,43,638.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2779	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Supply and Installation of solar Submersible DC Water Motor Pump 1 Hp SC ST Scheme (40 Nos)	₹ 57,29,136.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2780	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Supply and Installation of solar Submersible DC Water Motor Pump 1 Hp SC ST Scheme (36 Nos)	₹ 51,56,222.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2781	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Providing and Installation of 5000 Ltr HDPE Tank SC ST Scheme (24 Nos)	₹ 9,57,796.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2782	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Supply and Installation of solar Submersible DC Water Motor Pump 1 Hp MNRE Scheme(MWS-2000 125) (33 Nos)	₹ 47,26,537.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2783	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Estimate for t/w of 125mm dia and 60 mm mtrs (200 ft) deep Gravel Packed tube well (79 Nos) SR To GPT	₹ 74,38,735.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2784	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Estimate for relocation of t/w of 125 115 mm dia 90 Mtrs Deep Drill Tube Well (57 Nos) SR to DT	₹ 62,68,803.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2785	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Estimate for relocation of T/w of 125 115 mm dia 90 Mtrs Deep Drill Tube Well (45 Nos) SR to DT	₹ 49,49,055.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2786	2025-26	Poraiyahat		PHED	Drinking Water	Construction of 200 165 mm X 250 Mtr deep bore well HYDT by Hydraulic DTH Rig Machine with provision of 200 dia MS Casing Pipe , Supply and Installation of 7.5 HP Solar Submersible complete set & Rising Pipe required for Poraiyahat Block HQ Rural Water Supply Scheme	₹ 12,55,130.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2787	2025-26	All block		PHED	Drinking Water	Repairing and Maintainance of Solar Based SC/ST Scheme Constructed in diffrent Block of Godda in 2019-20(126 Nos)	₹ 45,49,608.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2788	2025-26	Boarijor		PHED	Drinking Water	Repairing of Solar Based mini Rural Water Supply Scheme with 40000 Ltrs capacity water storage tank (5 M Height) in PTG area of Boarijor Block Constructed Year 2018-19 (10 Nos)	₹ 78,43,638.00	05-03-2025		₹ 0.00	Not Started
2789	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम बड़ा बरारो मिरुलाल टुडू के पोखर शेष भाग पी.सी.सी. से चैतन पहाड़ आंगनबाड़ी केन्द्र तक 800 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 66,23,800.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2790	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम बड़ा अमरपुर रसीअहार पी.सी.सी. शेष भाग से मुर्गाबनी फुटबॉल मैदान तक 900 मी पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 74,26,800.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2791	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम मुर्गाबनी प्रधान टोला पी.सी.सी. शेष भाग से पंचायत भवन होते हुए अशोक बेसरा घर तक 500 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 50,17,700.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2792	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम बासडंडा मतकम टोला छोटा काले घर से बड़ा पीपरा प्रधान टोला तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 78,90,700.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2793	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम बासडंडा पोडो नाला से ग्राम लिट्टीधुनी तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 75,47,900.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2794	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम मेटर पहाड़ पहाड़िया टोला फुटबॉल मैदान से ग्राम छोटा पीपरा पहाड़िया टोला तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 97,46,100.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2795	2025-26	Boarijor	Bara Amarpur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम बड़ा पोटमा से ग्राम मरनी पहाड़ तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 59,15,850.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2796	2025-26	Boarijor	Devipur	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम आमाडीहा इमली गाछ से सिजुआ प्रदीप टोला तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 72,45,650.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2797	2025-26	Boarijor	Dumariya	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम तेतरडीहा पी.सी.सी. शेष भाग से ग्राम तेतलीगोड़ा तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 59,21,000.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2798	2025-26	Boarijor	Dumariya	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम छोटा तेला मडैया टोला से ग्राम तेलोटोक संधाली टोला तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 62,52,200.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2799	2025-26	Boarijor	Dumariya	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम बड़ा अमड़ा पहाड़िया टोला स्कूल से ग्राम बड़ा अमड़ा पतरास टोला तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 59,37,900.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2800	2025-26	Boarijor	Kushumghati	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम धनाबिंदी आर.ई.ओ. रोड से सुन्दर नदी पुल तक 900 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 75,24,800.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2801	2025-26	Mahagama	Dharmodih	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Primary School Chichohari	₹ 23,94,000.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2802	2025-26	Meharma	Meharma	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Middle School Gajhanda	₹ 12,56,200.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2803	2025-26	Mahagama	Kusmahra	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Middle School Bhojuchak	₹ 23,23,750.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2804	2025-26	Mahagama	Jiyajori	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Primary School Ghat Dharampur	₹ 14,90,400.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2805	2025-26	Mahagama	Ghat Gamharia	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Middle School Noonajor	₹ 24,94,000.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2806	2025-26	Meharma	Meharma	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for UMS Meghnadih	₹ 12,40,300.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2807	2025-26	Meharma	Dhondha	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for UMS Dhondha	₹ 4,26,510.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2808	2025-26	Meharma	Biramchak	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Primary School Ghat Biramchak	₹ 14,77,900.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2809	2025-26	Mahagama	Mahagama	Special Division	Education	Construction of additional classroom in JN+2 High School, Mahagama	₹ 88,95,610.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2810	2025-26	Mahagama	Mahagama	Special Division	Education	Construction of additional classroom in Project High School, Mahagama	₹ 88,95,610.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2811	2025-26	Mahagama	Gamhariya	Special Division	Education	Construction of additional classroom in UHS Gamhariya, Mahagama	₹ 21,29,500.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2812	2025-26	Meharma	Meharma	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Primary School Birnagar	₹ 2,97,700.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2813	2025-26	Mahagama	Dharmodih	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Primary School SukalChak(UMS)	₹ 12,40,300.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2814	2025-26	Mahagama	Dharmodih	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for UMS Dharmodih	₹ 17,26,400.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2815	2025-26	Meharma	Meharma	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for UMS CHAURA	₹ 15,82,500.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2816	2025-26	Meharma	Meharma	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Urdu middle School ,Rajaun	₹ 8,07,100.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2817	2025-26	Mahagama	Jamaydih	Special Division	Education	Construction of Boundary wall for Primary School, Baskikitta	₹ 10,44,800.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2818	2025-26	Mahagama	Ramkol	Special Division	Education	Construction of additional classroom(G+1) in UHS Narayanpur, Mahagama	₹ 65,29,200.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2819	2025-26	Mahagama	Nayanagar	Special Division	Education	Construction of additional classroom(G+1) in Nayanagar School, Mahagama	₹ 65,29,400.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2820	2025-26	Boarjor	Rajabhitta	Minor Irrigation	Infrastructure	ग्राम राजाभीठा आर.ई.ओ. रोड से छत्तीस चैन पुल तक 300 मी. पी.सी.सी. सड़क निर्माण।	₹ 48,86,100.00	05-10-2025		₹ 0.00	Not Started
2821	2025-26	Pathargama	Plpra	Minor Irrigation	Infrastructure	रंगाटॉड उपर टोला से पीपरा स्कुल तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	₹ 89,47,800.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2822	2025-26	Pathargama	Malnistara	Minor Irrigation	Infrastructure	माल निस्तारा पिरपैती गोड़डा मुख्य पथ से लखनपहाड़ी मुख्य सड़क तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। भाग-1	₹ 98,32,000.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2823	2025-26	Pathargama	Malnistara	Minor Irrigation	Infrastructure	माल निस्तारा पिरपैती गोड़डा मुख्य पथ से लखनपहाड़ी मुख्य सड़क तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण। भाग-2	₹ 87,63,700.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2824	2025-26	Pathargama	Tulsikitta	Minor Irrigation	Infrastructure	गैस गोदाम से चिहारी पहाड़ तक शेष भाग का पी0सी0सी0 पथ निर्माण	₹ 59,39,900.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2825	2025-26	Pathargama	Paraspani	Minor Irrigation	Infrastructure	मुख्य सड़क से तारा मंदिर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	₹ 54,56,850.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2826	2025-26	Pathargama	Lakhanphadi	Minor Irrigation	Infrastructure	पंचायत भवन से बारकोम गोढ़ी टोला तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	₹ 37,66,600.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2827	2025-26	Pathargama	Ranipur	Minor Irrigation	Education	बंदनवार मध्य विद्यालय का घेराबंदी कार्य।	₹ 13,65,866.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2828	2025-26	Pathargama	Ranipur	Minor Irrigation	Education	बंदनवार उच्च विद्यालय का घेराबंदी कार्य।	₹ 23,75,585.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2829	2025-26	Pathargama	Lakhanphadi	Minor Irrigation	Education	सियारडीह मध्य विद्यालय का घेराबंदी कार्य।	₹ 3,27,881.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2830	2025-26	Basantrai	Kadma	Minor Irrigation	Education	उत्कर्मित राजकीय म0वि0 विद्यालय मदनीचक का घेराबंदी कार्य।	₹ 20,66,200.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started

S No	F Year	Block	Panchayat	Agency	Sector	Name of the scheme	Sanctioned Amount	Sanctioned Date(MM/DD/YYYY)	Completion Date as per agreement date (MM/DD/YYYY)	Total Expenditure	Physical Status
2831	2025-26	Basantrai	Susti	Minor Irrigation	Environment Preservation and Pollution Control Measures	ग्राम महेशपुर में सुस्ती पोखर के जीर्णोद्धार कार्य।	₹ 53,18,300.00	5/24/2025		₹ 0.00	Not Started
2832	2025-26	Sunderpahari	Tilabad	DFO Godda	Skill Development	तसर प्रशिक्षण केंद्र के संचालन हेतु (Equipment ,Working Capital & Training)	₹ 29,47,820.00	6/16/2025		₹ 0.00	Not Started